

№	АДРЕС	Примерный план работ на 2011год	Сроки осуществления работ и периодичность	Сведения о выполнении работ на жилых домах в 2011 году	Выполненный объем работ		Стоимость, руб.	Причины отклонения от плана	Меры по снижению расходов на работы (услуги)
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	ЖЭУ № 1 Авиаторов д.10/1		1кв-л	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	28913.01	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			2,4 кв-л	Масляная окраска мет.огр.,к/плоч.и МАФ	1414.74	кв.м	295639.7	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3кв-л	Устройство детских городков	1.00	шт.	243245.2	По заявкам проживающих	Применение современных конструкций и материалов
2	Авиаторов д.10/2		2кв-л	Масляная окраска мет.огр.,к/плоч.и МАФ	121.44	кв.м	26185.7	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3кв-л	Общестроительные работы			132817.67	По причине вандальных действий	Нет
			3кв-л	Электромонтажные работы			233110.96	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
3	Авиаторов д.11		1кв-л	Монтаж диспетчерской связи			44976.21	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			1кв-л	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	21681.03	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			1кв-л	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	6.00	шт.	57660.57	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			1кв-л	Ремонт лифтового оборудования			33628.87	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2кв-л	Масляная окраска мет.огр.,к/плоч.и МАФ	121.44	кв.м	26185.7	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2,3кв-л	Электромонтажные работы			154791.34	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			Ремонт мягких кровель	2кв-л					Произведены частичные ремонты по техническому обслуживанию. Перенос на 2012 год
	Ремонт лестничных клеток	3 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет		Выполнено частично			Проведены подготовительные работы,малярные работы перенесены на 2012 год	нет	
	Электромонтажные работы	3 кв-л.,					Перенос на 2012 год. будут выполнены в комплексе с малярными работами	Нет	

4	Московская д.1		1-кв-л	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	42817.03	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			2кв-л	Ремонт лифтового оборудования			19543.93	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2-кв-л	Масляная окраска мет.огр.,к/плоч.и МАФ	153.00	кв.м	34729	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2кв-л	Ремонт метал.газонного ограждения	5.00	п.м	2448	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Замена оконных блоков	4кв-л	Замена оконных блоков на пластиковые	150.00	шт.	1103641.91	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
5	Московская д.1/А		2кв-л.	Масляная окраска мет.огр.,к/плоч.и МАФ	153.00	кв.м	34729	По результатам весеннего осмотра	Нет
6	Московская д.11	Ремонт лестничных клеток	2 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще,3 чем 1 раз в 5 лет					Проведены подготовительные работы по техническому обслуживанию	
			3 кв-л.	Замена оконных блоков на пластиковые	8.00	шт.	74367.42	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв-л.	Замена дверных блоков			4236	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв-л.	Электромонтажные работы			214655.21	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Применение современного энергосберегающего оборудования
			4 кв-л.	Ремонт оконных откосов			13239	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Нет
7	Московская д.12		1 кв-л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	33188.53	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			2 кв-л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	70.80	кв.м	45796.02	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Ремонт и окраска цоколя	81.60	кв.м	20931	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Ремонт крылец			1564	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Ремонт отмостки	4.00	кв.м	2376	По результатам весеннего осмотра	Нет
		3 кв-л.	Замена дверных блоков			4236	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания	
8	Московская д.13	Замена дверных блоков	1 кв-л.					Выполнено при ремонте лестничных клеток	Нет
		Электромонтажные работы	1 кв-л.	Электромонтажные работы			718816.23	Выполнено	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Замена оконных блоков	1 кв-л.	Замена оконных блоков на пластиковые	156.00	шт.	901871.88	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв-л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	2.50	п.м	1844.35	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Ремонт и окраска цоколя	129.30	кв.м	28721	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Ремонт крылец			6334	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт лестничных клеток	3 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток				1787725.65	Выполнено

			3 кв-л.	Монтаж металлоконструкций			30762	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			3 кв-л.	Ремонт отмостки	2.00	кв.м	1188	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв-л.	Утепление наружной стены	11.00	кв.м	17572.36	По причине промерзания стен	Снижение тепловых потерь здания
9	Московская д.14		1 кв-л.	Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					
				Ремонт лестничных клеток			69784.16	Согласно выполнению сроков периодичности	Нет
			1 кв-л.	Замена оконных блоков на пластиковые	6.00	шт.	21914.26	Подготовка к ремонту лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв-л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	1.00	шт.	9576	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв-л.	Частичный ремонт фасада	2.00	кв.м	1274.71	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Герметизация стыков наружных стен	53.60	п.м.	19818.26	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв-л.	Монтаж металлоконструкций			37598	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			4 кв-л.	Ремонт крылец			195321.97	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв-л.	Уст-во кирп.столбиков под канал.			44421	Разрушение кирпичных столбиков	Нет
10	Московская д.15		1 кв-л.	Замена линолеума в лифтовых кабинах			2490.5	По результатам дополнительных осмотров	Нет
		Замена оконных блоков на пластиковые	2 кв-л.	Замена оконных блоков на пластиковые	155.00	шт.	877825.09	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв-л.	Электромонтажные работы			197931.3	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв-л.	Герметизация стыков наружных стен	84.50	п.м.	31666.34	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			2,3,4 кв-л.	Ремонт крылец			702591.38	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	336.60	кв.м	299645.54	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Монтаж металлоконструкций			23926	По результатам дополнительных осмотров	Нет
		Замена транзита ЦО	3 кв-л.	Замена транзита ЦО	263.00	п.м	405886.61	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
		Частичный ремонт лестничных клеток	2 кв-л.	Общестроительные работы			26844	Выполнено	Нет
			4 кв-л.	Утепление трубопроводов			138401.89	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
11	Московская д.16	Ремонт мягких кровель	2 кв-л.					Произведены частичные ремонты по техническому обслуживанию. Перенос на 2012 год	Применение современных технологий и материалов
		Ремонт балконов	2 кв-л.					Перенос на 2012 год. По результатам общего осмотра здания	
			1 кв-л.	Замена оконных блоков на пластиковые	6.00	шт.	22363.1	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			1 кв-л.	Замена линолеума в лифтовых кабинах			2490.5	Порвался,износился	Нет
			2 кв-л.	Частичный ремонт фасада	6.30	кв.м	4015.3	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			2,4 кв-л.	Герметизация стыков наружных стен	95.80	п.м.	35666.97	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			2,3,4 кв-л.	Ремонт крылец			110990.93	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Ремонт железобетонных ступеней			2222	По результатам весеннего осмотра	Нет

12	Московская д.18		3 кв -л.	Частичный ремонт лестничных клеток			39350	По причине вандажных действий	Применение современных технологий и материалов
			4 кв-л.	Ремонт крылец			29302	По результатам весеннего осмотра	Нет
13	Московская д.2		2кв-л	Масляная окраска мет.огр.,к/плоч.и МАФ	153.00	кв.м	34729	По результатам весеннего осмотра	Нет
14	Московская д.3	Гидроизоляция подвала	2 кв-л.					Перенос на 2012год. По результатам общего осмотра здания	
			1 кв-л.	Замена дверных блоков			32344.69	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			1 кв-л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	36743.22	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			2 кв-л.	Герметизация стыков наружных стен	42.20	п.м.	16111.11	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв-л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв-л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	356.30	кв.м	230354.08	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв-л.	Ремонт покрытия конт.площадки	5.50	кв.м	3556.52	По результатам весеннего осмотра	Нет
	4 кв-л.	Ремонт ограждений балконов и лоджий			647727.69	По результатам весеннего осмотра	Нет		
15	Московская д.3/А	Гидроизоляция подвала	2 кв-л.					Перенос на 2012 год. По результатам общего осмотра здания	
			2,3 кв-л.	Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					
		Ремонт лестничных клеток	2 кв-л.	Ремонт лестничных клеток	1.00	шт.	468929	Выполнено	Нет
			2 кв-л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв-л.	Замена дверных блоков			73000.75	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв-л.	Электромонтажные работы			177437.83	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв-л.	Ремонт железобетонных ступеней			6328.85	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Нет
	4 кв-л.	Ремонт ограждений балконов и лоджий			800752.19	По результатам весеннего осмотра	Нет		
16	Московская д.4		2 кв-л.	Масляная окраска мет.огр.,к/плоч.и МАФ	153.00	кв.м	34729	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Частичный ремонт лестничных клеток			43159	По причине вандажных действий	Нет
17	Московская д.7		1 кв-л.	Электромонтажные работы			397083.5	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв-л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	469.10	кв.м	303306.89	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Замена оконных блоков на пластиковые	8.00	шт.	95277.13	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв-л.	Ремонт оконных откосов			19001	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Нет
		Ремонт лестничных клеток	3,4 кв-л.	Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет			334245	Выполнено	Нет
			4 кв-л.	Ремонт полов из плитки			17421	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Нет

18	Московская д.8	Ремонт лифтового оборудования	2 кв-л.	Ремонт лифтового оборудования			88341	Выполнено	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв-л.	Ремонт метал.газонного ограждения	2.50	п.м	1224.95	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Ремонт и окраска цоколя	69.30	кв.м	15385	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	151.00	кв.м	97635.18	По результатам весеннего осмотра	Нет
19	Московская д.9								
20	Шоссейная д.1		2 кв-л.	Герметизация стыков наружных стен	42.60	п.м.	15656.82	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв-л.	Ремонт отмостки	10.40	кв.м	6689.67	По результатам весеннего осмотра	
			4 кв-л.	Утепление наружной стены	15.40	кв.м	24526.25	По причине промерзания стен	Снижение тепловых потерь здания
21	Шоссейная д.10	Ремонт лестничных клеток	1 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					Проведены подготовительные работы,малярные работы перенесены на 2012 год	
		Замена оконных блоков на пластиковые	2 кв-л.	Замена оконных блоков на пластиковые	156.00	шт.	871329.97	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв-л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	130.00	кв.м	84056.78	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Электромонтажные работы	3 кв-л.	Электромонтажные работы			892243.4	Выполнено	Применение современного энергосберегающего оборудования
			4 кв-л.	Ремонт и окраска цоколя	126.70	кв.м	42744	По результатам весеннего осмотра	Нет
22	Шоссейная д.11		2 кв-л.	Частичный ремонт фасада	5.00	кв.м	3186.72	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
		Ремонт лестничных клеток	2 кв-л.	Частичный ремонт лестничных клеток			6517	Выполнено	Нет
			2 кв-л.	Ремонт отмостки	495.30	кв.м	320887.48	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Ремонт и окраска цоколя	114.50	кв.м	43395	По результатам весеннего осмотра	Нет
23	Шоссейная д.3		1 кв-л.	Утепление наружной стены	21.00	кв.м	33153.73	По причине промерзания стен	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв-л.	Ремонт отмостки	4.00	кв.м	2784	По результатам весеннего осмотра	
24	Шоссейная д.4		2 кв-л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	207.00	кв.м	147603.22	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2,3 кв-л	Ремонт отмостки	137.00	кв.м	88322.07	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв-л.	Ремонт покрытия конт.площадки	5.50	кв.м	3555.99	По результатам весеннего осмотра	Нет
25	Шоссейная д.5/1		1,2,3 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			81052	По результатам дополнительного осмотра	Нет
			1 кв-л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	4.00	шт.	35134.64	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
26	Шоссейная д.6		2 кв-л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	207.00	кв.м	147603.23	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Замена нижн.розлива ЦО(п-н)	3 кв.	Замена нижн.розлива ЦО(п-н)	563.00	п.м	1281840.97	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			4 кв-л.	Утепление трубопроводов			118341.15	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
		Замена нижн.розлива ЦО(п-н)	3 кв.				Произведена гидрохимическая промывка системы центрального отопления	Применение современных технологий	
			2 кв-л.	Частичный ремонт фасада	4.00	кв.м	2549.37	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания

27	Шоссейная д.7		2,4 кв-л.	Герметизация стыков наружных стен	25.00	п.м.	9493.25	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания	
			2 кв-л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	206.90	кв.м	147603.23	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			3 кв-л.	Ремонт отмостки	5.00	кв.м	3480	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			3 кв-л.	Ремонт крылец			777	По результатам весеннего осмотра	Нет	
28	Шоссейная д.8		1 кв-л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	33354.51	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов	
			2 кв-л.	Р-т мягкой кровли покрытий козырьков	52.70	кв.м	22745.68	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов	
			2 кв-л.	Ремонт железобетонных ступеней			2222	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			2 кв-л.	Герметизация стыков наружных стен	27.50	п.м.	10107.1	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания	
			2 кв-л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	15.00	шт.	277543.07	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания	
		Замена нижн.розлива ЦО(п-н)	2 кв-л.	Замена нижн.розлива ЦО(п-н)	561.00	п.м	1290654.65	Выполнено	Применение современных технологий и материалов	
			3 кв-л.	Утепление наружной стены	48.00	кв.м	88273.86	По причине промерзания стен	Снижение тепловых потерь здания	
			4 кв-л.	Утепление трубопроводов			127042.71	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь	
29	Юбилейная д.1	Электромонтажные работы	1 кв-л.					Выполнено при ремонте лестничных клеток		
		Замена оконных блоков на пластиковые	1 кв-л.	Замена оконных блоков на пластиковые	72.00	шт.	824251.71	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания	
			2 кв-л.	Частичный ремонт фасада	11.00	кв.м	7026.04	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания	
		Ремонт лестничных клеток	2,3 кв-л.	Периодичность по результату осмотра, но не чаще, чем 1 раз в 5 лет					Выполнено	Нет
			2 кв-л.	Масляная окраска мет.огр.к/плоч.и МАФ	150.00	кв.м	34727	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			2 кв-л.	Ремонт лифтового оборудования			10078.1	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования	
			2 кв-л.	Герметизация стыков наружных стен	9.18	п.м.	3373.96	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания	
			2 кв-л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет	
			3,4 кв-л.	Ремонт отмостки	7.00	кв.м	4367	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			3 кв-л.	Замена дверных блоков			18094.38	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания	
		Ремонт мягких кровель	4 кв-л.	Ремонт мягких кровель	1616.20	кв.м.	921703.9	Выполнено	Применение современных технологий и материалов	
			4 кв-л.	Ремонт железобетонных ступеней			1133	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Нет	
	2 кв-л.	Изгот.и уст. металлического ограждения			66396.6	По результатам весеннего осмотра	Нет			
	3 кв-л.	Ремонт фасадов	1814.40	кв.м	1814373.7	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания			
	3 кв-л.	Замена оконных блоков на пластиковые	48.00	шт.	365228.61	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания			

30	Юбилейная д.10		4 кв-л.	Электромонтажные работы			758983.15	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Применение современного энергосберегающего оборудования
			4 кв-л. Периодичность по результатам осмотра, но не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			625325.16	По результатам весеннего осмотра	Нет
31	Юбилейная д.11		4 кв-л.	Ремонт отмостки	2.00	кв.м	1190	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт мягких кровель	1 кв-л.					Произведены частичные ремонты по техническому обслуживанию.	Применение современных технологий и материалов
32	Юбилейная д.12		1 кв-л.	Замена транзита ХВС (п-н)	128.00	п.м.	263595	При подготовке к отопительному сезону	Применение современных технологий и материалов
		Замена транзита Ц.О.	2 кв-л.					Переходящие работы на 2012 г. по результатам общего осмотра здания	
		Ремонт лестничных клеток	1 кв-л. Периодичность по результатам осмотра, но не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			1425081.8	Выполнено	Нет
			1 кв-л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	1.00	шт.	19700	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			1 кв-л.	Ремонт лифтового оборудования			214163.62	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв-л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	90.00	п.м	66396.6	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Герметизация стыков наружных стен	3.00	п.м.	1102.6	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв-л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
33	Юбилейная д.13А		1 кв-л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	28913.01	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
		Электромонтажные работы	2 кв-л.					Произведена ревизия электрооборудования по техническому обслуживанию	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Ремонт мягких кровель	2 кв-л.					Произведены частичные ремонты по техническому обслуживанию. Перенос на 2012 год.	Применение современных технологий и материалов
			2 кв-л.	Ремонт метал.газонного ограждения	7.50	п.м	3672	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв-л.	Ремонт козырьков			3298	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3,4 кв-л.	Ремонт отмостки	21.40	кв.м	12738	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв-л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	19.00	кв.м	12284.98	По результатам весеннего осмотра	Нет
	4 кв-л.	Ремонт лифтового оборудования			1381071.82	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования		

34	Юбилейная д.13/Б	Ремонт мягких кровель	2 кв-л.				Произведены частичные ремонты по техническому обслуживанию. Перенос на 2012 год.	Применение современных технологий и материалов	
		Электромонтажные работы	2 кв-л.				Произведена ревизия электрооборудования по техническому обслуживанию	Применение современного энергосберегающего оборудования	
			2 кв-л.	Замена радиомачт	2.00	шт.	10633.04	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв-л.	Ремонт козырьков			3297	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Ремонт экранов			16255	По результатам технического осмотра	Нет
			4 кв-л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	19.00	кв.м	12285.46	По результатам весеннего осмотра	Нет
	4 кв-л.	Ремонт лифтового оборудования			1381121.11	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования		
35	Юбилейная д.14		2,3 кв-л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	54.00	п.м	26440	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Масляная окраска мет.огр.,к/плоч.и МАФ	121.44	кв.м	26185.7	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв-л.	Ремонт и окраска цоколя	164.80	кв.м	53005	По результатам весеннего осмотра	Нет
36	Юбилейная д.15	Ремонт лестничных клеток	4 кв-л.				Проведены подготовительные работы,малярные работы переходящие на 2012 год		
			2 кв-л.	Масляная окраска мет.огр.,к/плоч.и МАФ	121.44	кв.м	26185.7	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Ремонт и окраска цоколя	116.20	кв.м	43802	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Замена дверных блоков			73000.75	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
			1 кв-л.	Замена транзита ХВС (п-н)	96.00	п.м.	96403	При подготовке к отопительному сезону	Применение современных технологий и материалов
37	Юбилейная д.17		1 кв-л.	Замена транзита ХВС (п-н)	84.00	п.м.	144029	При подготовке к отопительному сезону	Применение современных технологий и материалов
			1 кв-л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	16199.77	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			1 кв-л.	Ремонт антенн			243056.95	По результатам технического осмотра	Нет
			1 кв-л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	1.00	шт.	27361.1	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			1 кв-л.	Частичный ремонт лестничных клеток			67466	По причине вандажных действий	Нет
			2 кв-л.	Ремонт лифтового оборудования			33537.64	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
38	Юбилейная д.17А		1 кв-л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	1.00	шт.	11491.65	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв-л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв-л.	Ремонт отмоксти	9.00	кв.м	5346	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв-л.	Ремонт и окраска цоколя	52.60	кв.м	23158	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв-л.	Ремонт лифтового оборудования			1691277.26	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования

39	Юбилейная д.17/Б		2 кв-л.	Герметизация стыков наружных стен	5.80	п.м.	2131.68	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв-л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв-л.	Ремонт отмостки	16.00	кв.м	9504	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Ремонт экранов			16255	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв-л.	Ремонт и окраска цоколя	54.60	кв.м	25735	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв-л.	Ремонт лифтового оборудования			1691277.26	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
40	Юбилейная д.18		2 кв-л.	Масляная окраска мет.огр.,к/плоч.и МАФ	121.44	кв.м	26185.7	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Ремонт и окраска цоколя	161.40	кв.м	51827	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв-л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	51.00	кв.м	32976.13	По результатам весеннего осмотра	Нет
41	Юбилейная д.19		1 кв-л.	Ремонт полов из плитки			89197.21	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Нет
		Ремонт лестничных клеток	1 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			512613.66	Выполнено	Нет
			2 кв-л.	Ремонт метал.газонного ограждения	5.00	п.м	2448	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Масляная окраска мет.огр.,к/плоч.и МАФ	121.44	кв.м	26185.7	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Ремонт и окраска цоколя	159.70	кв.м	51638	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	88.00	п.м	43086.2	По результатам весеннего осмотра	Нет
42	Юбилейная д.2		1 кв-л.	Замена дверных блоков			7729.92	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв-л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	90.00	п.м	66396.6	По результатам весеннего осмотра	Нет
43	Юбилейная д.20		2 кв-л.	Ремонт метал.газонного ограждения	7.50	п.м	3672	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Масляная окраска мет.огр.,к/плоч.и МАФ	121.44	кв.м	26185.7	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Ремонт и окраска цоколя	126.60	кв.м	45777	По результатам весеннего осмотра	Нет
44	Юбилейная д.21		1 кв-л.	Замена транзита ХВС (п-н)	27.00	п.м.	59029	При подготовке к отопительному сезону	Применение современных технологий и материалов
			1 кв-л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	29563.01	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			3 кв-л.	Ремонт отмостки	17.00	кв.м	10710	По результатам весеннего осмотра	Нет
45	Юбилейная д.23		1 кв-л.	Утепление наружной стены	44.00	кв.м	69464.95	По причине промерзания стен	Снижение тепловых потерь здания
		Ремонт лестничных клеток	4 кв-л.					Перенос на 2012 год. По результатам общего осмотра здания	
		Гидроизоляция подвала	1 кв-л.					Перенос на 2012 год по результатам общего осмотра здания	
		Электромонтажные работы	4 кв-л.					Произведена ревизия электрооборудования по техническому обслуживанию	Применение современного энергосберегающего оборудования
			1 кв-л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	1.00	шт.	1321.59	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			1 кв-л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	28913.01	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Герметизация стыков наружных стен	8.80	п.м.	3234.27	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания

			3 кв-л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	284.50	кв.м	18399.87	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Устр. пандуса для инвалидов, колясок			10355	По заявлениям проживающих	Нет
			3 кв-л.	Ремонт экранов			16255	По результатам весеннего осмотра	Нет
46	Юбилейная д.24		2 кв-л.	Герметизация стыков наружных стен	28.00	п.м.	10290.86	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв-л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	284.50	кв.м	18399.88	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Изгот. и уст. металлического ограждения	48.00	п.м	23502.4	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Ремонт экранов			16255	По результатам весеннего осмотра	Нет
47	Юбилейная д.25		3 кв-л.	Изгот. и уст. металлического ограждения	44.00	п.м	21543	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Ремонт экранов			16255	По результатам весеннего осмотра	Нет
48	Юбилейная д.3		2 кв-л.	Масляная окраска мет.огр.,к/плоч.и МАФ	153.00	кв.м	34729	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт лестничных клеток	4 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			279058	Выполнено	Нет
			4 кв-л.	Электромонтажные работы			311118.05	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Применение современного энергосберегающего оборудования
49	Юбилейная д.4		2 кв-л.	Масляная окраска мет.огр.,к/плоч.и МАФ	153.00	кв.м	34729	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Герметизация стыков наружных стен	108.00	п.м.	39693.35	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			2,3 кв-л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	106.00	п.м	51899	По результатам весеннего осмотра	Нет
50	Юбилейная д.5		2 кв-л.	Масляная окраска мет.огр.,к/плоч.и МАФ	153.00	кв.м	34729	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2,3 кв-л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	110.00	п.м	53858	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
		Ремонт мягких кровель	3 кв-л.	Ремонт мягких кровель	743.70	кв.м.	452500.75	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			4 кв-л.	Электромонтажные работы			957184.63	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв-л.	Ремонт ограждений балконов и лоджий				Перенос на 2012 год. По результатам общего осмотра здания	
51	Юбилейная д.7/А		1,2 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			449209	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Изгот. и уст. металлического ограждения	90.00	п.м	66396.6	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Герметизация стыков наружных стен	62.10	п.м.	22823.7	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв-л.	Масляная окраска мет.огр.,к/плоч.и МАФ	121.44	кв.м	26185.7	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв-л.	Ремонт козырьков			3298	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Замена дверных блоков			38895	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
	Ремонт ограждений балконов и лоджий	2 кв-л.				Произведен частичный ремонт по техническому обслуживанию			

52	Юбилейная д.7/Б		1 кв-л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	24456.89	По результатам весеннего осмотра	Нет
			1 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			351688	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	90.00	п.м.	66396.6	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Частичный ремонт фасада	9.00	кв.м	5748.57	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв-л.	Герметизация стыков наружных стен	48.20	п.м.	17715	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв-л.	Масляная окраска мет.огр.,к/плоч.и МАФ	121.44	кв.м	26185.7	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв-л.	Ремонт экранов			16254	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв-л.	Замена дверных блоков			37355	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
53	Юбилейная д.9		1,2 кв-л.	Ремонт к/площадок	2.00	шт.	87123.94	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
1	ЖЭУ №2 Власова д.3		2 кв-л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	50.00	п.м.	24481	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв-л.	Частич.ремонт шиферной кровли	44.00	кв.м	81959.05	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв-л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	300.00	кв.м.	193977.2	По результатам весеннего осмотра	Нет
2	Власова д.4	Замена нижнего розлива,стояков,покв.разводки хол.водоснабжения	1 кв-л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н	783.30	п.м.	1084499.69	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			2 кв-л.	Ремонт к/площадок	2.00	шт.	26954.67	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			4 кв-л.	Ремонт покрытия конт.площадки	22.00	п.м	14451.46	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв-л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	17.00	кв.м	9307	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв-л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	44.10	кв.м.	70584.12	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв-л.	Ремонт балконов	1.00	шт.	1248.31	По результатам весеннего осмотра	Нет
3	Власова д.5	Косметический ремонт л/клеток	4 кв-л	Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет				Проведены подготовительные работы,малярные работы переходящие на 2012 год	
		Замена оконных блоков	4 кв-л.					Перенос на 2012 год.Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
			2 кв-л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	11.00	п.м.	6022	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Электромонтажные работы			204376.38	Комплекс работ при ремонте лестничных клет	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв-л.	Восстановление освещения в подвале			13080.09	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования

			4 кв-л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	31.00	кв.м	49489.14	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
4	Власова д.6		3 кв-л.	Частич.ремонт шиферной кровли	1.65	кв.м.	7534.06	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
5	Волковская д.13								
6	Волковская д.43		2 кв-л.	Утепление трубопроводов			22957	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв-л.	Проклейка металлических кровель	2171.00	кв.м	2056216.12	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
7	Волковская д.49		2 кв-л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	12.50	п.м	6844	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			3777.6	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Частич.ремонт шиферной кровли	1.54	кв.м	7040.85	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв-л.	Замена оконных блоков	36.00	шт.	253429.18	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
8	Волковская д.49/А		2 кв-л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	12.50	п.м	6844	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			3777.6	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Уст-во кровли из гофролиста	1137.40	кв.м	1558837.15	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
9	Волковская д.5	Косметический ремонт л/клеток	2 кв-л	Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет				Перенос на 2012г.,по результатам общего осмотра здания	
		Электромонтажные работы	1 кв-л.					Перенос на 2012 год, комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
			3 кв-л.	Замена радиомачт	1.00	шт	5316.52	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
10	Волковская д.5/А								
11	Волковская д.51		2 кв-л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	50.00	п.м	27375	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2,3,4 кв-л.	Утепление трубопроводов			112429	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			3 кв-л.	Частич.ремонт шиферной кровли	371.20	кв.м	623665.54	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
12	Волковская д.7		2 кв-л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	314.60	кв.м.	802011.89	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв-л.	Частичный ремонт лестничных клеток			7428.5	По причине вандажных действий	Нет
			4 кв-л.	Ремонт карнизного пояса	132.20	кв.м	147707.36	По результатам весеннего осмотра	Нет
13	Волковская д.7/А		4 кв-л.	Ремонт покрытия конт.площадки	22.00	кв.м.	14451.46	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв-л.	Частичный ремонт лестничных клеток			7428.5	По причине вандажных действий	Нет
			4 кв-л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	27605.04	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
14	Волковская д.9		3 кв-л.	Ремонт желобов и свесов	448.40	кв.м	90360.31	По результатам весеннего осмотра	Нет

15	Красноармейская д.1		3 кв-л.	Ремонт отмостки	2.50	кв.м.	1752	По результатам весеннего осмотра	Нет		
			1 кв-л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люк	8.00	шт	79128.3	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания		
			2 кв-л.	Электромонтажные работы			208446.4	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования		
			1 кв-л.	Изг.металлических дверей в подъезды	1.00	шт.	17511	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания		
			2,4 кв -л.	Ремонт отмостки	153.40	кв.м	99152.16	По результатам весеннего осмотра	Нет		
			3 кв-л.	Замена радиомачт			5316.52	По результатам технического осмотра	Нет		
			3 кв-л.	Ремонт балконов	47.00	шт.	190868.84	По результатам весеннего осмотра	Нет		
			4 кв-л.	Ремонт покрытия конт.площадки	22.00	кв.м	14451.46	По результатам весеннего осмотра	Нет		
			4 кв-л.	Устройство козырьков			62852.04	По результатам весеннего осмотра	Нет		
							Применение современных конструктивных элементов				
16	Красноармейская д.12		4 кв-л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	38703.37	По результатам весеннего осмотра	Нет		
17	Красноармейская д.13		2 кв-л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	2.50	п.м	1369	По результатам весеннего осмотра	Нет		
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	37.50	п.м	20531	По результатам весеннего осмотра	Нет		
			3 кв-л.	Замена дверных блоков			16646.27	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания		
			3 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	0.13	кв.м	595.24	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов		
			4 кв -л.	Замена н.розлива ХВС,ГВС (п-н)	110.00	п.м	189502.86	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов		
18	Красноармейская д.14								Применение современных технологий и материалов		
			3 кв-л.	Частич.ремонт шиферной кровли	1.38	кв.м	6292.61	По результатам весеннего осмотра	Нет		
			4 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	130.00	кв.м	38888	По результатам весеннего осмотра	Нет		
19	Красноармейская д.16								Применение современных конструктивных элементов		
			1 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	40694.53	По результатам весеннего осмотра	Нет		
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	10.00	п.м	5475	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь		
			2 кв -л.	Утепление трубопроводов			16179	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания		
			Замена оконных блоков на пластик	2 кв-л.	Замена оконных блоков на пластик	9.00	шт.	89653.56	Выполнено	Применение современного энергосберегающего оборудования	
			Электромонтажные работы	1 кв-л.	Электромонтажные работы			173128.65	Выполнено	Снижение тепловых потерь	
				3 кв -л.	Ремонт фасадов	1550.30	кв.м	2115964.66	По результатам весеннего осмотра	Нет	
				3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	152.00	кв.м	98281.76	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			Ремонт лестничных клеток	3 кв-л	Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			339681.08	Выполнено	Нет
				4 кв -л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	29.40	кв.м	48621.02	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов	

20	Красноармейская д.18	Косметический ремонт л/клеток	1 кв-л Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет				Перенос на 2012 год , по результатам общего осмотра		
		Замена оконных блоков	1 кв-л.				Перенос ра 2012 год ,комплекс работ при ремонте лестничных клеток		
			2,3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического огражден	42.50	п.м	23268.6	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	2.98	кв.м	13639.4	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
21	Красноармейская д.3	Косметический ремонт л/клеток	4 кв-л Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет				Перенос на 2012 год , по результатам общего осмотра		
		Замена оконных блоков	2 кв-л.				Перенос ра 2012 год ,комплекс работ при ремонте лестничных клеток		
		Электромонтажные работы	2 кв-л.				Перенос ра 2012 год ,комплекс работ при ремонте лестничных клеток		
			1 кв-л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			21335	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв-л.	Утепление трубопроводов			23883	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв-л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н	306.50	п.м	475005.46	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв-л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	13.70	кв.м	25935.9	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Изгот.и уст. металлического огражден	45.50	п.м	24910.8	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Частич.проклейка мет.кровли	2.18	кв.м	9966	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
22	Красноармейская д.3/А		4 кв-л.	Ремонт отмстки	48.00	кв.м	31036.36	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	148.40	кв.м	95919.2	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Утепление трубопроводов			36104	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			3 кв-л.	Частич.ремонт мягкой кровли	1.68	кв.м	7687.05	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
23	Красноармейская д.4		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического огражден	5.00	п.м	2737	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв-л.	Частич.ремонт мягкой кровли	48.00	кв.м	76819.78	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
24	Красноармейская д.5		2 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			554	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	2.36	кв.м	10816.2	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт отмстки	52.00	кв.м	33622.71	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	22.00	кв.м	14451.46	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Утепление трубопроводов			57835	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			4 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	50681.78	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
		Уст-ка металлоконструкций козырьков			12491.5	По результатам весеннего осмотра	Нет		
			1 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люк	1.00	шт.	15322.32	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания

25	Красноармейская д.6		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического огражден	5.00	п.м	2737	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт фасадов	3 кв-л.	Ремонт фасадов	945.20	кв.м	1967100.39	Выполнено	Снижение тепловых потерь
		Электромонтажные работы	3 кв-л.	Электромонтажные работы			113220.1	Выполнено	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	188.20	кв.м	121670.93	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Замена н/розлива ХВС (п-н)	1 кв-л.	Замена н/розлива ХВС (п-н)	42.60	п.м		Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Замена нижн.розлива ЦО(п-н)	177.50	п.м	382843.28	При подготовке к отопительному сезону	Применение современных технологий и материалов
		Ремонт лестничных клеток	3 кв-л Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет	Ремонт лестничных клеток				Выполнено	Нет
26	Красноармейская д.8		3 кв-л.	Замена оконных блоков	14.00	шт.	185620.24	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
		Электромонтажные работы	2 кв-л.	Электромонтажные работы			550232.59	Выполнено	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического огражден	60.00	п.м	29377	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт приямков			19883	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Восстановление освещения в подвале			35747.13	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	3.22	кв.м	14727.85	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		Замена оконных блоков	1 кв-л.	Замена оконных блоков	18.00	шт.	225277.79	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
		Ремонт лестничных клеток	2 кв-л Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			546704.05	Выполнено	Нет
			4 кв -л.	Утепление трубопроводов			9792	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
27	Калараш д.1/В		4 кв-л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	40223.05	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			2 кв-л.	Изгот.и уст. металлического огражден	2.50	п.м	1369	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3,4кв-л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	2.50	п.м	228893.06	По результатам весеннего осмотра	Нет
28	Калараш д.11		4 кв-л.	Ремонт фасадов	354.00	кв.м	1292471.12	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь
		Замена н.розлива центрального отс	2 кв-л.					Выполнено частично по текущему ремонту согласно итогам эксплуатации в зимний период.	
		Замена н.розлива ХВС,ГВС (п-н)	2 кв-л.	Замена н.розлива ХВС,ГВС (п-н)	703.00	п.м	971771.47	Выполнено	Применение современных технологий и материалов

			3 кв-л.	Частич.ремонт мягкой кровли	1.16	кв.м	5306.13	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
29	Калараш д.13		4 кв-л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	42359.01	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
30	Калараш д.2		1 кв-л.	Частичный ремонт лестничных клеток	1.00	шт.	104732	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2,3 кв-л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			11202.85	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв-л.	Ремонт покрытия конт.площадки			14451.46	По результатам весеннего осмотра	Нет
31	Калараш д.3/А		1,4 кв-л.	Ремонт лифтового оборудования	22.00	кв.м	43736.4	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			4 кв-л.	Ремонт покрытия конт.площадки			14451.46	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв-л.	Частич.ремонт мягкой кровли	22.00	кв.м	12007.33	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
32	Калараш д.5		1 кв-л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люк	1.00	шт.	9024.03	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв-л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	10.00	п.м	5475	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			3777.6	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв-л.	Частич.ремонт мягкой кровли	2.43	кв.м	11105.5	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв-л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			32611	По результатам дополнительных осмотров	Нет
33	Калараш д.5/А		1 кв-л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			84663	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			1 кв-л.	Замена дверных блоков			6950.45	Комплекс работ при ремонте лестничных клет	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв-л.	Замена оконных блоков	21.00	шт.	148888.92	Комплекс работ при ремонте лестничных клет	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв-л.	Электромонтажные работы	0.00		263763	Комплекс работ при ремонте лестничных клет	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв-л	Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет					
				Ремонт лестничных клеток			414458.41	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв-л.	Ремонт покрытия конт.площадки			14451.46	По результатам весеннего осмотра	Нет
	4 кв-л.	Утепление трубопроводов	22.00	кв.м	55855	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь		
34	Калараш д.7		1 кв-л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			62127	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			1 кв-л.	Утепление трубопроводов			61065	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			3 кв-л.	Ремонт балконов	1.00	шт.	13443.81	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Частич.ремонт шиферной кровли	2.43	кв.м	11105.5	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв-л.	Ремонт покрытия конт.площадки	22.00	кв.м	14451.46	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв-л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			32611	По результатам дополнительных осмотров	Нет

			4 кв-л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	23113.47	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
35	Калараш д.7/А		2 кв-л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	2.50	п.м	1369	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люк	1.00	шт.	10998.48	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв-л.	Замена дверных блоков			16646	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв-л.	Замена линолеума в лифтовых кабинах			2030	Порвался,износился	Нет
			4 кв-л.	Ремонт покрытия конт.площадки	22.00	кв.м	14451.46	По результатам весеннего осмотра	Нет
36	Калараш д.9		3 кв-л.	Частич.ремонт шиферной кровли	2.43	кв.м	11105.5	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв-л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	52.50	п.м	28743	По результатам весеннего осмотра	Нет
37	Калараш д.9/А		4 кв-л.	Замена линолеума в лифтовых кабинах			2030	Порвался,износился	Нет
			4 кв-л.	Ремонт оконных откосов			21931	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв-л.	Электроизмерения			243162.9	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
38	Кирова д.10		1 кв-л.	Замена н/розлива ХВС (п-н)	232.10	п.м	414610.23	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			1 кв-л.	Замена нижн.розлива ЦО(п-н)	269.30	п.м	688366.87	При подготовке к отопительному сезону	Применение современных технологий и материалов
			2 кв-л.	Замена транзита ЦО (п-н)	140.00	п.м.	456923.79	При подготовке к отопительному сезону	Применение современных технологий и материалов
			3 кв-л.	Ремонт крылец			2270.4	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	2.18	кв.м	9966	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
39	Кирова д.12		2 кв-л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	57403.97	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			3 кв-л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	2.59	кв.м	11853.7	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв-л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люк	1.00	шт.	19511.4	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			1 кв-л.	Изг.металлических дверей в подъезды	1.00	шт	22580.1	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
40	Кирова д.14		1 кв-л.	Утепление трубопроводов			61065	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			3 кв-л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	2.18	кв.м	9966	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			1 кв-л.	Утепление трубопроводов			11016	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			3 кв-л.	Ремонт и окраска цоколя	85.00	кв.м	12641	По результатам весеннего осмотра	Нет

41	Кирова д.16		3 кв-л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	1.30	кв.м	5952.34	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв-л.	Изг.металлических дверей в подъезды	1.00	шт.	18566.34	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
42	Кирова д.18		1,3 кв-л.	Ремонт оконных откосов			100986	По результатам весеннего осмотра	Нет
			1 кв-л.	Утепление трубопроводов			9639	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог			147590.49	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	70.00	п.м	34273.75	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Ремонт крылец			9677	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Ремонт водосточных труб			10857.19	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			3 кв-л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	110.60	кв.м	105113.35	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв-л.	Ремонт карнизного пояса	50.00	кв.м	71445.9	По результатам весеннего осмотра	Нет
43	Кирова д.20		3 кв-л.	Ремонт и окраска цоколя	85.00	кв.м	12641	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв-л.	Изг.металлических дверей в подъезды			18566.34	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
				Утепление трубопроводов	1.00	шт.	11400	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
				Изгот.и уст. металлического ограждения			5475	По результатам весеннего осмотра	Нет
44	Кирова д.22			Частич.ремонт кровель из гофролиста	10.00	п.м.	60847.26	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	11.00	п.м	6022	По результатам весеннего осмотра	Нет
45	Кирова д.22/А		3 кв-л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	1.44	кв.м	6598.57	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			1 кв-л.	Утепление трубопроводов			69789	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			3 кв-л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	2.18	кв.м	9966	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
46	Кирова д.22/Б		3 кв-л.	Ремонт карнизного пояса	102.00	кв.м	155034.84	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	14911.53	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	2.18	кв.м	9966	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
47	Кирова д.22/В		4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	22.00	кв.м	7225.73	По результатам весеннего осмотра	нет
			1 кв -л.	Утепление трубопроводов			11104	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
48	Кирова д.22/Г		3 кв-л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	2.18	кв.м	9966	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв-л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	2.18	кв.м	9966	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Электромонтажные работы			130196.84	Комплекс работ при ремонте лестничных клет	Применение современного энергосберегающего оборудования

49	Кирова д.26	Ремонт лестничных клеток	4 кв-л Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			204281	Выполнено	Нет
			4 кв-л.	Утепление трубопроводов			55470	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
		Замена оконных блоков на пластик	4 кв-л.	Замена оконных блоков на пластиковые	18.00	шт.	105448.36	Выполнено	Снижение тепловых потерь
50	Кирова д.37	Реконструкция тамбурных газовых	3 кв-л.	Реконструкция тамбурных газовых вво	2.00	шт.	420000	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			3 кв-л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	2.18	кв.м	9966	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв-л.	Ремонт балконов	1.00	шт.	2681.77	По результатам весеннего осмотра	нет
51	Кирова д.39		4 кв-л.	Частич.проклейка мет.кровли	30.00	кв.м	16963.11	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
52	Кирова д.39/А		2,4 кв-л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	104.00	п.м	54971	По результатам весеннего осмотра	Нет
53	Кирова д.41		4 кв-л.	Устройство поручней			1283.44	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв-л.	Электромонтажные работы			41045.85	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Применение современного энергосберегающего оборудования
54	Кирова д.43/2	Ремонт лестничных клеток	2-3 кв-л Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			151274.28	Выполнено	Нет
			3 кв-л.	Ремонт крылец			8772	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Ремонт козырьков			773	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Устр.пандуса для инвалид.колясок			3120	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			4 кв-л.	Ремонт покрытия конт.площадки	29.00	кв.м	14448.22	По результатам весеннего осмотра	Нет
55	Кирова д.45		1 кв-л.	Утепление трубопроводов			9183	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			3 кв-л.	Ремонт крылец			1962	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Частич.ремонт шиферной кровли	2.18	кв.м	9966	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
56	Кирова д.45/2		3 кв-л.	Электромонтажные работы			101171.78	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Применение современного энергосберегающего оборудования
			4 кв-л.	Утепление трубопроводов			48754	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
		Замена оконных блоков на пластик	4 кв-л.	Замена оконных блоков на пластиковые	36.00	шт.	200129.2	Выполнено	Снижение тепловых потерь
		Ремонт лестничных клеток	4 кв-л Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			333802.98	Выполнено	Нет

			4 кв-л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	25.50	кв.м	42174.72	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
57	Кирова д.49	Ремонт лестничных клеток	2 кв-л Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет					Выполнены подготовительные работы, переход на 1 кв-л 2012 года.	
			1 кв-л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			4182.84	По результатам весеннего осмотра	Нет
			1 кв-л.	Утепление трубопроводов			9639.00	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв-л.	Монтаж покрытия козырька из гофрол	3.60	кв.м	2452.76	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Установка приборов учета ХВС			28068.00	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв-л.	Замена транзита ХВС (п-н)	26.00	п.м	64173.11	При подготовке к отопительному сезону	Применение современных технологий и материалов
			2 кв-л.	Изгот.и уст. металлического ограждени	41.00	п.м.	20074.00	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Электромонтажные работы			237985.69	Комплекс работ при ремонте лестничных клет	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв-л.	Восстановление освещения в подвале			16927.82	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв-л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	3.20	кв.м	14693.61	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв-л.	Замена оконных блоков на пластиковые	20.00	шт.	204476.49	Комплекс работ при ремонте лестничных клет	Снижение тепловых потерь
58	Кирова д.51	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС	1кв-л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н)	539.50	п.м	751352.02	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			1 кв-л.	Утепление трубопроводов			8262.00	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			3 кв-л.	Электромонтажные работы			245996.89	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв-л.	Изгот.и уст. металлического ограждени	22.50	п.м	11016.45	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	2.98	кв.м	13639.40	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв-л.	Замена оконных блоков на пластиковые	15.00	шт.	111579.07	Подготовка жилого фонда к отопительному сез	Снижение тепловых потерь
			4 кв-л.	Ремонт оконных откосов			23809.00	По результатам дополнительных осмотров	Нет
		Ремонт лестничных клеток	1 кв-л Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет				Проведены подготовительные работы,малярные работы переходящие на 2012 год		
			1 ку-л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люк	2.00	шт.	27587.34	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь

59	Кирова д.53		1 кв-л.	Утепление трубопроводов			9188.00	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв-л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н)	401.00	п.м	566756.57	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		Замена нижн.розлива ЦО(п-н)	2 кв-л.	Замена нижн.розлива ЦО(п-н)	572.00	п.м	1506321.31	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			3 кв-л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			67864.00	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			3 кв-л.	Замена дверных блоков			25301.46	Комплекс работ при ремонте лестничных клет	Снижение тепловых потерь
			3 кв-л.	Электромонтажные работы			125629.24	Комплекс работ при ремонте лестничных клет	Применение современного энергосберегающего оборудования
				Частич.ремонт кровель из гофролиста	2.18	кв.м	9 966.00	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
				Замена оконных блоков на пластиковые	12.00	шт.	106093.78	Комплекс работ при ремонте лестничных клет	Снижение тепловых потерь
				Ремонт оконных откосов			24702.00	Комплекс работ при ремонте лестничных клет	Нет
60	Кирова д.55	Замена оконных блоков	3 кв-л.					Произведены подготовительные работы,установка перенесена на 1 кв-л 2012 года	
		Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС	3кв-л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н)	358.50	п.м	548181.87	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			1 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			4 182.84р.	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Монтаж покрытия козырька из гофрол	9.50	кв.м	6 887.16	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Электромонтажные работы			96 218.19	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
61	Кирова д.57	Ремонт лестничных клеток	3 кв-л	Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет				Перенос на 2012 г.,по результатам общего осмотра здания	
			3 кв-л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	1.88	кв.м	8 639.25	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
62	Кирова д.59		3 кв-л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	47.98	кв.м.	76 760.66	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Утепление трубопроводов			38500.00	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
63	Кирова д.6		2 кв-л.	Изгот.и уст. металлического огражден	28.00	п.м	13709.00	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	2.95	кв.м	13554.11	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов

			4 кв	Утепление трубопроводов			21175.00	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь	
64	Кирова д.61/7	Замена канализационных стояков	1 кв-л.					Выполнены частичные работы по техническому обслуживанию. Перенос на 2012 г.		
			1 кв -л.	Утепление трубопроводов			24 334.00	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь	
			2 кв-л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов				554.00	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Ремонт фасадов	#####	кв.м	2007245.86		По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь
			3 кв-л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	5.88	кв.м	26 938.57		По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв-л.	Ремонт отмостки	41.00	кв.м	26 510.20		По результатам весеннего осмотра	Нет
65	Кирова д.63		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			34 435.00	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь	
			3 кв-л.	Ремонт отмостки	30.00	кв.м	6 163.00		По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Частич.ремонт шиферной кровли	2.85	кв.м	13 044.14		По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	12.00	шт.	135771.50		Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь
		Электромонтажные работы	4 кв-л.	Электромонтажные работы				284383.62	Выполнено	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Ремонт лестничных клеток	4 кв-л Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет	Ремонт лестничных клеток				388537.75	Выполнено	Нет
66	Кирова д.63/А	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС	3кв-л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н)	510.50	п.м	768972.04	Выполнено	Применение современных технологий и материалов	
				Заделка отверстий после сан/тех.работ				9 413.10	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			3 кв-л.	Ремонт отмостки	22.50	кв.м	10 727.00		По результатам весеннего осмотра	Нет
67	Кирова д.8		1 кв-л.	Изг.металлических дверей в подъезды	2.00	шт.	32 638.34		Сохранение тепловых потерь здания	
			1 кв-л.	Частичный ремонт лестничных клеток				101200.00	По причине вандажных действий	Нет
			3 кв-л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	2.74	кв.м	12 550.90		По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Ремонт карнизного пояса	646.00	кв.м	773236.68		По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
68	Комсомольская д.15		2,3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	335.00	кв.м	87 331.00		По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	48.60	кв.м	80 439.83		По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		Ремонт лестничных клеток	4 кв-л Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет						Перенос на 2012 г.,по результатам общего осмотра здания	

69	Комсомольская д.17		2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	14 911.53	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
		Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС	1 кв-л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н	812.00	п.м	1233578.88	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	160.00	кв.м	104961.00	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			66 332.00	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			4 кв -л.	Изгот.и уст. металлического огражден	37.50	п.м	20 531.00	По результатам весеннего осмотра	Нет
70	Комсомольская д.4		2 кв-л.	Ремонт и окраска цоколя	175.00	кв.м	44 555.00	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Частич.ремонт мягкой кровли	1.98	кв.м	9 081.48	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
71	Комсомольская д.7	Замена нижнего розлива,стояков,п	1 кв-л.					Перенос на 2012 г.,по результатам общего осмотра здания	
		Замена оконных блоков	2 кв-л.					Перенос на 2012 год.Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
		Электромонтажные работы	2 кв-л.					Перенос на 2012 год.Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
			2 кв-л.	Изгот.и уст. металлического огражден	26.00	п.м	12 730.70	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л.	Ремонт карнизного пояса	323.40	кв.м	290276.42	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв-л.	Ремонт и окраска цоколя	170.00	кв.м	41 376.00	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт прямиков			40 406.00	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			8 229.00	По результатам весеннего осмотра	Нет
	3 кв-л.	Ремонт отмостки	5.00	кв.м	3 504.00	По результатам весеннего осмотра	Нет		
			3 кв-л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	2.18	кв.м	9 966.00	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв-л.	Изгот.и уст. металлического огражден	20.00	п.м	10 950.33	По результатам весеннего осмотра	Нет
72	Комсомольская д.9	Замена нижнего розлива,стояков,п	1 кв-л.					Выполнено в 4 кв-ле 2010 года.	
		Электромонтажные работы	1 кв-л.	Электромонтажные работы			219445.91	Выполнено	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Замена оконных блоков	1 кв -л.	Замена оконных блоков	12.00	шт.	148528.94	Выполнено	Снижение тепловых потерь
			2 кв-л.	Ремонт карнизного пояса	441.70	кв.м	325183.96	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
		Ремонт лестничных клеток	1 кв-л	Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет			426473.71	Выполнено	Нет
			3 кв-л.	Ремонт и окраска цоколя			41 376.00	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Ремонт прямиков			40 406.00	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			8 229.00	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв-л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	54.60	кв.м	87 367.27	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люк	7.00	шт.	31 336.00	По результатам дополнительных осмотров	Сохранение тепловых потерь здания
73	Куракинская д.3		3 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	2.18	кв.м	9 966.00	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Ремонт балконов	1.00	шт.	24 477.96	По результатам весеннего осмотра	Нет

74	Куракинская д.4		4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	43.00	кв.м	68 660.24	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
75	Куракинская д.5	Ремонт лестничных клеток	2 кв-л	Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет				Перенос на 2012 г.,по результатам общего осмотра здания	
		Электромонтажные работы	1 кв-л.					Перенос на 2012 год.Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
		Уст-во кровли из гофролиста	1 кв-л.	Уст-во кровли из гофролиста	885.90	кв.м	1220480.51	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
76	Куракинская д.6		2 кв-л.	Ремонт и окраска цоколя	75.00	кв.м	23 939.00	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	42 195.64	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	22.00	кв.м	7 225.73	По результатам весеннего осмотра	Нет
77	Октябрьский пр-т д.120/1		3,4 кв - л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	36.00	п.м	19 709.13	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	84.00	кв.м	129 196.31	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт ограждения спортивной площадки			46 717.04	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	27 605.04	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			4 кв -л.	Ремонт балконов	1.00	шт.	1 309.82	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт карнизного пояса	110.00	кв.м	23734.64	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
79	Октябрьский пр-т д.120/3		1 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			4 182.84	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Монтаж покрытия козырька из гофрол	3.40	кв.м	2316.51	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	2.07	кв.м.	9 472.75	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт балконов	1.00	шт.	1 309.82	По результатам весеннего осмотра	Нет
80	Октябрьский пр-т д.122	Замена нижнего розлива,стояков,покв.разводки хол.водоснабжения	1 кв.				Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию		
81	Октябрьский пр-т д.122/А		2 кв -л.	Ремонт антенн			115890.59	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
82	Октябрьский пр-т д.124		4 кв -л.	Замена ст-в,вн.кварт.р-ки ХВС,ГВС (п-н)	1090.60	п.м	1372600.19	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	22.00	кв.м	14 451.46	По результатам весеннего осмотра	Нет
83	Октябрьский пр-т д.126		2 кв -л.	Ремонт антенн			115 890.59	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	13.00	п.м	9 591.32	По результатам весеннего осмотра	Нет

			4 кв -л.	Замена ст-в,вн.кварт.р-ки ХВС,ГВС (п-н)	202.50	п.м	273 772.15	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
84	Октябрьский пр-т д.140	Ремонт лестничных клеток	1 кв-л	Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет				Перенос на 2012 г.,по результатам общего осмотра здания	
		Замена оконных блоков	1 кв-л.					Перенос на 2012 год.Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	46.00	п.м	22 523.00	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Утепление трубопроводов			34 669.00	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			3 кв -л.	Замена радиомачт	2.00	шт.	10 633.04	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			1 135.20	По результатам весеннего осмотра	Нет
85	Октябрьский пр-т д.141		3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	15.00	п.м	7 344.30	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	315.00	кв.м	234 228.55	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люк	2.00	шт.	28 860.68	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь
86	Октябрьский пр-т д.142		3 кв -л.	Электромонтажные работы			309 427.55	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
87	Октябрьский пр-т д.143	Реконструкция тамбурных газовых	2 кв -л.	Реконструкция тамбурных газовых вво	3.00	шт.	520 000.00	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	28.20	кв.м	45 109.61	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	50 031.78	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
88	Октябрьский пр-т д.145		3 кв -л.	Замена канализации в подвале	391.00	п.м	994 246.34	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Замена н/розлива ХВС (п-н)	406.00	п.м	931 816.51	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Замена н/розлива ГВС (п-н)	1236.00	п.м	#####	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			63 850.00	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	22.00	кв.м	14 451.46	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Устр.пандуса для инвалид.колясок			1 788.00	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			4 кв -л.	Замена стояков ХВС. ГВС (п-н)	3101.70	п.м	#####	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт оконных откосов			11 110.00	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			4 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	5.00	п.м	2 737.00	По результатам весеннего осмотра	Нет
		4 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			44 495.30	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования	

			4 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	40 037.66	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
89	Октябрьский пр-т д.149	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС	1 кв -л.	Изг.металлических дверей в подъезды	1.00	шт.	23 779.55	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н)	456.20	п.м	628 198.29	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	2.06	кв.м	9 421.78	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люк	2.00	шт.	17 161.57	По результатам дополнительных осмотров	Нет
90	Октябрьский пр-т д.151		3 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			27 962.00	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	22.00	кв.м	14 451.46	По результатам весеннего осмотра	Нет
91	Октябрьский пр-т д.162	Ремонт лестничных клеток	1 кв-л	Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет				Перенос на 2012 г.,по результатам общего осмотра здания	
			1 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			21 335.00	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			2 270.40	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Реконструкция тамбурных газовых	3.00	шт.	520 000.00	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
92	Октябрьский пр-т д.164	Ремонт лестничных клеток	4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	33.00	кв.м	52 805.15	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			1 кв -л.	Замена н/розлива ХВС (п-н)	77.00	п.м	91 967.00	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			1 кв -л.	Замена ст-ов,внутрикварт.р-ки ХВС (п-н)	284.40	п.м	413 697.00	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			1 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			62 986.00	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			3 кв -л.	Электромонтажные работы			169 865.65	Комплекс работ при ремонте лестничных клет	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Утепление трубопроводов			30 800.00	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			3 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	15.00	шт.	80 974.85	Комплекс работ при ремонте лестничных клет	Снижение тепловых потерь
93	Октябрьский пр-т д.170/7		4 кв-л	Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет				Выполнено	Нет
			1 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			3 610.67	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н)	820.00	п.м	#####	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	22.00	кв.м	14 451.46	По результатам весеннего осмотра	Нет

			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	68.00	кв.м	123 782.12	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
94	Октябрьский пр-т д.181	Ремонт лестничных клеток	4 кв-л Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет					Перенос на 2012 год.Проведены подготовительные работы.	
		Электромонтажные работы	4 кв-л.					Выполнено при подготовке к ремонту лестничных клеток.	
		Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС	4 кв-л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н	447.50	п.м	719 911.70	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического огражден	10.00	п.м	5 475.00	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	2.08	кв.м	9 523.74	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			32 612.00	По результатам дополнительных осмотров	Нет
95	Октябрьский пр-т д.189/1		2 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			31 377.00	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			3 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли			547 781.65	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		Реконструкция тамбурных газовых	2 кв-л.	Реконструкция тамбурных газовых вво	3.00	шт.	520 000.00	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
96	Октябрьский пр-т д.191/2	Нижний розлив центрального отопл	2 кв-л.				Перенос на 2012 г.,по результатам общего осмотра здания		
97	Октябрьский пр-т д.197	Реконструкция тамбурных газовых	3 кв-л.	Реконструкция тамбурных газовых вво	2.00	шт.	420 000.00	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
98	Октябрьский пр-т д.199		3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			7 425.25	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	2.20	кв.м	10 373.97	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
99	Октябрьский пр-т д.201	Замена канализации в подвале	2 кв-л.					Выполнено частично по техническому обслуживанию	
		Ремонт лестничных клеток	2 кв-л Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет					Перенос на 2012 г.,по результатам общего осмотра здания	
		Реконструкция тамбурных газовых	3 кв-л.	Реконструкция тамбурных газовых вво	3.00	шт.	520 000.00	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
100	Октябрьский пр-т д.203		4 кв -л.	Изгот.и уст. металлического огражден	27.50	п.м	15 056.00	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Замена нижнего розлива центр. отс	2 кв-л.					Перенос на 2012 г.,по результатам общего осмотра здания	
			2 кв -л.	Устройство зонтов и флюгарок			8 028.40	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			3 777.60	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	130.00	кв.м	19 240.00	По результатам весеннего осмотра	Нет

			3 кв -л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	2.06	кв.м	9 421.78	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
101	Октябрьский пр-т д.209	Электромонтажные работы	1 кв-л.	Электромонтажные работы			127 099.81	Выполнено	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Ремонт системы канализации	3 кв-л.	Ремонт системы канализации	16.00	п.м	35 443.07	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Замена н/розлива ХВС (п-н)	114.00	п.м	200 977.32	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		Замена нижн.розлива ЦО(п-н)	2 кв-л.	Замена нижн.розлива ЦО(п-н)	607.00	п.м	#####	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			7 425.25	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	170.00	кв.м	41 376.00	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт лестничных клеток	3-4 кв-л Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			200 875.00	Выполнено	Нет
102	Смирновская д.1		4 кв -л.	Ремонт оконных откосов			25 629.00	Комплекс работ при ремонте лестничных клет	Нет
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	2.50	п.м	1 844.00	По результатам весеннего осмотра	Нет
103	Смирновская д.15	Ремонт лестничных клеток	4 кв-л Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет					Перенос на 2012 г. Проведены подготовительные работы.	
			2 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	104.00	шт.	607 911.10	Комплекс работ при ремонте лестничных клет	Снижение тепловых потерь
		Обсл-е техн.сост.лифтов,отраб.норм	3 кв-л.	Обсл-е техн.сост.лифтов,отраб.норм.срок			102 264.62	Выполнено	Нет
			4 кв -л.	Замена линолеума в лифтовых кабинах			2 029.00	Порвался,износился	Нет
			4 кв -л.	Ремонт оконных откосов			30 296.00	Комплекс работ при ремонте лестничных клет	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	6.00	кв.м	9 943.38	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
104	Смирновская д.16		2 кв -л.	Электромонтажные работы			70 346.36	Комплекс работ при ремонте лестничных клет	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Замена оконных блоков	2 кв-л.	Замена оконных блоков	16.00	шт.	182 700.74	Выполнено	Снижение тепловых потерь
			3 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	3.00	кв.м	13 741.41	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов

		Ремонт лестничных клеток	2 кв-л Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			337 104.76	Выполнено	Нет
105	Смирновская д.16/179		3 кв -л.	Замена оконных блоков	27.00	шт.	213 487.63	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь
		Электромонтажные работы	3 кв -л.	Электромонтажные работы			98 796.33	Выполнено	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	248.00	кв.м	487 367.81	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		Ремонт лестничных клеток	4 кв-л Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			270 325.87	Выполнено	Нет
106	Смирновская д.18/20		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	7.50	п.м	4 106.00	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Уст-во кровли из гофролиста	3 кв -л.	Уст-во кровли из гофролиста	840.00	кв.м	#####	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
107	Смирновская д.19	Ремонт лестничных клеток	3 кв-л Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет					Перенос на 2012 г.,по результатам общего осмотра здания	
		Электромонтажные работы	2 кв -л.					Перенос на 2012 год.Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
108	Смирновская д.1А		1 кв -л.	Частичный ремонт лестничных клеток			25 090.00	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	15.00	п.м	8212	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			7425.25	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	1.97	кв.м	9030.49	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	22.00	кв.м	14451.46	По результатам весеннего осмотра	Нет
109	Смирновская д.21		1 кв -л.	Замена дверных блоков			6950.45	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			3 кв -л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	3.28	кв.м	15033.87	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
110	Смирновская д.21/2		3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	227.90	кв.м	147366.71	По результатам весеннего осмотра	Нет
111	Смирновская д.3	Ремонт лестничных клеток	4 кв-л Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет					Перенос на 2012 г.,по результатам общего осмотра здания	
		Замена оконных блоков	2 кв-л.					Перенос на 2012 год.Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
		Электромонтажные работы	3 кв-л.					Перенос на 2012 год.Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
			2 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			4182.84	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт карнизного пояса	90.00	кв.м	534515.37	По результатам весеннего осмотра	Сохранение тепловых потерь здания

			4 кв -л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	59.40	кв.м	95062.82	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
112	Смирновская д.30/1		1 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люк	2.00	шт.	25589	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			3 кв -л.	Изготовление к/площадок	1.00	шт.	44722.78	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			3 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	49.30	кв.м	30722.01	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	22.00	кв.м	14451.46	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	98.50	п.м	53928.9	По результатам весеннего осмотра	Нет
113	Смирновская д.5	Ремонт лестничных клеток	4 кв-л	Периодичность по результатам осмотра,но не чаще 1 раза в 5 лет				Перенос на 2012 г.,по результатам общего осмотра здания	
		Замена оконных блоков	4 кв-л.					Перенос на 2012 год.Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
		Электромонтажные работы	3 кв-л.					Перенос на 2012 год.Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
			1 кв -л.	Ремонт к/площадок	2.00	шт.	62227.84	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	2.50	п.м	1844	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	2.08	кв.м	9491.46	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	22.00	кв.м	14451.46	По результатам весеннего осмотра	Нет
114	Смирновская д.6	Ремонт и окраска цоколя	2 кв-л.					Перенос на 2012 г.,по результатам общего осмотра здания	
			1 кв -л.	Замена дверных блоков			6950.45	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	22.00	кв.м	14451.46	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	26119.08	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
115	Смирновская д.8		4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	22.00	кв.м	14451.46	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Электромонтажные работы			147107.95	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	11.00	п.м	6022	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	170.00	кв.м	41376	По результатам весеннего осмотра	Нет
ЖЭУ №3			1 кв -л.	Замена оконных блоков	16.00	шт.	173535.06	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			1 кв-л.	Электромонтажные работы			169542.41	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Замена н.р.,ст-в,покв.разв.ХВС,ГВС(п-н)	1 кв -л.	Замена н.р.,ст-в,покв.разв.ХВС,ГВС(п-н)	1197.70	п.м	1509995.93	Выполнено	Применение современных технологий и материалов

1	Зеленая д.20		2 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			19800.5	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			4 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			54002	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Ремонт лестничных клеток	4 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			425967.45	Выполнено	Нет
		Замена почтовых ящиков	4 кв -л.	Замена почтовых ящиков				Выполнено при ремонте лестничных клеток	Нет
			3 кв -л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
2	Зеленая д.24	Ремонт фасадов	3 кв -л.					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания.	
		Реконструкция тамбурных газовых вводов	3 кв -л.	Реконструкция тамбурных газовых вводов	2.00	шт.	420000	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	145.80	п.м	213927.26	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Замена радиомачт	2.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
3	Зеленая д.26	Ремонт фасадов	3 кв -л.					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания.	
			3 кв-л.	Ремонт шиферных кровель	463.00	кв.м	706789.58	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		Реконструкция тамбурных газовых вводов	4 кв -л.	Реконструкция тамбурных газовых вводов	2.00	шт.	420000	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
				Ремонт карнизного пояса	73.00	кв.м	131083.01	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			1 кв -л.	Замена оконных блоков	15.00	шт.	140380.53	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
4	Зеленый пер. д.10		1 кв -л.	Электромонтажные работы			189122.17	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			28249	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Ремонт желобов и свесов	284.00	кв.м	57311.5	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт лестничных клеток	3 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			249025.94	Выполнено	Нет
			1 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			52760	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Косметический ремонт л/клеток	3 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет				Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания.		

5	Зеленый пер. д.3	Замена оконных блоков	3 кв.-л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
		Электромонтажные работы	2 кв.-л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
			2 кв.-л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	338.00	кв.м	218547.62	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв.-л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	315.00	п.м		По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв.-л.	Частич.ремонт мягкой кровли	1.80	кв.м	3248.47	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
6	Зеленый пер. д.8		4 кв.-л.	Ремонт к/площадок			27140.98	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
7	К.Либкнехта д.29								
8	К.Либкнехта д.31								
9	Кирова д.35/А		2 кв.-л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			8407	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв.-л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	15.00	п.м	8212	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв.-л.	Ремонт отмостки	33.80	кв.	9110	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв.-л.	Частич.проклейка мет.кровли	168.00	кв.м	40407.67	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		Реконструкция тамбурных газовых вводов	3 кв.-л.	Реконструкция тамбурных газовых вводов	3.00	шт.	520000	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
10	Кирова д.35/Б		2 кв.-л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			8406.99	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			3 кв.-л.	Частич.проклейка мет.кровли	40.00	кв.м	17381.21	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		Реконструкция тамбурных газовых вводов	3 кв.-л.	Реконструкция тамбурных газовых вводов	2.00	шт.	420000	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			1 кв.-л.	Утепление трубопроводов			14048	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
11	Кирова д.35/Ж/1		2 кв.-л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	2.50	п.м	1369	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв.-л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
			4 кв.-л.	Частич.проклейка мет.кровли	96.00	кв.м	25517.92	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			1 кв.-л.	Утепление трубопроводов			4996	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
12	Кирова д.35/Ж/10		2 кв.-л.	Замена радиомачт	2.00	шт.	10633.04	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв.-л.	Ремонт крылец			1796.1	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв.-л.	Частич.проклейка мет.кровли	58.00	кв.м	54575.84	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			1 кв.-л.	Электромонтажные работы			84428.72	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования

13	Кирова д.35/Ж/11		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			4996	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Замена радиомачт	2.00	шт.	10633.04	По результатам технического осмотра	Нет
			3,4 кв - л.	Монтаж покрытия козырька из гофролиста	11.00	кв.м	8307.95	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	180.00	кв.м.	78215.36	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			4182.84	По результатам весеннего осмотра	Нет
14	Кирова д.35/Ж/12		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			26405.5	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Замена радиомачт	2.00	шт.	10633.04	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт козырьков			4466	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	80.00	кв.м	34762.4	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
15	Кирова д.35/Ж/13		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			4996	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			4615.1	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Замена радиомачт	2.00	шт.	10633.04	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			1796.1	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт козырьков			3439.4	По результатам весеннего осмотра	Нет
	3 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	15.00	кв.м	6517.94	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов		
16	Кирова д.35/Ж/14		2 кв -л.	Утепление трубопроводов			29808	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
17	Кирова д.35/Ж/15		1 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			4615.1	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			1 кв -л.	Утепление трубопроводов			31752	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			3 кв -л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	38.00	кв.м	79670.85	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
18	Кирова д.35/Ж/16		2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			4615.1	По результатам дополнительных осмотров	Нет
19	Кирова д.35/Ж/17		2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			4615.1	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	14911.53	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	64.00	п.м	31336	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3,4 кв - л.	Частич.проклейка мет.кровли	53.00	кв.м	31053.22	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт карнизного пояса	83.30	кв.м	207309.4	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			4615.1	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Утепление трубопроводов			5186	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Ремонт отмстки	11.00	кв.м	3037	По результатам весеннего осмотра	Нет

20	Кирова д.35/Ж/18		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	104.00		п.м	50920	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	82.00		кв.м	35491	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Частичный ремонт фасада	163.90		кв.м	285580.28	По причине вандажных действий	Применение современных технологий и материалов
21	Кирова д.35/Ж/19		3 кв -л.	Замена радиомачт	1.00		шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
22	Кирова д.35/Ж/2		2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов				4615.25	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Замена радиомачт	1.00		шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт козырьков				6878.8	По результатам весеннего осмотра	Нет
		4 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	62.00		кв.м	16480.34	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов	
23	Кирова д.35/Ж/3		1 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков				7221.34	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов				4615.1	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Утепление трубопроводов				7128	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Замена радиомачт	1.00		шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт козырьков				4466	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	109.60		кв.м	29279	По результатам весеннего осмотра	Нет
		4 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	192.00		кв.м	51035.86	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов	
24	Кирова д.35/Ж/4		1 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков				4182.84	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Утепление трубопроводов				6804	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Монтаж покрытия козырька из гофролиста	3.20		кв.м	2180.24	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Замена радиомачт	1.00		шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец				1796.1	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт козырьков				4466	По результатам весеннего осмотра	Нет
		4 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	148.00		кв.м	39340.13	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов	
25	Кирова д.35/Ж/5		2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов				4615.1	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Утепление трубопроводов				7776	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Замена радиомачт	1.00		шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец				1849.25	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			3 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	65.00		кв.м	28244.43	По результатам дополнительных осмотров	Применение современных технологий и материалов
		4 кв -л.	Частичный ремонт фасада	42.00		кв.м	43382.39	По причине вандажных действий	Снижение тепловых потерь здания	
26	Кирова д.35/Ж/6		2 кв -л.	Утепление трубопроводов					Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2,3 кв	Изгот.и уст. металлического ограждения	153.50		п.м	81204	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Замена радиомачт	1.00		шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец				1849.25	По результатам весеннего осмотра	Нет
		3 кв -л.	Ремонт козырьков				4466	По результатам весеннего осмотра	Нет	

			3 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	58.00	кв.м	25202.74	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт карнизного пояса	93.40	кв.м	203366.59	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
27	Кирова д.35/Ж/7		2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			4615.1	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Утепление трубопроводов			3888	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			1796.1	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт козырьков			6878.8	По результатам весеннего осмотра	Нет
28	Кирова д.35/Ж/8		3,4 кв - л.	Частич.проклейка мет.кровли	130.00	кв.м	57100.38	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			1849.25	По результатам весеннего осмотра	Нет
29	Кирова д.35/Ж/9		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			21409.5	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			4615.1	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			1796.1	По результатам весеннего осмотра	Нет
30	Кирова 116 кв. д.12		1 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	50.00	п.м	19368.8	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей, решеток,люков	3.00	шт.	51931.37	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			2,3 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			2869408.19	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			190100	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	8.00	кв.м	2170	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	52.50	п.м	25705.05	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			221467.41	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
31	Кирова 116 кв. д.16		1 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			49193	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Замена оконных блоков	2 кв -л.					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания.	
			2 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	223.20	кв.м	95543.71	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			11596	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	10.00	п.м	5475	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Замена оконных блоков	2 кв -л.				Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания.		

32	Кирова 116 кв. д.18		2 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	244.40	кв.м	104618.6	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			11596	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Замена транзита ГВС (п-н)	141.00	п.м	235179	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			37854	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
33	Кирова 116 кв. д.20		1 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			45624	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Замена оконных блоков	3 кв -л.					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания.	
			3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			11595	По результатам дополнительных осмотров	Нет
34	Кирова 116 кв. д.22		1 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			44812	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	12.50	п.м	6844	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			3986	По результатам весеннего осмотра	Нет
35	Кирова 116 кв. д.24		3 кв -л.	Ремонт крылец			3986	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт мягких кровель	874.60	кв.м	696960.76	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
36	Кирова 116 кв. д.26		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	5.00	п.м	2737	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	36.00	шт.	213266.62	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
37	Кирова 116 кв. д.28		1,4 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			91203	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Косметический ремонт л/клеток	3 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания.	
		Замена оконных блоков	3 кв -л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клетках	
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	15.00	п.м	8219.49	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	8.00	кв.м	2169	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	64.00	кв.м	27944	По результатам весеннего осмотра	Нет
38	Колхозная д.12		4 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			50849	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			1 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			4182.84	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Монтаж покрытия козырька из гофролиста	3.80	кв.м	2589.02	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт отмстки	22.50	кв.м.	6074	По результатам весеннего осмотра	Нет

			3 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	16.00	шт.	126077.87	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	174.80	кв.м	82719	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт козырьков			3855	По результатам весеннего осмотра	Нет
39	Колхозная д.14		2 кв -л.	Замена радиомачт	2.00	шт.	10633.04	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	16.00	шт.	126004.05	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	15.00	кв.м	4309	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	206.00	кв.м	52104	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт козырьков			3854	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	8.00	кв.м	7931.05	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			1 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			49417	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
40	Колхозная д.16	Ремонт мягких кровель	3 кв -л.					Произведен частичный ремонт по техническому обслуживанию	
			2 кв -л.	Замена радиомачт	2.00	шт.	10633.04	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			1849.25	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	273.00	кв.м	84480	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Изг.металлических дверей в подъезды	1.00	шт.	20995.32	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
41	Колхозная д.20		4 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт	32759.57	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			4 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Частичный ремонт лестничных клеток			46691	По результатам весеннего осмотра	Нет
42	Колхозная д.3		1 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			53102	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Косметический ремонт л/клеток	3 кв -л.					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания.	
		Замена оконных блоков	3 кв -л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клетках	
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	7.50	п.м		По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	262.00	кв.м	52543.91	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
43	Колхозная д.5		1 кв -л.	Замена линолеума в лифтовых кабинках			3293	Порвался,износился	Нет
		Ремонт фасадов	3 кв -л.					Произведен частичный ремонт по техническому обслуживанию	
			1 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			49911	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	15.00	п.м	8212	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	22.00	кв.м	14224.98	По результатам весеннего осмотра	Нет

		Ремонт лестничных клеток	3 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			582527.92	Выполнено	Нет
			4 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			221467.4	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
44	Колхозная д.7		2 кв -л.	Электромонтажные работы			283971.12	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС, ГВС (п-н)	1 кв -л.					Произведен частичный ремонт по техническому обслуживанию	
			2 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	338.00	кв.м	249925.9	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	323.00	п.м	158147	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Замена оконных блоков на пластиковые	3 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	24.00	шт.	179525.92	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			54687	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Ремонт лестничных клеток	4 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			450995.98	Выполнено	Нет
45	Новая д.10		1 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			1328152.46	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт и окраска цоколя	3 кв -л.					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания.	
		Герметизация стыков наружных стен	2 кв -л.					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания.	
			1 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			58574	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Эл.измерения			455932.03	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	14911.53	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			3 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	8.00	кв.м	2169	По результатам весеннего осмотра	Нет
46	Новая д.12		3 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			63484	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			1 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			46474	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Эл.измерения			482805.12	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования

			2 кв -л.	Ремонт крылец			3666.25	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Замена радиомачт	2.00	шт.	10633.04	По результатам технического осмотра	Нет
47	Новая д.14		1 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			51735	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Эл.измерения			482805.12	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			63484	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			4 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	110.00	п.м	60224.95	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	99.00	кв.м	47070	По результатам весеннего осмотра	Нет
48	Новая д.2	Ремонт балконов	2 кв -л.					Произведен частичный ремонт по техническому обслуживанию	
			3 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	208.00	кв.м	34857.68	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Монтаж покрытия козырька из гофролиста	8.80	кв.м	8401.59	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Реконструкция тамбурных газовых вводов	2.00	шт.	420000	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
49	Новая д.2/А		4 кв -л.	Проклейка металлических кровель	738.00	кв.м	1285404.53	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			12548.52	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	93.00	кв.м	27999	По результатам весеннего осмотра	Нет
50	Новая д.26	Ремонт фасадов	2 кв -л.					Произведен частичный ремонт по техническому обслуживанию, ремонт карнизного пояса перенесен на 2012 год.	
		Ремонт балконов	2 кв -л.					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания.	
		Проклейка металлических кровель	4 кв -л.	Проклейка металлических кровель	533.00	кв.м	781529.48	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	230.00	п.м	125923	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	7.50	п.м	4105.83	По результатам весеннего осмотра	Нет
			1 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			46783	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
51	Новая д.6/А		2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	82.40	кв.м	27551.5	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	201.00	кв.	20646.01	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			2,4 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	262.50	п.м	143716	По результатам весеннего осмотра	Нет

52	Новая д.8/А		4 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			2836.4	По результатам дополнительных осмотров	Нет
		Ремонт балконов	3 кв -л.					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания.	
53	Новая д.8/Б		3 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	35.00	кв.м	15208.54	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		Ремонт балконов	3 кв -л.					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания.	
			4 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			2836.4	По результатам дополнительных осмотров	Нет
54	Новая д.8/В		3 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	30.00	кв.м	13035.91	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		Ремонт балконов	3 кв -л.					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания.	
			4 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			2836.4	По результатам дополнительных осмотров	Нет
55	Новая д.8/Г		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	10.00	п.м	5475	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт балконов	3 кв -л.						
			4 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			2836.4	По результатам дополнительных осмотров	Нет
56	Новая д.8/Д		4 кв -л.	Проклейка металлических кровель	550.00	кв.м	777449.28	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		Ремонт балконов	3 кв -л.					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания.	
			4 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			2836.4	По результатам дополнительных осмотров	Нет
57	Новый тупик д.5	Ремонт лестничных клеток	1 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			170976	Выполнено	Нет
			3,4 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	136.50	п.м	74568	По результатам весеннего осмотра	Нет
58	Октябрьский пр-т д.10/1		2 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	112.30	кв.м	72585.98	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Электромонтажные работы	3 кв -л.					Выполнены частичные работы по техническому обслуживанию	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Ремонт покрытий лоджий и балконов	52.00	кв.м	23671.46	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			64086.12	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			4 кв -л.	Ремонт оконных откосов			13668.72	По результатам дополнительного осмотра	Нет
59	Октябрьский пр-т д.10/2		4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	3.00	кв.м	1321.59	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
60	Октябрьский пр-т д.11	Косметический ремонт л/клеток	1 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет					Выполнены частичные работы по техническому обслуживанию	

00	Октябрьский пр-т д.11		3 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	82.00	кв.м	24068.35	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
61	Октябрьский пр-т д.11/А		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	2.50	п.м	1369	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			35303	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
62	Октябрьский пр-т д.111/119		2 кв -л.	Ремонт фасадов	2984.00	кв.м	5036113.35	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			37412	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Ремонт крылец			3666.25	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Замена оконных блоков	34.00	шт.	440363.6	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	175.00	кв.м	113153.33	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3,4 кв -л.	Ремонт оконных откосов			103993.5	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Монтаж покрытия козырька из гофролиста	7.20	кв.м	4680	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	90.00	кв.м.	9303.84	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	22.50	п.м	12318.53	По результатам весеннего осмотра	Нет
63	Октябрьский пр-т д.12		4 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			44121	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			1 кв -л.	Замена линолеума в лифтовых кабинах			2482	Порвался,износился	Нет
		Замена н.р., ст-в, покр.разв. ХВС,ГВС(п-н)	3 кв -л.					Выполнены частичные работы по техническому обслуживанию	
			4 кв -л.	Р-т мягкой кровли покрытий козырьков	75.10	кв.м	18996.02	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
64	Октябрьский пр-т д.121		4 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			63260	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			1 кв -л.	Ремонт оконных откосов			32626	По результатам дополнительного осмотра	Нет
			2 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			35737	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
65	Октябрьский пр-т д.121/1		3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	220.00	кв.м	142249.92	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			19432	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
66	Октябрьский пр-т д.121/2	Ремонт лестничных клеток	1 кв -л.	Ремонт лестничных клеток			147455	Выполнено	Нет
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	7.50	п.м	4106	По результатам весеннего осмотра	Нет

67	Октябрьский пр-т д.123		2 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			40127	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
68	Октябрьский пр-т д.123/1		3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			10076	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			29317	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
69	Октябрьский пр-т д.123/2		4 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			26607	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
70	Октябрьский пр-т д.123/3		1 кв -л.	Замена линолеума в лифтовых кабинах				Порвался,износился	Нет
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	89.50	п.м	44255	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Замена стояков ГВС (п-н)	76.00	п.м	151559.01	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	12043.14	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			3 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	8.00	кв.м	2169	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт покрытий лоджий и балконов	10.50	кв.м	7591.54	По результатам весеннего осмотра	Нет
71	Октябрьский пр-т д.123/4		2 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	62.00	кв.м	40088.61	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	8.00	кв.м	2169	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Частичный ремонт лестничных клеток			35346	По причине вандажных действий	Нет
			4 кв -л.	Р-т мягкой кровли покрытий козырьков	6.00	кв.м	2643.2	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
72	Октябрьский пр-т д.123/5		1 кв -л.	Замена линолеума в лифтовых кабинах			6651	Порвался,износился	Нет
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	5.00	п.м	2737	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частичный ремонт лестничных клеток			12957	По причине вандажных действий	Нет
73	Октябрьский пр-т д.14	Герметизация стыков наружных стен	1 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	567.00	п.м	1180558.6	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	28.00	кв.м	18104.54	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Р-т мягкой кровли покрытий козырьков	104.30	кв.м	29550.49	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			67082	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			1 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			16122	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			21554	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования

74	Октябрьский пр-т д.25		3 кв -л.	Ремонт крылец			1849.25	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Проклейка металлических кровель	1608.00	кв.м	2097925.15	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт козырьков			3855	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			4182.84	По результатам весеннего осмотра	Нет
75	Октябрьский пр-т д.27		3 кв -л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
76	Октябрьский пр-т д.29		2 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			21736	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	90.70	кв.м	58671.9	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	135.00	кв.м	12106.69	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
77	Октябрьский пр-т д.34	Ремонт желобов и свесов	2 кв -л.	Ремонт желобов и свесов	146.00	кв.м	38978.66	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
		Косметический ремонт л/клеток	2 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания.	
		Замена оконных блоков	2 кв -л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клетках	
		Электромонтажные работы	1 кв -л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клетках	
		Ремонт балконов	3 кв -л.					Выполнены частичные работы по техническому обслуживанию	
		Окраска торцевых стен фасада	2 кв -л.	Окраска торцевых стен фасада	332.30	кв.м	372211.69	Выполнено	Нет
			2 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	1.00	шт.		По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			28793	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			4 кв -л.	Замена транзита ХВС (п-н)	59.80	п.м	136863.35	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Ремонт фасадов	1660.10	кв.м	1414409.18	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
	Ремонт ограждений балконов и лоджий		3 кв -л.				Выполнено в комплексе при ремонте фасада	Нет	
			2 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	239.20	кв.м	154647.02	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	101.00	п.м	49452	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	181.40	кв.м	77650.63	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Смена мелких покрытий и обделок из стали			69127.86	По результатам весеннего осмотра	Нет

78	Октябрьский пр-т д.36	Замена оконных блоков на пластиковые	3 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	15.00	шт.	85453.46	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
		Ремонт лестничных клеток	4 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			235175	Выполнено	Нет
		Электромонтажные работы	4 кв -л.	Электромонтажные работы			434540.21	Выполнено	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Ремонт желобов и свесов	4 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			26360	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.					Произведены частичные работы по техническому обслуживанию	Нет
			4 кв -л.	Ремонт оконных откосов			34121.5	По результатам дополнительного осмотра	Нет
79	Октябрьский пр-т д.38		2 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	44.10	кв.м	28505.9	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт желобов и свесов	2 кв -л.					Произведены частичные работы по техническому обслуживанию	Нет
		Окраска торцевых стен фасада	2 кв -л.	Окраска торцевых стен фасада	166.50	кв.м	65694.86	Выполнено	Нет
80	Октябрьский пр-т д.40	Электромонтажные работы	1,2 кв -л.	Электромонтажные работы			400293.36	Выполнено	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Р-т мягкой кровли покрытий козырьков	32.60	кв.м	39805.89	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		Окраска ограждений балконов и лоджий	2 кв -л.					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
		Замена оконных блоков на пластиковые	2 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	8.00	шт.	43173.96	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Ремонт крылец			1849.25	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт лестничных клеток	3 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			259342.83	Выполнено	Нет
81	Октябрьский пр-т д.42		4 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			52373	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Ремонт мягких кровель	2 кв -л.	Ремонт мягких кровель	378.50	кв.м	278813.2	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
		Окраска ограждений балконов и лоджий	2 кв -л.					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
		Ремонт фасадов	2 кв -л.					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
82	Октябрьский пр-т д.47		3 кв -л.	Ремонт крылец			1849.25	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			6538.5	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Ремонт крылец			3666.25	По результатам весеннего осмотра	Нет
		3 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	162.00	кв.м	70393.84	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов	
		2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			6538.5	По результатам дополнительных осмотров	Нет	

83	Октябрьский пр-т д.49		3 кв -л.	Монтаж покрытия козырька из гофролиста	7.20	кв.м	4680	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3,4 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			236426	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3,4 кв -л.	Проклейка металлических кровель	1552.00	кв.м	405117.21	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
84	Октябрьский пр-т д.51		1 кв -л.	Ремонт оконных откосов			32626	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Косметический ремонт л/клеток				Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
			1 кв -л.	Электромонтажные работы				Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
			2,4 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	68.00	п.м	37229	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2,3 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			19101.5	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			3 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н)	924.20	п.м	1314415.09	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			52979	По результатам дополнительных осмотров	
			3 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	180.00	кв.м	17822.7	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	26.00	кв.м	16811.34	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			25867	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			4 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	53.00	п.м	29017	По результатам весеннего осмотра	Нет
85	Октябрьский пр-т д.53		2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			12814.5	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Ремонт желобов и свесов				Произведены частичные работы по техническому обслуживанию	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			1796.1	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3,4 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	52.50	п.м	28743	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	126.00	кв.м	81470.4	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	90.00	кв.м	39107.7	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			24143	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
86	Октябрьский пр-т д.55		2 кв -л.	Окраска торцевых стен фасада	109.00	кв.м	87402.6	По результатам дополнительного осмотра	Нет

			2 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			37798	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			36251.5	По результатам дополнительных осмотров	Нет
		Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н)	3 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н)	1782.50	п.м	2632183.44	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	15.00	кв.м	4310	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	220.80	кв.м	54929	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	15.00	кв.м	14953.61	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
87	Октябрьский пр-т д.58		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	5.00	п.м	2737	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт балконов	2 кв -л.					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
			2 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			21446	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Ремонт крылец			3986	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	62.00	кв.м	16238.97	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
88	Октябрьский пр-т д.60		2 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			21156	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Ремонт балконов	2 кв -л.					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
			3 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	85.00	кв.м	12521.58	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
89	Октябрьский пр-т д.62	Электромонтажные работы	2 кв -л.	Электромонтажные работы			43038.58	Выполнено	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			21663	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	105.60	кв.м	60022	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			10554	По результатам дополнительных осмотров	Нет
		Реконструкция тамбурных газовых вводов	3 кв -л.	Реконструкция тамбурных газовых вводов	3.00	шт.	520000	Выполнено	Нет
		Замена оконных блоков на пластиковые	4 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	27.00	шт.	149010.44	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
		Ремонт лестничных клеток	4 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			284276	Выполнено	Нет
90	Октябрьский пр-т д.64	Ремонт лестничных клеток	1,2 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			321653	Выполнено	Нет

		Замена оконных блоков	1 кв -л.					Выполнено. Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
			1 кв -л.	Ремонт оконных откосов			57311	Выполнено	Нет
		Ремонт ограждений балконов и лоджий	2 кв -л.					Выполнено. Комплекс работ при ремонте фасадов	
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	15.00	кв.м	4309	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт фасадов	4 кв -л.	Ремонт фасадов	1678.20	кв.м	1401796.24	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			47253	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
91	Октябрьский пр-т д.66	Замена канализационных ст-ов	2 кв -л.	Замена канализационных ст-ов	32.50	п.м	59132.3	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
		Ремонт фасадов	2 кв -л.					Произведены частичные работы по техническому обслуживанию	Нет
			3 кв -л.	Замена канализации в подвале (п-н)	84.00	п.м	77538.4	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Ремонт крылец			3986	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			60835	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
92	Октябрьский пр-т д.68		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	25.00	п.м	13687	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт фасадов	2 кв -л.					Произведены частичные работы по техническому обслуживанию	
93	Октябрьский пр-т д.7		1,4 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			10699.2	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Ремонт лестничных клеток	1 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
			3,4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	37.00	кв.м	20920.38	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт фасадов	2 кв -л.					Произведены частичные работы по техническому обслуживанию	
			4 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	16.00	шт.	106431.17	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			3,4кв -л.	Ремонт к/площадок	2.00	шт.	69969.66	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
94	Октябрьский пр-т д.8/1		1 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	36837.83	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
		Электромонтажные работы	3 кв -л.					Произведены частичные работы по техническому обслуживанию	Нет
			3 кв -л.	Ремонт покрытий лоджий и балконов	81.50	кв.м	37216.14	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	29.00	кв.м	18750.87	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт оконных откосов			24201.33	По результатам дополнительного осмотра	Нет
95	Октябрьский пр-т д.8/2		2 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	93.70	кв.м	60611.69	По результатам весеннего осмотра	Нет

100	Октябрьский пр-т д.9		1 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			62527	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Ремонт фасадов	3 кв -л.					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
			2 кв -л.	Электромонтажные работы			927564.62	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Устр. пандуса для инвалид. колясок			6040.06	По результатам дополнительных осмотров	Нет
101	Октябрьский пр-т д.91/97		1 кв -л.	Ремонт оконных откосов			32626	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт желобов и свесов	2 кв -л.					Произведены частичные ремонты по техническому обслуживанию	
			2 кв -л.	Изгот. и уст. металлического ограждения	6.00	п.м	3285	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	82.40	кв.м	27551.5	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец	82.40	кв.м		По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Частич. ремонт шиферной кровли	135.00	кв.м	20516.57	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
102	Парковая д.3		2 кв -л.	Замена н.р., ст-в, покв. разв. ХВС, ГВС (п-н)	4105.30	п.м	4998801.6	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			2,3 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех. работ			78747.5	По результатам дополнительных осмотров	Нет
		Электромонтажные работы	2 кв -л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
		Герметизация стыков наружных стен	2 кв -л.					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
			2 кв -л.	Асф. покв. внутриквартальных дорог	95.00	кв.м	61426.12	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт лестничных клеток	2 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
			3 кв -л.	Изгот. и уст. металлического ограждения	37.00	п.м	20257	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Р-т мягкой кровли покрытий козырьков	11.10	кв.м	17441.84	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			58695	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
		103	Парковая д.4		2,4 кв -л.	Асф. покв. внутриквартальных дорог	129.30	кв.м	83578
Частичный ремонт лестничных клеток	2,3 кв -л.			Частичный ремонт лестничных клеток			382852	Выполнено	Нет
Ремонт и окраска цоколя	3 кв -л.							Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	

		2 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			101046	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
		2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	14911.53	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
		3 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	8.00	кв.м	2169	По результатам весеннего осмотра	Нет
		3 кв -л.	Устройство детских городков			359546	По заявкам проживающих	Применение современных конструкций и материалов
		3 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			63484	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
		4 кв -л.	Замена линолеума в лифтовых кабинках			2568	Порвался,износился	Нет
		4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	5.50	кв.м	4956.33	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		4 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	3.00	шт.	56222.22	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
104	пос.Калинина д.10	1 кв -л.	Замена дверных блоков			5888.07	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
		3 кв -л.	Ремонт отмостки	115.90	кв.м	74948.53	По результатам весеннего осмотра	Нет
105	пос.Калинина д.11	2 кв -л.	Уст-во кровли из гофролиста	744.60	кв.м	1262242.85	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		1 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток				Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
		2 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	40.00	кв.м	25863.62	По результатам весеннего осмотра	Нет
		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	100.00	п.м	48962	По результатам весеннего осмотра	Нет
		3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	165.00	кв.м	41202	По результатам весеннего осмотра	Нет
		3 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			6496	По результатам дополнительных осмотров	Нет
		4 кв -л.	Утепление трубопроводов			2654	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
106	пос.Калинина д.12	2 кв -л.	Уст-во кровли из гофролиста	845.50	кв.м	1181605.49	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	102.20	кв.м	45238	По результатам весеннего осмотра	Нет
		2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			10554	По результатам дополнительных осмотров	Нет
		4 кв -л.	Утепление трубопроводов			2655	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
107	пос.Калинина д.13	2,4 кв -л.	Р-т кровли над входом в подвал			27696.38	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		2 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток				Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	

			3 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			11813	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			4 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	15.00	кв.м	12382.55	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
108	пос.Калинина д.14		3 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			6287	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			4 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			18595	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			4 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	25.00	кв.м	23244.89	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Утепление трубопроводов			2654	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			3 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	165.00	кв.м	20425.45	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
109	пос.Калинина д.15	Ремонт лестничных клеток	4 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
			4 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	129.00	кв.м	33026	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			4727	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			4 кв -л.	Утепление трубопроводов			2654	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			3 кв -л.	Замена дверных блоков			20559.4	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
110	пос.Калинина д.16		4 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			16489	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			36583	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
111	пос.Калинина д.19	Ремонт лестничных клеток	3 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			475405.99	Выполнено	Нет
		Замена оконных блоков	1 кв -л.					Выполнено в комплексе при ремонте лестничных клеток	
			3 кв -л.	Ремонт крылец			3645.35	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			10076	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Утепление трубопроводов			2654	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
112	пос.Калинина д.2		3 кв -л.	Ремонт отмстки	62.30	кв.м	59683.21	По результатам весеннего осмотра	Нет
113	пос.Калинина д.21		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	12.00	п.м	6570	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			33987	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования

			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	125.00	кв.м	111084.35	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Утепление трубопроводов			2654	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
114	пос.Калинина д.23		2 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			35351	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Ремонт балконов						Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
115	пос.Калинина д.24		2 кв -л.	Ремонт фасадов	680.50	кв.м	543364.19	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
		Ремонт балконов	3 кв -л.					Комплекс работ при ремонте фасадов	Нет
			4 кв -л.	Замена оконных блоков	4.00	шт.	76139.45	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
116	пос.Калинина д.37		2,3 кв -л.	Ремонт крылец			5462.35	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	11.00	п.м	5386.68	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	73.00	кв.м	18528.9	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
117	пос.Калинина д.38		1 кв -л.	Ремонт фундамента			4576	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	137.50	п.м	68619	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт и окраска цоколя	2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	290.00	кв.м	86869	Выполнено	Нет
			3 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	8637.2	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
118	пос.Калинина д.4		3 кв -л.	Ремонт отмостки	92.30	кв.м	59683.21	По результатам весеннего осмотра	Нет
119	пос.Калинина д.40		1 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			48821	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	10.00	п.м	5475	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Электромонтажные работы			445548.3	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Ремонт фасадов	2 кв -л.					Произведены частичные работы по техническому осмотру здания	
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	204.00	кв.м	55463	По результатам весеннего осмотра	Нет
120	пос.Калинина д.41		1 кв -л.	Замена оконных блоков	4.00	шт.	65174.67	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	5.00	п.м	2737	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт лестничных клеток	4 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			149616.91	Выполнено	Нет
121	пос.Калинина д.42		1,2 кв -л.	Замена ст-в,вн.кварт.р-ки ХВС,ГВС (п-н)	2161.20	п.м	3486908	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			1,4 кв -л.	Ремонт к/площадок	2.00	шт.	68319.9	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов

		1 кв -л.	Ремонт днищ мусоропроводов			44572	По результатам весеннего осмотра	Нет
		1 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			127143	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
		1,2 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			141590.5	По результатам дополнительных осмотров	Нет
		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	22.50	п.м	12319	По результатам весеннего осмотра	Нет
		3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	230.00	кв.м	65034	По результатам весеннего осмотра	Нет
		3 кв -л.	Ремонт крылец			1796.1	По результатам весеннего осмотра	Нет
		4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	0.00			По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
122	пос.Калинина д.44	1 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	24456.89	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
		1 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			46994	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
		1 кв -л.	Замена транзита ГВС (п-н)	112.00	п.м	103746.31	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			20537.89	По результатам дополнительных осмотров	Нет
		3 кв -л.	Эл.измерения			322474.6	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
		3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	158.00	кв.м	54277	По результатам весеннего осмотра	Нет
		4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	17.00	кв.м	12390.67	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
123	пос.Калинина д.46	1 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			59804	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
		4 кв -л.	Замена линолеума в лифтовых кабинках			5321	Порвался,износился	Нет
		2 кв -л.	Замена транзита ХВС (п-н)	87.00	п.м	59977.36	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		3 кв -л.	Эл.измерения			463928.26	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
		3 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			63484	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
		4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	15.00	кв.м	13553.14	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
124	пос.Калинина д.47							

125	пос.Калинина д.48		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	22.50	п.м	12319	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Частичный ремонт фасада	148.50	кв.м	184764.06	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	83.00	кв.м	19816.05	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт козырьков			5389	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н)	330.80	п.м	466750.99	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Плотницкие работы			12381	По результатам весеннего осмотра	Нет
126	пос.Калинина д.51		3 кв -л.	Ремонт шиферных кровель	834.60	кв.м	1129312.53	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		Ремонт лестничных клеток	2 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
		Ремонт и окраска цоколя	3 кв -л.					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
		Ремонт балконов	2 кв -л.					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
127	пос.Калинина д.52		4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	23.00	кв.м.	2646.11	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		Ремонт лестничных клеток	2 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
		Ремонт и окраска цоколя	3 кв -л.					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
		Ремонт балконов	2 кв -л.					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
		4 кв -л.	Замена ст-ов,внутрикварт.р-ки ХВС (п-н)	135.00	п.м	196224.46	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов	
128	пос.Калинина д.54		1 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			62673	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Замена ст-в,вн.кварт.р-ки ХВС,ГВС (п-н)	1876.70	п.м	2638229.4	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	17.00	п.м	9307	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			81414	По результатам дополнительных осмотров	Нет
		Ремонт фасадов	2 кв -л.					Произведен частичный ремонт по техническому обслуживанию	
			3 кв -л.	Ремонт крылец			1796.1	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			63484	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
	4 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	14911.53	По результатам весеннего осмотра			

									Применение современных технологий и материалов	
129	пос.Калинина д.58	4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	25.00	кв.м	12455.18	По результатам весеннего осмотра			
		2 кв -л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет		
		3 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	97.00	кв.м	23761.38	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов		
130	пос.Калинина д.6	3 кв -л.	Ремонт отмостки	92.30	кв.м	59683.2	По результатам весеннего осмотра	Нет		
131	пос.Калинина д.76	2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			22009.13	По результатам дополнительных осмотров	Нет		
		3 кв -л.	Монтаж покрытия козырька из гофролиста	7.20	кв.м	4680	По результатам весеннего осмотра	Нет		
132	пос.Калинина д.77	2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			22009.3	По результатам дополнительных осмотров	Нет		
		4 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	35.00	кв.м	18968.97	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов		
133	пос.Калинина д.8	3 кв -л.	Ремонт отмостки	117.50	кв.м	76017.97	По результатам весеннего осмотра	Нет		
134	пос.Калинина д.85									
135	пос.Калинина д.87	1 кв -л.	Утепление трубопроводов			4996	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь		
		Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н)	2 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н)	284.20	п.м	407209.11	Выполнено	Применение современных технологий и материалов	
		2 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			1525.5	По результатам весеннего осмотра	Нет		
		Частичный ремонт фасада	3 кв -л.	Частичный ремонт фасада	231.50	кв.м	412877.83	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания	
		3 кв -л.	Смена мелких покрытий и обделок из стали			8654	По результатам весеннего осмотра	Нет		
		Частич.проклейка мет.кровли	4 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	10.00	кв.м	10282.51	Выполнено	Применение современных технологий и материалов	
136	пос.Калинина д.88	2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	7.50	п.м	4106	По результатам весеннего осмотра	Нет		
		2 кв -л.	Ремонт крылец			15388	По результатам весеннего осмотра	Нет		
		2 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			1525.5	По результатам весеннего осмотра	Нет		
		3 кв -л.	Ремонт железобетонных ступеней			6328.85	По результатам весеннего осмотра	Нет		
		3 кв -л.	Монтаж покрытия козырька из гофролиста	7.20	кв.м	4680	По результатам весеннего осмотра	Нет		
137	пос.Калинина д.89	2 кв -л.	Смена мелких покрытий и обделок из стали			8692	По результатам весеннего осмотра	Нет		
		Ремонт фасадов	3 кв -л.				Произведен частичный ремонт по техническому обслуживанию			
		Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н)	4 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н)	290.00	п.м	418938.15	Выполнено	Применение современных технологий и материалов	
138	пос.Калинина д.90	1,3 кв -л.	Общестроительные работы			550303.44	По результатам весеннего осмотра	Нет		
		1 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	26.00	п.м	14235	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания		
		3 кв -л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	135.00	кв.м	16580.05	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов		

			4 кв -л.	Сантехнические работы			308457	По результатам дополнительного осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	26.00	п.м	14235	По результатам весеннего осмотра	Нет
139	пос.Калинина д.91		1 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	1.00	шт.	13133.21	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			2,3,4 кв -л.	Общестроительные работы			791204.77	По причине вандажных действий	Нет
			3 кв -л.	Электромонтажные работы			451433.9	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	138.00	кв.м	21467.55	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Эл.измерения			246372.51	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			4 кв -л.	Сантехнические работы			308457.17	По результатам дополнительного осмотра	Применение современных технологий и материалов
			2,4 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	26.50	п.м	14508	По результатам весеннего осмотра	Нет
140	пос.Калинина д.92		2 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			35367	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Замена радиомачт	2.00	шт.	10633.04	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	157.90	кв.м	102105.36	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			3986	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	47.00	кв.м	22486.16	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
141	пос.Калинина д.93		3 кв -л.	Ремонт крылец			3986	По результатам весеннего осмотра	
		Ремонт лестничных клеток	3 кв-л. Периодичность не чаще, чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
		Замена оконных блоков	3 кв -л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
			3 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	72.00	кв.м	15613.72	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	288.00	кв.м	186218.09	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			27099	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
142	пос.Калинина д.94		2 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			37589	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Замена радиомачт	2.00	шт.	10633.04	По результатам технического осмотра	Нет

			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	12.50	п.м	7007.5	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец	12.50	п.м		По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	174.00	кв.м	17343.52	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	10.00	кв.м	9348.86	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
1	ЖЭУ № 4		2 кв -л.	Замена радиомачт	5.00	шт.	26582.6	По результатам технического осмотра	Нет
	1-й Панковский пр-д д.1/1		3 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			19836.47	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люк	2.00	шт.	18331	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Замена крышек мусороклапанов			2826.64	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	45.00	кв.м	16414	По результатам весеннего осмотра	Нет
2	-й Панковский пр-д д.1/2		1 кв -л.	Электромонтажные работы			275989.58	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Ремонт лестничных клеток	1,2 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.	Ремонт лестничных клеток			1256539.49	Выполнено	Нет
		Ремонт ограждений балконов и лоджий	2 кв -л.					Перенесено на 2012 год.По результатам общего осмотра здания	
			3 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			145183.62	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
3	-й Панковский пр-д д.1/3		4 кв -л.	Утепление наружной стены	440.00	кв.м	795899.38	По причине промерзания стен	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	263.40	п.м	160133.13	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
4	-й Панковский пр-д д.1/4		3 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	40505.23	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Утепление наружной стены	459.10	кв.м	825227.76	По причине промерзания стен	Снижение тепловых потерь здания
5	-й Панковский пр-д д.11		2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			30078.39	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	2.50	п.м	1369	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Уст-во кровли из гофролиста	2 кв -л.	Уст-во кровли из гофролиста	866.00	кв.м	884078.49	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	193.10	кв.м	38009	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Утепление трубопроводов			64693	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			3 кв -л.	Ремонт фасадов	1179.80	кв.м	1696470.13	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	45.00	кв.м	17622	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			7693	По результатам весеннего осмотра	Нет
6	-й Панковский пр-д д.11	Уст-во кровли из гофролиста	2 кв -л.					Перенесено на 2012 год.По результатам общего осмотра здания	

		Ремонт лестничных клеток	3 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.					Перенесено на 2012 год,По результатам общего осмотра здания	
			2,3 кв -л.	Изг.металлических дверей в подъезды	4.00	шт.	87765.36	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	70.60	кв.м	14292	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Утепление трубопроводов			30246	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
7	1-й Панковский пр-д д.15		1 кв -л.	Частичный ремонт фасада	81.10	кв.м	113915.16	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	24.20	кв.м	8760.41	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
8	1-й Панковский пр-д д.17		2 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	207.00	кв.м	104558.68	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
9	1-й Панковский пр-д д.15	Замена оконных блоков на пластик	1 кв -л.	Замена оконных блоков на пластик	20.00	шт.	151199.57	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
		Ремонт лестничных клеток	2-3 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.	Ремонт лестничных клеток			383088.12	Выполнено	Нет
			2 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	413.00	кв.м	208612.29	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт отмостки	180.00	кв.м	34763	По результатам весеннего осмотра	Нет
10	1-й Панковский пр-д д.21		3 кв -л.	Ремонт отмостки	1.80	кв.м	8206	По результатам весеннего осмотра	Нет
11	1-й Панковский пр-д д.25	Утепление наружной стены	1 кв -л.	Утепление наружной стены	75.40	кв.м	161334.93	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			39955.39	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	нет
			4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	18.00	кв.м	14158.33	По результатам весеннего осмотра	нет
12	1-й Панковский пр-д д.27	Утепление наружной стены	1 кв -л.	Утепление наружной стены	143.10	кв.м	262147.29	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
13	1-й Панковский пр-д д.29		1 кв -л.	Утепление наружной стены	38.00	кв.м	64948.21	По причине промерзания стен	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	146.60	кв.м	62272.52	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Замена в/р и н/р ХВС.ГВС (п-н)	889.60	п.м	1506090.27	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
14	1-й Панковский пр-д д.6		2 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			3990.6	По результатам весеннего осмотра	Нет
15	1-й Панковский пр-д д.7		2,3 кв -л.	Утепление трубопроводов			20816	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Частичный ремонт лестничных клеток			43299	По причине вандажных действий	Нет
			2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			11085.62	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			3990.6	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт отмостки	67.50	кв.м	24226.5	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Монтаж металлоконструкций			3394.3	По результатам дополнительных осмотров	Нет

			2 кв -л.	Замена радиомачт	3.00	шт.	15949.56	По результатам технического осмотра	Нет
16	1-й Панковский пр-д д.9		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			26489	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Частичный ремонт лестничных клеток			107171	По причине вандальных действий	Нет
			2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			38647.68	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			7981.2	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Замена радиомачт	3.00	шт.	15949.56	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв -л.	Замена дверных блоков			7220.93	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
17	-й Панковский пр-д д.9/А		1 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			647364.38	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
18	Вуги д.1		2 кв -л.	Ремонт приемков			3709.75	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Уст-во кровли из гофролиста	2 кв -л.					Перенесено на 2012 год.По результатам общего осмотра здания	
			2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			5373.44	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Электромонтажные работы			151165.81	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			1010	По результатам весеннего осмотра	Нет
19	Вуги д.10		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			20415	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
		Уст-во кровли из гофролиста	3 кв -л.					Перенесено на 2012 год.По результатам общего осмотра здания	
			2 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			1010	По результатам весеннего осмотра	Нет
20	Вуги д.11	Ремонт лестничных клеток	4 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.	Ремонт лестничных клеток			107340	Выполнено	Нет
21	Вуги д.12		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			10782	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			11394.55	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Ремонт козырьков			4057.75	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			1010	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	30.00	п.м	16425	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	117.00	кв.м	75651.07	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	26.10	кв.м	51393.64	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
22	Вуги д.13	Замена оконных блоков	2 кв -л.	Замена оконных блоков	4.00	шт.	93256.32	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
		Замена дверных блоков	1 кв -л.					Выполнено. Комплекс работ при ремонта лестничных клеток	Нет
			2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			2410.37	По результатам дополнительных осмотров	Нет
		Ремонт лестничных клеток	3 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.	Ремонт лестничных клеток			138587.22	Выполнено	Нет
23	Вуги д.14		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			10782	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			2823.91	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Электромонтажные работы			62323.26	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования

			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического огражден	64.00	п.м	35039	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	9.00	п.м	4407	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Реконструкция тамбурных газовых	3 кв -л.	Реконструкция тамбурных газовых вво	2.00	шт.	420000	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
24	Вуги д.15		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			10782	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Ремонт слуховых окон			9776	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			3972.13	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			7 кв -л.	Изгот.и уст. металлического огражден	41.00	п.м	22447	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	113.00	кв.м	73064.74	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Реконструкция тамбурных газовых	3 кв -л.	Реконструкция тамбурных газовых вво	2.00	шт.	420000	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	68.10	кв.м	13028	По результатам весеннего осмотра	Нет
25	Вуги д.16		1 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люк	3.00	шт.	40603.87	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			15166.36	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Ремонт козырьков			4057.75	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			1010	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического огражден	91.00	п.м	49822	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	94.40	кв.м	55479	По результатам весеннего осмотра	Нет
26	Вуги д.17		2 кв -л.	Ремонт козырьков			4057.75	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	112.20	кв.м	73689	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	37.50	кв.м	14684	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частичный ремонт фасада	10.50	кв.м	17493.31	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
27	Вуги д.18	Электромонтажные работы	1 кв-л	Электромонтажные работы			281378.7	Выполнено	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			39436.92	По результатам дополнительных осмотров	нет
			2 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			1015	По результатам весеннего осмотра	нет
		Ремонт лестничных клеток	3 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.	Ремонт лестничных клеток			347314.05	Выполнено	нет
			4 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	173.90	кв.м	78914	Во результатам весеннего осмотра	нет
28	Вуги д.19		2 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			4182.84	По результатам весеннего осмотра	Нет
29	Вуги д.2		2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			3613.23	По результатам дополнительных осмотров	Нет
		Ремонт лестничных клеток	1 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.					Перенесено на 2012 год.По результатам общего осмотра здания	
			2 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			1010	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люк	5.00	шт.	5554.79	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			4 кв -л.	Монтаж металлоконструкций			46495.82	По результатам дополнительных осмотров	Нет

30	Вуги д.20	Ремонт лестничных клеток	1 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.	Ремонт лестничных клеток			123285	Выполнено	Нет
			2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			2695.5	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			4 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	17.70	кв.м	34836.82	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
31	Вуги д.21		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			10782	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	82.30	кв.м	51904	По результатам весеннего осмотра	Нет
			5 кв -л.	Ремонт приямков			3709.75	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	235.00	кв.м	324174.34	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
32	Вуги д.22		3 кв -л.	Ремонт фасадов	854.80	кв.м	823986.24	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	10.00	п.м	5475	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			3950.46	По результатам дополнительных осмотров	Нет
		4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	20.10	кв.м	39567.34	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов	
33	Вуги д.23		2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			17656.64	По результатам дополнительных осмотров	Нет
34	Вуги д.24		2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			5141.19	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			4 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	132.70	кв.м	71400	По результатам весеннего осмотра	Нет
35	Вуги д.25		2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			8147.03	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Ремонт козырьков			4057.75	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	24.90	кв.м	49028.36	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
36	Вуги д.26	Утепление наружной стены	1 кв -л.	Утепление наружной стены	913.60	кв.м	1632616.15	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
			1,2 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люк	3.00	шт.	85640.25	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	45.00	кв.м	29096.57	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	163.00	кв.м	86591.54	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Замена нижн.розлива ЦО(п-н)	951.20	п.м	2230549.09	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	63.00	п.м	24292.12	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания	
37	Вуги д.3		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			10782	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
		Ремонт балконов	2 кв -л.					Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию	
			2 кв -л.	Ремонт приямков			3709.75	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			9044.51	По результатам дополнительных осмотров	Нет
38	Вуги д.4		2 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			1010	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			3938.66	По результатам дополнительных осмотров	Нет
39	Вуги д.5		2 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			1010	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			7762.44	По результатам дополнительных осмотров	Нет
40	Вуги д.6		2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			5604.73	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			1010	По результатам весеннего осмотра	Нет

			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического огражден	54.50	п.м	29838	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	7.50	кв.м	2937	По результатам весеннего осмотра	Нет
41	Вуги д.7		1 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люк	4.00	шт.	55816.64	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Ремонт приямков			3709.75	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			32930.96	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Изг.металлических дверей в подъезды	1.00	шт.	17775.33	Подготовка жилого фонда к отопительному сез	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического огражден	26.50	п.м	13699	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	33.30	кв.м	21505.31	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	182.90	кв.м	93030	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Электромонтажные работы			211669.14	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
42	Вуги д.8		4 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	18.90	кв.м	37202.07	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
43	Вуги д.9		4 кв -л.	Ремонт козырьков			3162.5	По результатам весеннего осмотра	Нет
44	Железнодорожная д.1								
45	Железнодорожная д.1/Б								
46	Железнодорожная д.12								
47	Железнодорожная д.13	Замена канализации в подвале (п-н)	2 кв -л.	Замена канализации в подвале (п-н)	68.00	п.м	54334.35	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Демонтаж дымовой трубы			49775.35	По результатам дополнительных осмотров	Нет
48	Железнодорожная д.18								
49	Железнодорожная д.2		3 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			8266.54	По результатам дополнительных осмотров	Нет
50	Железнодорожная д.2/А	Ремонт лестничных клеток	2 кв-л	Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.				Перенесено на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
51	Железнодорожная д.23								
52	Железнодорожная д.24		4 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			16928.02	По результатам дополнительных осмотров	Нет
53	Железнодорожная д.29								
54	Железнодорожная д.3								
55	Железнодорожная д.7								
56	Октябрьский пр-т д.261								
57	Октябрьский пр-т д.263		3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	153.00	кв.м	98928.36	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Изгот.и уст. металлического огражден	42.50	п.м	23268.33	По результатам весеннего осмотра	Нет
58	Октябрьский пр-т д.265		2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	12043.14	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструкций и элементов
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического огражден	35.00	п.м	17136.7	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	17.00	кв.м	14158.32	По результатам весеннего осмотра	Нет
59	Октябрьский пр-т д.267								
60	Октябрьский пр-т д.293/301		2 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	370.00	кв.м	239238.51	По результатам весеннего осмотра	Нет
			1 кв-л	Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.				Перенос на 2012 год.Проведены подготовительные работы	
			2 кв -л.	Замена оконных блоков	12.00	шт.	193763.53	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания

			3 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	14911.53	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	22.50	кв.м	8811	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Реконструкция тамбурных газовых	3 кв -л.	Реконструкция тамбурных газовых вво	3.00	шт.	520000	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	17.00	кв.м	14158.33	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт оконных откосов			32099	По результатам дополнительного осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	24.90	кв.м	49028.36	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
61	Октябрьский пр-т д.295/1	Реконструкция тамбурных газовых	3 кв -л.	Реконструкция тамбурных газовых вво	4.00	шт.	60000	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	4.00	шт.	45446.65	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
62	Октябрьский пр-т д.325/2								
63	Октябрьский пр-т д.327	Ремонт фасадов	3 кв -л.	Ремонт фасадов	1600.50	кв.м	1921583.1	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
		Ремонт лестничных клеток	3 кв -л.					Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
			4 кв -л.	Проклейка металлических кровель	341.00	кв.м	1131032.12	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
64	Октябрьский пр-т д.329	Замена н.р.,ст-в,покв.разв.ХВС,ГВС(1 кв -л.	Замена н.р.,ст-в,покв.разв.ХВС,ГВС(п-н	828.40	п.м	1099187.03	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
		Замена дверных блоков	1 кв -л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
		Ремонт лестничных клеток	1 кв -л.	Ремонт лестничных клеток			334474.75	Выполнено	Нет
			1 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			16812	По результатам дополнительных осмотров	Нет
65	Октябрьский пр-т д. 339		4 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	22.20	кв.м	43723.47	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
66	Октябрьский пр-т д.339/А		3 кв -л.	Обсл-е техн.сост.лифтов,отраб.норм.срок			25566	По результатам технического осмотра	Нет
			4 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	963.00	кв.м	622666.65	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частичный ремонт фасада	196.90	кв.м	63361	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			23993.85	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
67	Октябрьский пр-т д.339/Б		2 кв -л.	Ремонт входа в подвал			15071	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	23.00	кв.м	8206	По результатам весеннего осмотра	Нет
68	Октябрьский пр-т д.341		3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	84.10	кв.м	54369.6	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	59705.83	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			4 кв -л.	Ремонт фасадов	3039.30	кв.м	2406173.88	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания

69	Октябрьский пр-т д.341/А	Замена н.р.,ст-в,покв.разв.ХВС,ГВС	1 кв -л.	Замена н.р.,ст-в,покв.разв.ХВС,ГВС(п-н	1407.10	п.м	1789344.58	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			1 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			11015	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	306.00	кв.м	16417	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Реконструкция тамбурных газовых	3 кв -л.	Реконструкция тамбурных газовых вво	3.00	шт.	520000	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
70	Октябрьский пр-т д.341/Б		4 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	12.00	шт.	126089.93	Подготовка жилого фонда к отопительному сез	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического огражден	2.50	п.м	1369	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт лестничных клеток	4 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.					Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
71	Октябрьский пр-т д.365		4 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	20.00	шт.	150751.45	Подготовка жилого фонда к отопительному сез	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС	524.40	п.м	759575.37	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
72	Октябрьский пр-т д.373		3 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			12044	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Утепление трубопроводов			18901	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
73	Октябрьский пр-т д.373/А	Ремонт фасадов	3 кв -л.					Проведены работы по техническому обслуживанию	
		Электромонтажные работы	3 кв -л.					Проведены работы по техническому обслуживанию	
74	Октябрьский пр-т д.373/Б	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС	4 кв -л.					Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
75	Октябрьский пр-т д.373/Б		2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	127.80	кв.м	83761	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.					Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
		Ремонт лестничных клеток							
		Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС	3 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н	306.80	п.м	436401.76	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			3,4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	64.34	кв.м	53091	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
76	Октябрьский пр-т д.373/В		4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	17.00	кв.м	14158.33	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н	275.20	п.м	394542.64	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
		Ремонт лестничных клеток	4 кв -л.						
77	Октябрьский пр-т д.373/Г		3 кв -л.	Изг.металлических дверей в подъезды	2.00	шт.	37773	Подготовка жилого фонда к отопительному сез	Нет
			2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	134.10	кв.м	90840	По результатам весеннего осмотра	Нет
77	Октябрьский пр-т д.373/Г		4 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.					Выполнено частично по техническому обслуживанию	
		Ремонт лестничных клеток							

			2 кв -л.	Ремонт приямков			4686	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люк	2.00	шт.	25739.36	По результатам дополнительных осмотров	Нет
		Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС	4 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н	331.60	п.м	451091.29	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	19.35	кв.м	38097.53	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
78	Октябрьский пр-т д.373/8		2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	17.10	кв.м	16310	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Замена дверных блоков			8620	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
		Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС	3 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н	586.10	п.м	807955.45	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
79	Октябрьский пр-т д.373/4	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС	2 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н	499.80	п.м	778039.71	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			35722	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			3 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	14911.53	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
80	Октябрьский пр-т д.373/Б								
81	Октябрьский пр-т д.375/1		1 кв -л.	Ремонт лестничных клеток			115554	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	92.50	п.м	50643	По результатам весеннего осмотра	Нет
82	Октябрьский пр-т д.375/1	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС	1 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н	230.80	п.м	271361.88	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
83	Октябрьский пр-т д.375/1	Ремонт лестничных клеток	1 кв-л	Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.	Ремонт лестничных клеток		77959	Выполнено	Нет
		Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС	1 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н	219.30	п.м	252657.78	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			4182.84	По результатам весеннего осмотра	Нет
84	Октябрьский пр-т д.375/2А		2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			3953.47	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			4 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			4182.84	По результатам весеннего осмотра	Нет
85	Октябрьский пр-т д.375/3		2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			8373.68	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Ремонт отмостки	67.50	кв.м	24226.5	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			4182.84	По результатам весеннего осмотра	Нет
86	Октябрьский пр-т д.375/4		2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			2415.5	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			4 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			4182.84	По результатам весеннего осмотра	Нет
87	Октябрьский пр-т д.375/5		4 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			4182.84	По результатам весеннего осмотра	Нет
88	Октябрьский пр-т д.375/6		3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	33.00	п.м	17792.34	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт балконов	2 кв -л.					Комплекс работ при ремонте фасада.	
		Ремонт фасадов	3 кв -л.	Ремонт фасадов	1157.90	кв.м	1111719.97	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	13.50	п.м	17783.28	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			4182.84	По результатам весеннего осмотра	Нет
89	Октябрьский пр-т д.375/7		3 кв -л.	Ремонт фасадов	858.50	кв.м	475803	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			4182.84	По результатам весеннего осмотра	Нет

90	Октябрьский пр-т д.375/8	4 кв -л.	Ремонт фасадов	486.50	кв.м	475925.49	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания	
		4 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			4182.84	По результатам весеннего осмотра	Нет	
91	Октябрьский пр-т д.375/9	4 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			4182.84	По результатам весеннего осмотра	Нет	
92	Октябрьский пр-т д.375/8	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС	1 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н	884.60	п.м	1091913.04	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	12043.14	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
93	Октябрьский пр-т д.375/Б		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	10.00	п.м	5475	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Реконструкция тамбурных газовых	2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	6.00	п.м	3285	По результатам весеннего осмотра	Нет
94	Октябрьский пр-т д.375/В		3 кв -л.	Реконструкция тамбурных газовых вво	2.00	шт.	420000	Выполнено	Нет
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	2.50	п.м	1369	По результатам весеннего осмотра	Нет
95	Октябрьский пр-т д.403/3		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			10782	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Замена дверных блоков			8620	Подготовка жилого фонда к отопительному сез	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Ремонт прямков			4686	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	132.80	кв.м	26140	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Замена н.р.,ст-в,покв.разв.ХВС,ГВС(4 кв -л.	Замена н.р.,ст-в,покв.разв.ХВС,ГВС(п-н	504.80	п.м	775024.52	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
96	Октябрьский пр-т д.403/4		1 кв -л.	Электромонтажные работы			127520.25	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			1,4 кв -л.	Утепление трубопроводов			106479	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	101.60	кв.м	19999	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Замена н.р.,ст-в,покв.разв.ХВС,ГВС(3 кв -л.	Замена н.р.,ст-в,покв.разв.ХВС,ГВС(п-н	531.20	п.м	687552.27	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	17.00	кв.м	14158.32	По результатам весеннего осмотра	Нет
97	Октябрьский пр-т д.403/5	4 кв -л.	Изг.металлических дверей в подъезды	1.00	шт.	17682.23	По результатам весеннего осмотра	Нет	
98	Октябрьский пр-т д.403/7		2 кв -л.	Замена оконных блоков	40.00	шт.	310067.25	Комплекс работ при ремонте лестничных клет	Снижение тепловых потерь здания
		3 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.		Ремонт лестничных клеток			288989	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Электромонтажные работы			55725.99	Комплекс работ при ремонте лестничных клет	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Р-т мягкой кровли покрытий козырько	8.40	кв.м	8133.52	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт оконных откосов			40528	По результатам весеннего осмотра	Нет
		4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	23.10	кв.м	45510.87	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов	

99	Октябрьский пр-т д.403/8		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического огражден	26.50	п.м	14509	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	25224.25	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
100	Октябрьский пр-т д.405		1 кв -л.	Эл.измерения			250048.03	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Электромонтажные работы			162978.87	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
101	Октябрьский пр-т д.405/2		1 кв -л.	Эл.измерения			250048.03	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	20260.14	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
102	Октябрьский пр-т д.407		1 кв -л.	Эл.измерения			227187.94	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
103	Октябрьский пр-т д.409		1 кв -л.	Эл.измерения			227187.94	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Ремонт фасадов	1582.60	кв.м	1629309.14	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
104	Хлебозаводская д.3/1	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС	2 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н	425.60	п.м	603157.45	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
		Ремонт балконов	2 кв -л.					Выполнено частично по техническому обслуживанию	
			3 кв -л.	Электромонтажные работы			91951.86	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Ремонт лестничных клеток	3 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.	Ремонт лестничных клеток			326781.11	Выполнено	Нет
			4 кв -л.	Утепление трубопроводов			43817	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
105	Хлебозаводская д.4		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического огражден	2.50	п.м	1369	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	23.10	кв.м	45446.65	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
106	Хлебозаводская д.6		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического огражден	7.50	кв.м	4106	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2,3 кв -л.	Ремонт к/площадок	2.00	шт.	35006.41	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			4 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	33.00	кв.м	21337.5	По результатам весеннего осмотра	Нет
107	Хлебозаводской пр-д д.10		4 кв -л.	Ремонт отмостки	180.00	кв.м	34763	По результатам весеннего осмотра	Нет

		Ремонт лестничных клеток	4 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.					Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
			4 кв -л.	Частичный ремонт фасада	114.00	кв.м	347287.95	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
108	лебозаводской пр-д д.11								
109	лебозаводской пр-д д.3/1		1 кв -л.	Частичный ремонт лестничных клеток			8285	По причине вандажных действий	Нет
110	лебозаводской пр-д д.3/2								
111	Клебозаводской пр-д д.5		2 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	131.00	кв.м	85134.42	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	98.90	кв.м	45703	По результатам весеннего осмотра	Нет
112	лебозаводской пр-д д.6/	Устро-во кровли из гофролиста	3 кв -л.					Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
		Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС	2 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н	807.00	п.м	1065336.56	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
		Ремонт лестничных клеток	2-3 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.	Ремонт лестничных клеток			294429	Выполнено	Нет
			2 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			26604	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			4 кв -л.	Изг.металлических дверей в подъезды	3.00	шт.	66338.87	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
113	Клебозаводской пр-д д.7		2 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	132.00	кв.м	85134.41	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	2.70	кв.м	12309	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	56257.29	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	17.00	кв.м	14158.32	По результатам весеннего осмотра	Нет
114	лебозаводской пр-д д.7/А		3 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люк	2.00	шт.	17716.2	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Р-т мягкой кровли покрытий козырько	10.40	кв.м	13514.35	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
115	Клебозаводской пр-д д.8								
116	Клебозаводской пр-д д.9		2 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	132.00	кв.м	85134.42	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	2.70	кв.м	12309	По результатам весеннего осмотра	Нет
117	лебозаводской пр-д д.9/А								
118	Клебозаводской туп. д.3								
119	Клебозаводской туп. д.5		4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	20.10	кв.м	39567.34	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
120	Клебозаводской туп. д.7		4 кв -л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	21.90	кв.м	43081.35	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
121	лебозаводской туп. д.7/А		3 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люк	2.00	шт.	17716.2	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Р-т мягкой кровли покрытий козырько	10.40	кв.м	13514.35	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
122	Электрификации д.1								
123	Электрификации д.11		3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			2658	По результатам весеннего осмотра	Нет

			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического огражден	31.00	п.м	16972	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Эл.измерения			251160.25	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
124	Электрификации д.12		2 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			3990.6	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического огражден	30.50	п.м	16699	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3,4 кв -л.	Ремонт козырьков			16841.08	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Утепление трубопроводов			59558	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	13.00	п.м	3824.57	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Эл.измерения			251160.25	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
125	Электрификации д.13		3 кв -л.	Частичный ремонт лестничных клеток			93282	По причине вандажных действий	Нет
			3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			2658	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	23.40	кв.м	38745.36	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
126	Электрификации д.15		3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			2658	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	3.20	п.м	941.42	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
127	Электрификации д.16		3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			2895	По результатам весеннего осмотра	Нет
128	Электрификации д.18		3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического огражден	226.50	п.м	117119.49	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			2895	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	18.90	кв.м	31270.86	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
129	Электрификации д.19		3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического огражден	74.50	п.м	39486	По результатам весеннего осмотра	Нет
		4 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.						Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
		Косметический ремонт л/клеток	3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			2896	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Электромонтажные работы			40454.87	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	23.00	кв.м	37717.15	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
130	Электрификации д.2/А								
131	Электрификации д.21		4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	19.80	кв.м	32779.3	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
132	Электрификации д.22	Замена н.розлива ХВС,ГВС (п-н)	1 кв -л.	Замена н.розлива ХВС,ГВС (п-н)	262.00	п.м	410911.32	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Замена транзита ХВС (п-н)	57.00	п.м	128120.33	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов

			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли				По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
133	Электрификации д.23		4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	19.20	кв.м	31751.1	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
134	Электрификации д.23/А		4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	20.40	кв.м	33739.78	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
135	Электрификации д.24								
136	Электрификации д.24/А	Частичный ремонт лестничных клеток	1 кв -л.	Частичный ремонт лестничных клеток			98235	Выполнено	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	45.60	кв.м	75434.31	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
137	Электрификации д.25								
138	Электрификации д.27		3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	31.00	п.м	16972	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	22.20	кв.м	36756.65	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
139	Электрификации д.29		3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	34.00	п.м	18615	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	20.40	кв.м	33739.78	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
140	Электрификации д.29/А		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	4.00	п.м	2190	По результатам весеннего осмотра	Нет
141	Электрификации д.31		3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	29.50	п.м	16151	По результатам весеннего осмотра	Нет
142	Электрификации д.33		3 кв -л.	Ремонт балконов	1.00	шт.	9502.74	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	51.80	п.м	15188.41	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	24.90	кв.м	49028.36	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
143	Электрификации д.35		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	2.50	п.м	1366.77	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	51.60	кв.м	101570.82	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
144	Электрификации д.38		2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	12043.14	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	4.00	п.м	2190	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Замена дверных блоков			17240.14	Комплекс работ при подготовке к ремонту лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
		Ремонт лестничных клеток	3 кв-л	Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.				Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
			4 кв -л.	Электромонтажные работы			512296.43	Комплекс работ при подготовке к ремонту лестничных клеток	Применение современного энергосберегающего оборудования
			4 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	20.00	шт.	192577.78	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания

145	Электрификации д.42									
146	Электрификации д.44		3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического огражден	42.50	п.м	23268	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			4 кв -л.	Замена оконных блоков	2.00	шт.	19004.36	Подготовка жилого фонда к отопительному сез	Снижение тепловых потерь здания	
147	Электрификации д.5									
148	Электрификации д.6									
149	Электрификации д.6/А	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС	3 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н	597.00	п.м	874350.37	Выполнено	Применение современных технологий и материалов	
			3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	250.00	кв.м	161647.63	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			Устро-во кровли из гофролиста	3 кв -л.					Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
				4 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			39998	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			Ремонт лестничных клеток	4 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.	Ремонт лестничных клеток			215805	Выполнено	Нет
			Устро-во кровли из гофролиста	3 кв -л.						
				4 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			39998	По результатам дополнительных осмотров	
			Ремонт лестничных клеток	3 кв-л. Периодичность по результата осмотра, но не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			215805	Выполнено	
1	ЖЭУ № 5 Космонавтов д.10	Замена оконных блоков	3 кв -л.	Замена дверных блоков			29242	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания	
			4 кв -л.	Замена оконных блоков	21.00	шт.	146132.3	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания	
			4 кв-л. Периодичность по результата осмотра, но не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			203649.79	Выполнено	Нет	
2	Космонавтов д.11		2 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	3.00	шт.	7332.89	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания	
			3,4 кв -л.	Ремонт отмстки	75.50	кв.м	27708	По результатам весеннего осмотра	Нет	
3	Космонавтов д.12		3 кв -л.	Ремонт крылец			5776	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			4 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	37064.65	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов	
4	Космонавтов д.13		2 кв -л.	Замена н/розлива ХВС (п-н)	34.00	п.м	47634	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов	
			2 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			8517	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			3 кв -л.	Ремонт крылец			2888	По результатам весеннего осмотра	Нет	
5	Космонавтов д.14		2 кв -л.	Ремонт слуховых окон			20000	По результатам дополнительных осмотров	Нет	
			2 кв -л.	Утепление трубопроводов			43217	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь	
			2 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			8517	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			3 кв -л.	Ремонт крылец			5771	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			4 кв -л.	Уст-во кровли из гофролиста	1186.50	кв.м	1833231.18	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов	

6	Космонавтов д.19		2 кв -л.	Замена оконных блоков	30.00	шт.	262278.19	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	171.30	кв.м	86526.08	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Ремонт крылец			4411	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	522.70	п.м	153131.17	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
7	Космонавтов д.21								
8	Космонавтов д.22		2 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	4.00	шт.	51986	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
		Ремонт лестничных клеток	4 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще, чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
		Замена оконных блоков	4 кв -л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
		Электромонтажные работы	3 кв -л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
		Частич.ремонт мягкой кровли	2 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	174.60	кв.м	88192.96	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	230.74	кв.м	71779	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	38.00	п.м	14652.38	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
9	Космонавтов д.23		2 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	2.00	шт.	24844	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			2,4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	112.50	кв.м	43490.36	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3,4 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	522.60	кв.м	337943.06	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	341.60	п.м	100498.03	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	65.00	п.м	35586.85	По результатам весеннего осмотра	Нет
			1 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	1.00	шт.	6566.66	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
10	Космонавтов д.24		2 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	210.10	кв.м	106124.53	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	131.30	кв.м	59517	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт отмостки	11.00	кв.м	4246	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	54.10	кв.м	27326.72	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
11	Космонавтов д.25		3 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	515.00	п.м	222021.06	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	125.00	п.м.	68436.25	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	2.00	шт.	7117	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
12	Космонавтов д.26		2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	222.30	кв.м	71566	По результатам весеннего осмотра	Нет

		Ремонт лестничных клеток	3 кв.-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще, чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 г. По результатам общего осмотра здания	
		Замена оконных блоков	2 кв.-л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
		Электромонтажные работы	2 кв.-л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
			3 кв.-л.	Герметизация стыков наружных стен	413.10	п.м.	133826.78	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
		Замена нижн.розлива ЦО(п-н)	4 кв.-л.	Замена нижн.розлива ЦО(п-н)	541.80	п.м.	1586735.47	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
		Частич.ремонт мягкой кровли	4 кв.-л.	Частич.ремонт мягкой кровли	498.20	кв.м	230189.51	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
13	Космонавтов д.27		3 кв.-л.	Ремонт отмостки	44.50	кв.м	21429	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв.-л.	Эл.измерения			252698.79	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв.-л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	85.20	кв.м	55072.1	По результатам весеннего осмотра	Нет
14	Космонавтов д.28		2 кв.-л.	Частич.ремонт мягкой кровли	80.60	кв.м	40712.21	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв.-л.	Замена оконных блоков	20.00	шт.	187461.18	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
15	Космонавтов д.29		3 кв.-л.	Ремонт отмостки	45.50	кв.м	21429	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв.-л.	Эл.измерения			252698.79	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв.-л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	163.60	кв.м	105817.07	По результатам весеннего осмотра	Нет
16	Космонавтов д.30		2 кв.-л.	Частич.ремонт мягкой кровли	174.90	кв.м	88344.51	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
17	Космонавтов д.32								
18	Космонавтов д.34		2 кв.-л.	Частич.ремонт мягкой кровли	17.70	кв.м	8940.54	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв.-л.	Эл.измерения			248634.98	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
19	Космонавтов д.34/А		1 кв.-л.	Электромонтажные работы			600498.59	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв.-л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	17.50	п.м	8568	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв.-л.	Ремонт отмостки	4.00	кв.м	906	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв.-л.	Ремонт покрытия конт.площадки	6.25	кв.м	2280	По результатам весеннего осмотра	Нет

			4 кв -л.	Эл.измерения	0.00		254322.1	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	945.70	п.м	294791.94	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
20	Космонавтов д.36		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			27649	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Замена оконных блоков	14.00	шт.	8228.05	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	7.50	п.м	3672	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			2206	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Эл.измерения			347574.3	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			4 кв -л.	Замена дверных блоков			8134	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
21	Космонавтов д.38		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			27649	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Замена оконных блоков	1.00	шт.	8228	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Эл.измерения			338646.93	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
22	Космонавтов д.40	Замена н.р.,ст-в,покв.разв. ХВС,ГВС(п-н)	2 кв -л.	Замена н.р.,ст-в,покв.разв. ХВС,ГВС(п-н)	816.80	п.м	1099008.33	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	9.00	шт.	73593.87	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Электромонтажные работы			329343.58	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Применение современного энергосберегающего оборудования
		3 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще, чем 1 раз в 5 лет		Ремонт лестничных клеток			278896.93	По результатам весеннего осмотра	Нет
23	Космонавтов д.42		2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	14911.53	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			2 кв -л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
24	Космонавтов д.44		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	60.50	п.м	29622	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Замена н.р.,ст-в,покв.разв. ХВС,ГВС(п-н)	1058.00	п.м	1485189.18	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			164232.34	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
25	Космонавтов д.46		2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	14911.53	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов

			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	15.00	п.м	7344	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Электромонтажные работы			439849.2	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
26	Космонавтов д.48	Замена н.р.,ст-в,покв.разв. ХВС,ГВС(п-н)	2 кв -л.					Переход на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
27	Космонавтов д.50		4 кв -л.	Ремонт отмостки	11.00	кв.м	4345.5	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт крылец			3559	По результатам весеннего осмотра	Нет
28	Космонавтов д.52								
29	Котельническая д.15/А	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н)	1 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	360.40	п.м	423963.06	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
		Ремонт балконов	3 кв -л.					Выполнено. Комплекс работ при ремонте фасада	
			2 кв -л.	Электромонтажные работы			221213.42	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Восстановление освещения в подвале			120918.4	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	359.00	кв.м	232126.02	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт фасадов	4 кв -л.	Ремонт фасадов	658.50	кв.м	579654.64	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
30	Мира д.1		1 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			25988	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	222.30	кв.м	68616	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			2206	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	75.00	п.м	36722	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	4 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	1258.30	п.м	1657430.76	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			66474	По результатам дополнительных осмотров	Нет
31	Мира д.1/А		3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	261.40	кв.м	75951	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Электромонтажные работы	2 кв -л.					Переход на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
			3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			8984	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Замена дверных блоков			32067	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	20.00	шт.	122453.51	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	65.00	п.м	31825	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт лестничных клеток	4 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			342308.77	Выполнено	Нет

32	Мира д.11		1 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			24131	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	2 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	945.00	п.м	1407925.58	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ	945.00	п.м		Выполнено	Нет
		Ремонт лестничных клеток	3 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще, чем 1 раз в 5 лет					Переход на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
			3 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	32.00	шт.	201040.76	Выполнено. При подготовке к ремонту лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Ремонт отмостки	61.00	кв.м	23570	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт крылец			2531	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт фасадов	4 кв -л.	Ремонт фасадов	2007.80	кв.м	1275257.17	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
							Применение современного энергосберегающего оборудования		
	Электромонтажные работы	4 кв -л.	Электромонтажные работы			76201.63	Выполнено		
33	Мира д.11/А		1 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			27244	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Замена дверных блоков			24853.82	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
34	Мира д.19		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	20.00	п.м	9792	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт мягких кровель	3 кв -л.					Произведен частичный ремонт по техническому обслуживанию	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Замена радиомачт	3.00	шт.	15949.56	По результатам технического осмотра	Нет
			4 кв -л.	Устройство поручней			1283.44	По результатам дополнительных осмотров	Нет
35	Мира д.2		3 кв -л.	Ремонт крылец			2888	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	72503.12	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
36	Мира д.3		1 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			38565	По результатам дополнительных осмотров	Нет
		Ремонт лестничных клеток	3 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще, чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 г.Проведены подготовительные работы, малярные работы перенесены на 2012 год.	
		Замена оконных блоков	1 кв -л.	Замена оконных блоков	17.00	шт.	184714.14	Выполнено. При подготовке к ремонту лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
			1 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	2.00	шт.	12312.5	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Замена радиомачт	2.00	шт.		По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			5776	По результатам весеннего осмотра	Нет
									Применение современных конструктивных элементов
		3 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	85906.22	По результатам весеннего осмотра		

			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	92.50	п.м	45290	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Электромонтажные работы			488425.1	Комплекс работ при подготовке к ремонту лестничных клеток	Применение современного энергосберегающего оборудования
			4 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	297.80	кв.м	103544	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Замена дверных блоков			32533.49	Комплекс работ при подготовке к ремонту лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
37	Мира д.4		1 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			27677	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	2.50	п.м	1224	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	107.00	кв.м	69185.16	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	369.70	кв.м	537222.46	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
38	Мира д.5		2 кв -л.	Замена радиомачт	2.00	шт.	10633.04	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			2888	По результатам весеннего осмотра	Нет
39	Мира д.6		1 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			36785	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Замена оконных блоков	9.00	шт.	107686.45	Выполнено. В комплексе при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
		Электромонтажные работы	1 кв -л.					Выполнено. В комплексе при ремонте лестничных клеток	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	2.00	шт.	18660	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	10.00	п.м	4896	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт лестничных клеток	3 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			131872	Выполнено	Нет
			3 кв -л.	Замена дверных блоков			28445	Выполнено. В комплексе при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
40	Мира д.7/А		1 кв -л.	Общестроительные работы			306026.59	По причине вандальных действий	Нет
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	29.00	п.м	14199	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт отмостки	103.48	кв.м	23593.44	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	19260.48	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
41	Мира д.8		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	14.00	п.м	6855	По результатам весеннего осмотра	Нет
42	Мира д.9								
43	Молодежная д.10	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	1 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	638.30	п.м	940481.28	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			1 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			37589	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			9658.25	По результатам весеннего осмотра	Нет

44	Молодежная д.12	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	1 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	603.20	п.м	867132.75	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			1 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			315550	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			9658.25	По результатам весеннего осмотра	Нет
45	Молодежная д.14		3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			9658.25	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт отмостки	11.00	кв.м	4345.5	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт крылец	11.00	кв.м	7119	По результатам весеннего осмотра	Нет
46	Молодежная д.4		2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	2.50	п.м	1224	По результатам весеннего осмотра	Нет
47	Молодежная д.6		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			19872	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	2.50	п.м	1224	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Замена радиомачт	3.00	шт.	15949.56	По результатам технического осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	36507.35	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
48	Молодежная д.8		4 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	36909.74	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
49	Октябрьский пр-т д.250		2 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	214.40	кв.м	89379.68	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	92.50	п.м	45290	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт крылец			5062	По результатам весеннего осмотра	Нет
50	Октябрьский пр-т д.250/А		3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			8924	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	337.30	кв.м	242841.17	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	35.00	п.м	17136.1	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	1227.20	п.м	1719956.97	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Замена канализации в подвале (п-н)	100.00	п.м	142151.18	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	1239.70	п.м	1755831.26	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
51	Октябрьский пр-т д.266		2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	239.96	кв.м	85017	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	216.50	п.м	104781.2	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Р-т кровли над входом в подвал			11496.18	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	45.00	п.м	22033	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	1239.70	п.м	1755831.26	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
52	Октябрьский пр-т д.290	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	4 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	1239.70	п.м	1755831.26	Выполнено	Применение современных технологий и материалов

			4 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	249.90	кв.м	94235	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт крылец			2531	По результатам весеннего осмотра	Нет
53	Октябрьский пр-т д.292		2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	9.50	п.м	4651	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	4.00	кв.м	1486.5	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	51240.8	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
54	Октябрьский пр-т д.294		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	65.00	п.м	31825	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			6945	По результатам весеннего осмотра	Нет
55	Октябрьский пр-т д.294/2		2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	2.50	п.м	1224	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			1857	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			2206	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	61.50	кв.м	73994	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	4 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н)	862.10	п.м	1149065.61	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
56	Октябрьский пр-т д.296		3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	141.60	кв.м	91592.08	По результатам весеннего осмотра	Нет
57	Октябрьский пр-т д.298		3 кв -л.	Ремонт крылец			8664	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	4.00	кв.м	1486.5	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	69322.12	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
58	Октябрьский пр-т д.300		1 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	1.00	шт.	13680.55	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	2.50	п.м	1224	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			2888	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	4 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	1396.30	п.м	2112547.09	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			84150	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			4 кв -л.	Ремонт слуховых окон			12039	По результатам дополнительных осмотров	Нет
59	Октябрьский пр-т д.304		1 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	1.00	шт.	8755.55	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Ремонт слуховых окон			12039	По результатам дополнительных осмотров	Нет
60	Октябрьский пр-т д.306		2 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			31690	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
61	Октябрьский пр-т д.346/К		2 кв -л.	Замена радиомачт	3.00	шт.	15949.56	По результатам технического осмотра	Нет
62	Октябрьский пр-т д.346/Л								
63	Октябрьский пр-т д.346/М								

64	Октябрьский пр-т д.350/В		1 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			42600	По результатам дополнительных осмотров	Нет	
		Ремонт лестничных клеток	2 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще, чем 1 раз в 5 лет						Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	5.00	п.м	2448	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	158.60	кв.м	40055	По результатам весеннего осмотра	Нет	
65	Октябрьский пр-т д.352/Б		1 кв -л.	Ремонт слуховых окон			17965.5	По результатам дополнительных осмотров	Нет	
			2 кв -л.	Ремонт отмостки	60.00	кв.м	13680	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	160.30	кв.м	42263	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	8.50	кв.м	5496.44	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			4 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	38480.5	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов	
			4 кв -л.	Частичный ремонт фасада	12.90	кв.м	35108.37	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания	
66	Октябрьский пр-т д.352/Н		2 кв -л.	Монтаж покрытия козырька из гофролиста	5.40	кв.м	3679.15	По результатам весеннего осмотра	Нет	
67	Октябрьский пр-т д.358		3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	65.70	кв.м	42507.16	По результатам весеннего осмотра	Нет	
68	Октябрьский пр-т д.362		2 кв -л.	Замена радиомачт	2.00	шт.	10633.04	По результатам технического осмотра	Нет	
			4 кв -л.	Замена ст-в,вн.кварт.р-ки ХВС, ГВС (п-н)	591.00	п.м	705288.34	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов	
69	Октябрьский пр-т д.364	Утепление наружной стены	1 кв -л.	Утепление наружной стены	239.00	кв.м	427832.35	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания	
			3 кв -л.	Замена ст-в,вн.кварт.р-ки ХВС, ГВС (п-н)	736.00	п.м	1124965.76	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов	
			3 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	1.00	шт.	8888	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания	
70	Октябрьский пр-т д.380/Д		1 кв -л.	Ремонт оконных откосов			23203	По результатам дополнительных осмотров	Нет	
			1 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			8365.68	По результатам весеннего осмотра	Нет	
		Электромонтажные работы	1 кв -л.	Электромонтажные работы			186366.54	Выполнено	Применение современного энергосберегающего оборудования	
			2 кв -л.	Ремонт слуховых окон			38585	По результатам дополнительных осмотров	Нет	
			2 кв -л.	Утепление трубопроводов			16363	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь	
			2 кв -л.	Монтаж покрытия козырька из гофролиста	6.40	кв.м	4360.42	По результатам весеннего осмотра	Нет	
		Ремонт лестничных клеток	2 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			427651.29	Выполнено	Нет	
			2 кв -л.	Замена радиомачт	2.00	шт.	10633.04	По результатам технического осмотра	Нет	

		Реконструкция тамбурных газовых вводов	3 кв -л.	Реконструкция тамбурных газовых вводов	3.00	шт.	520000	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	394.70	кв.м	175531.37	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
71	Октябрьский пр-т д.380/Е	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	2 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	1894.00	п.м	1214031.91	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	5.00	п.м	2448	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Замена радиомачт	2.00	шт.	10633.04	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			7818	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	328.00	кв.м	110675	По результатам весеннего осмотра	Нет
72	Октябрьский пр-т д.380/Ж		1 кв -л.	Установка приборов учета ХВС			25381	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			1 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			4182.84	По результатам весеннего осмотра	Нет
			1 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			14270	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			1 кв -л.	Ремонт слуховых окон			17965.5	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			1,2 кв -л.	Утепление трубопроводов			113168	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	12043.14	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			2 кв -л.	Монтаж покрытия козырька из гофролиста	3.20	кв.м	2180.24	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Замена радиомачт	2.00	шт.	10633.04	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			12522	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	8.50	кв.м	5495.61	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	394.20	кв.м	175308.98	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
73	Октябрьский пр-т д.380/П	Ремонт лестничных клеток	1 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			179338	Выполнено	Нет
			2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	134.50	кв.м	68135	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Замена дверных блоков			16572	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	12.50	п.м	6120	По результатам весеннего осмотра	Нет
		4 кв -л.	Ремонт крылец			5062	По результатам весеннего осмотра	Нет	
74	Октябрьский пр-т д.380/Р		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	17.50	п.м	8568	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт лестничных клеток	1 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще, чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	

		Замена оконных блоков					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток		
		Электромонтажные работы					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток		
			4 кв -л.	Замена дверных блоков			24402	Выполнено. При подготовке к ремонту лестничных клеток.	Снижение тепловых потерь здания
75	Октябрьский пр-т д.380/С		2 кв -л.	Утепление трубопроводов			23055	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	2.50	п.м	1224	При подготовке к отопительному сезону	Нет
			3 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	1.00	шт.	7221	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	186.10	кв.м	72692	По результатам весеннего осмотра	Нет
76	Октябрьский пр-т д.380/Т		1,3 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	3.00	шт.	14483.99	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			1 кв -л.	Утепление трубопроводов			14076	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Ремонт отмостки	56.00	кв.м	21727	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт крылец			7598	По результатам весеннего осмотра	Нет
77	Октябрьский пр-т д.384		2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	2.50	п.м	1224	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Реконструкция тамбурных газовых вводов	3 кв -л.	Реконструкция тамбурных газовых вводов	4.00	шт.	600000	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
78	Октябрьский пр-т д.384/2		2 кв -л.	Замена дверных блоков			8286	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
79	Октябрьский пр-т д.384/3		2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	2.50	п.м	1224	По результатам весеннего осмотра	Нет
80	Октябрьский пр-т д.386		3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	210.60	кв.м	71806	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Реконструкция тамбурных газовых вводов	3 кв -л.	Реконструкция тамбурных газовых вводов	4.00	шт.	600000	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
81	Октябрьский пр-т д.388		2 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	3.00	шт.	31520	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			2,3 кв-л.	Замена дверных блоков			38991	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	2.50	п.м	1224	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	140.30	кв.м	38461	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт лестничных клеток	3 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			245776	Выполнено	Нет
		Электромонтажные работы	3 кв -л.					Выполнено. В комплексе при ремонте лестничных клеток	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Реконструкция тамбурных газовых вводов	3 кв -л.	Реконструкция тамбурных газовых вводов	4.00	шт.	600000	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
82	Строителей д.11		1 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	736.60	п.м	908954.82	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			1 кв -л.	Утепление трубопроводов			24840	Подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания

			2 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			34315	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	7.50	п.м	3672	По результатам весеннего осмотра	Нет
83	Строителей д.13		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			57518	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			4 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще, чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
			Ремонт лестничных клеток					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
			Замена оконных блоков	4 кв -л.				Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
			Электромонтажные работы	4 кв -л.				Выполнено. При подготовке к ремонту лестничных клеток.	Снижение тепловых потерь здания
84	Строителей д.15		2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	2.50	п.м	1224	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			5776	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	257.63	кв.м	95572	По результатам весеннего осмотра	Нет
85	Строителей д.2/1		2,4 кв-л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	218.50	п.м	118802	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт отмстки	12.52	кв.м	2854.56	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	79.00	кв.м	51080.62	По результатам весеннего осмотра	Нет
86	Строителей д.2/2		3 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	9194.42	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			1 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			25170	По результатам дополнительных осмотров	Нет
87	Строителей д.2/3		4 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	182.50	п.м	99916.93	По результатам весеннего осмотра	Нет
		88	Строителей д.4/А						
89	Строителей д.4/Б		2 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	9.80	кв.м	4950.11	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	46.40	п.м	17891.34	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Замена дверных блоков			16572	Выполнено. Комплекс работ при ремонте лестничных клетках.	Снижение тепловых потерь здания
89	Строителей д.6		2 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	7.60	кв.м	3838.85	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Устройство цементной стяжки в тамбуре			4559	Выполнено	Нет
			2 кв -л.	Замена оконных блоков	40.00	шт.	425766.55	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
			2,4 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	58.00	п.м	30578	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Монтаж металлоконструкций			3297.32	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			3 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			587503.97	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт полов из плитки			123808.43	Выполнено. Комплекс работ при ремонте лестничных клетках.	Нет

			3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			9658.25	По результатам весеннего осмотра	Нет
90	Строителей д.8/9		4 кв -л.	Устройство зонтов и флюгарок			6225.14	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Замена радиомачт	4.00	шт.	21266.08	По результатам технического осмотра	Нет
91	Строителей д.9		4 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	25892.49	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			1 кв -л.	Утепление трубопроводов			19872	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
92	Южная д.1		1 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	2.00	шт.	18901.69	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Уст-во кровли из гофролиста	902.70	кв.м	1324220.39	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт карнизного пояса	6.00	кв.м	1579.81	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
93	Южная д.10		2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	10.00	п.м	4896	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Замена транзита ХВС,ГВС (п-н)	85.00	п.м	143291.48	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
94	Южная д.11		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			27650	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	7.50	п.м	3672	По результатам весеннего осмотра	Нет
95	Южная д.12		1 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	1.00	шт.	9795.27	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Общестроительные работы			34178.8	По причине вандажных действий	Нет
			2,4кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			14319.41	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	62.50	п.м	30601	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	35.10	п.м	13425.12	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
96	Южная д.13		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	39.00	п.м	19096	По результатам весеннего осмотра	Нет
97	Южная д.14	Ремонт ограждений балконов и лоджий	2 кв -л.	Ремонт ограждений балконов и лоджий			1208485.2	Выполнено	Нет
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	35.00	п.м	17137	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт отмстки	11.00	кв.м	4246	По результатам весеннего осмотра	Нет
98	Южная д.15		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			57518	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
99	Южная д.16	Ремонт ограждений балконов и лоджий	1,2 кв -л.	Ремонт ограждений балконов и лоджий			1194943.76	Выполнено	Нет
			2 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			36011.35	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	1.00	шт.	16108.89	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
100	Южная д.17		1 кв -л.	Частичный ремонт лестничных клеток			14913	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	4.00	п.м	1959	По причине вандажных действий	Нет

101	Южная д.17/А		2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	12043.14	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	2.50	п.м	1224	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	15.00	п.м	7344	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв -л.	Замена дверных блоков			31236	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
102	Южная д.18		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	30.00	п.м	14689	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	57.40	п.м	21954.47	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
103	Южная д.19		1 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			59800	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			1 кв -л.	Плотницкие работы			2796	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	12043.14	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			2 кв -л.	Замена транзита ХВС (п-н)	46.50	п.м	107794	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	18.00	п.м.	8813	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт днищ мусоропроводов			22767.84	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	174.40	кв.м	67776	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	138.00	кв.м	89229.5	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Устройство детских городков	1.00	шт.	243245.2	По заявкам проживающих	Применение современных конструкций и материалов
			4 кв -л.	Замена дверных блоков			26035.05	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
104	Южная д.2		1 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	5.00	шт.	46339.3	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Ремонт карнизного пояса	9.00	кв.м	2328.39	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
105	Южная д.21		1 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	1.00	шт.	10397.22	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
		Ремонт лестничных клеток	4 кв -л.					Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
		Замена оконных блоков	4 кв -л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
			3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	367.00	кв.м	237298.73	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Замена дверных блоков			26035	Выполнено. При подготовке к ремонту лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
106	Южная д.22		3 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			341857.02	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			4 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	25.00	кв.м	16164.75	По результатам весеннего осмотра	Нет

107	Южная д.24	Замена оконных блоков на пластиковые	2 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	60.00	шт.	299155.1	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
		Электромонтажные работы	2 кв -л.	Электромонтажные работы			1165587.71	Выполнено	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Ремонт лестничных клеток	2 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще, чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			1576174.56	Выполнено	Нет
			2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	14911.53	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			3 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			365319.2	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	58.20	п.м	22369.84	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Замена дверных блоков			26035	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
108	Южная д.26		1 кв -л.	Установка приборов учета ХВС, ГВС			55649	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			1 кв -л.	Ремонт днищ мусоропроводов			34151.76	По результатам дополнительного осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			128420.53	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	27.00	п.м	13220.3	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	14.40	п.м	5507.74	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Замена дверных блоков			26035	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	53.00	кв.м	34269.29	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	27100.33	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
109	Южная д.28		1 кв -л.	Ремонт днищ мусоропроводов			22767.84	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3,4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	145.60	п.м	5606.97	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	134.50	п.м.	73756.97	По результатам весеннего осмотра	Нет
110	Южная д.3		4 кв -л.	Ремонт отмстки	4.00	кв.м	1544	По результатам весеннего осмотра	Нет
111	Южная д.5		2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	5.00	п.м	2448	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			8517	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Эл.измерения			268453.91	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Ремонт карнизного пояса	153.30	кв.м	81888.4	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Ремонт отмстки	67.50	кв.м	26432	По результатам весеннего осмотра	Нет

			4 кв -л.	Ремонт желобов и свесов	343.60	кв.м	720095.79	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Утепление трубопроводов			59390	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
112	Южная д.6		1 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	2.00	шт.	14227.77	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	17.50	п.м	8568	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Замена дверных блоков			51670.19	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
113	Южная д.7		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			33948	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			8517	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Эл.измерения			268453.91	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			4410	По результатам весеннего осмотра	Нет
114	Южная д.8		2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	10.00	п.м	4896	По результатам весеннего осмотра	Нет
ЖЭУ № 6									
1	50 лет Комсомола д.10		3 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	14911.53	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
2	50 лет Комсомола д.12		1 кв -л.	Эл.измерения			225171.89	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	52.50	п.м	25705	По результатам весеннего осмотра	Нет
3	50 лет Комсомола д.4	Замена н.розлива ХВС,ГВС (п-н)	2 кв -л.	Замена н.розлива ХВС,ГВС (п-н)	272.90	п.м	462581.27	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
		Ремонт мягких кровель	3 кв -л.	Ремонт мягких кровель	972.40	кв.м	630252.6	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
		Ремонт мягких кровли покрытий ко	2 кв -л.					Выполнено. Комплекс работ по ремонту мягких кровель	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	52.00	п.м	28470	По результатам весеннего осмотра	Нет
4	50 лет Комсомола д.8		1 кв -л.	Эл.измерения			225171.89	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	7.50	п.м	3672	По результатам весеннего осмотра	Нет
5	Воинов-Интернац. д.10		1 кв-л	Периодичность по результатам осмотра, но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.			158261	По результатам весеннего осмотра	Нет
			1 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	2.00	шт.	37254.62	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			1 кв -л.	Частичный ремонт лестничных клеток			5822	В результате вандальных действий	Нет

			2 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			134111.45	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
6	Воинов-Интернац. д.11			Ремонт антенн			187810.4	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Замена в/розлива ГВС (п-н)	2 кв -л.					Произведен частичный ремонт по техническому обслуживанию.	
		Ремонт лестничных клеток	2 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.					Перенос на 2012 г.По результату общего осмотра здания.	
		Электромонтажные работы	2 кв -л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток.	
			3 кв -л.	Общестроительные работы			4049	По причине вандажных действий	Нет
		Герметизация стыков наружных стен	4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	39.00	п.м	14994.53	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
7	Воинов-Интернац. д.12		2 кв -л.	Ремонт экранов			12857	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			3,4 кв -л.	Общестроительные работы			14780	По причине вандажных действий	Нет
			3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			3972	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	58.60	кв.м	15745.92	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
8	Воинов-Интернац. д.14		2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	7.50	п.м	3672	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт мягких кровель	3 кв -л.					Произведен частичный ремонт по техническому обслуживанию.	
		Ремонт лестничных клеток	4 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.					Произведен частичный ремонт по техническому обслуживанию.	Нет
		Ремонт крылец	3 кв -л.					Произведен частичный ремонт по техническому обслуживанию.	Нет
		Замена оконных блоков	3 кв -л.					Произведен частичный ремонт по техническому обслуживанию.	Нет
		Электромонтажные работы	3 кв -л.	Общестроительные работы			6057	По причине вандажных действий	Нет
			3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			3972	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	14.50	п.м	5574.89	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
9	Воинов-Интернац. д.15		1 кв -л.	Ремонт антенн			187810.4	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Ремонт мягких кровель	2 кв -л.					Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию.Частично перенос на 2012 г.По результату общего осмотра здания.	
		Ремонт лестничных клеток	3 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.					Проведены подготовительные работы.Переход на 2012г.	
		Ремонт крылец	2 кв -л.					Комплекс работ при подготовке к ремонту лестничных клеток	
		Электромонтажные работы	1 кв -л.					Комплекс работ при подготовке к ремонту лестничных клеток	

		1 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	26219.54	По результатам весеннего осмотра	Нет	
		1,4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	58.00	п.м	21359.15	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания	
		2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	2.50	п.м.	1224	По результатам весеннего осмотра	Нет	
		3 кв -л.	Ремонт отмостки	3.75	кв.м	1369	По результатам весеннего осмотра	Нет	
		3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	88.60	кв.м	57322.76	По результатам весеннего осмотра	Нет	
		3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	54.00	п.м	29565	По результатам весеннего осмотра	Нет	
		3,4 кв -л.	Общестроительные работы			14938.5	По причине вандажных действий	Нет	
		3 кв -л.	Ремонт экранов			25807	По результатам дополнительных осмотров	Нет	
		3 кв -л.	Замена дверных блоков			39061.79	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания	
		4 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	60.00	шт.	184243.63	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания	
10	Воинов-Интернац. д.17	1 кв -л.	Ремонт антенн			187810.4	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования	
		Замена оконных блоков на пластик	3 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	13.00	шт.	102025.81	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
		Электромонтажные работы					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Применение современного энергосберегающего оборудования	
		Ремонт крылец	3 кв -л.	Ремонт экранов			10168	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	69.00	кв.м	44614.73	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт лестничных клеток	4 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.	Ремонт лестничных клеток			969881.03	Выполнено	Нет
			4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	12.00	п.м	4613.69	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			3,4 кв -л.	Общестроительные работы			14938.5	По причине вандажных действий	Нет
11	Воинов-Интернац. д.21	Ремонт мягких кровель	3 кв-л.				Перенос на 2012 год , по результатам общего осмотра здания		
		Косметический ремонт л/клеток	3 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.				Перенос на 2012 год , по результатам общего осмотра здания		
			1,3 кв-л	Герметизация стыков наружных стен	132.50	п.м.	43308.5	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	27519.55	Применение современного энергосберегающего оборудования	нет
		Ремонт антенн	1 кв -л.	Ремонт антенн			433870.52	Выполнено	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	7.50	кв.м	2737	Применение современного энергосберегающего оборудования	нет
			3 кв -л.	Ремонт покрытий лоджий и балконов	30.00	кв.м	28747.82	По заявкам проживающих	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	77.20	кв.м	49899.36	По результатам весеннего осмотра	нет

			4 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			105427.51	По результатам технического осмотра	применение современного энергосберегающего оборудования
12	Воинов-Интернац. д.21/2		2,4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	34.50	п.м	13049.23	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	5.00	п.м.	2448	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3,4 кв -л.	Общестроительные работы			20087.8	По причине вандажных действий	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	182.40	кв.м	56458	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт покрытий лоджий и балконов	2.40	кв.м	1164.06	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	2.50	кв.м	965.6	По результатам весеннего осмотра	Нет
13	Воинов-Интернац. д.21/3		4 кв -л.	Окраска деталей лифтов			13903	По результатам дополнительных осмотров	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Общестроительные работы			4674	По причине вандажных действий	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	182.40	кв.м	57177	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт покрытий лоджий и балконов	1.60	кв.м	1815.43	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
14	Воинов-Интернац. д.3		1 кв -л.	Ремонт антенн			187810.65	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			1 кв -л.	Восстановление освещения в подвале			332012.36	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	217.00	кв.м	140310.13	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Частичный ремонт фасада	63.40	кв.м	37705	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люк	6.00	шт.	46420.53	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Утепление трубопроводов			14137	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
15	Воинов-Интернац. д.5		1 кв -л.	Ремонт антенн			386286.26	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			1,4 кв -л.	Ремонт к/площадок	2.00	шт.	91783.18	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			Замена в/розлива ГВС (п-н)					Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию	
			Ремонт лестничных клеток	2 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.				Перенос на 2012 год , по результатам общего осмотра здания	
			Электромонтажные работы					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
			4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	2.50	кв.м	965.6	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	23.50	п.м	9035.15	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Общестроительные работы			11885.2	По причине вандажных действий	Нет

			4 кв -л.	Замена н.р.,ст-в,покв.разв.ХВС,ГВС(п-н	2016.60		п.м	2601454.21	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
16	Воинов-Интернац. д.6		3 кв -л.	Общестроительные работы				4049	По причине вандажных действий	Нет
		Ремонт лестничных клеток	4 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.						Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию	
		Замена оконных блоков							Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию	
			1 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люк	2.00		шт.	32315.8	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	142.00		кв.м	42013	По результатам весеннего осмотра	Нет
17	Воинов-Интернац. д.8		1 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	27.00		п.м	10459.15	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			1 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люк	2.00		шт.	12954.9	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			1 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков				24983	По результатам весеннего осмотра	Нет
			1,4 кв -л.	Ремонт к/площадок	2.00		шт.	77157.33	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	2.50		п.м	1224	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	24.00		кв.м	17442	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	178.40		кв.м	115360.46	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	72.00		кв.м	46554.53	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Обсл-е техн.сост.лифтов,отраб.норм.срок				115047.71	По результатам технического осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования				85232.86	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
18	Инициативная д.74		1 кв -л.	Ремонт к/площадок				2340	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
19	Инициативная д.75		1 кв -л.	Облицовка лифтовых кабин				2347	По результатам дополнительных осмотров	Нет
20	Комсомольский пр-т д.11		1 кв -л.	Общестроительные работы				4674	По причине вандажных действий	Нет
		Замена канализации в подвале (п-н	4 кв -л.						Перенос на 2012 год , по результатам общего осмотра здания	
		Ремонт лестничных клеток	4 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.						Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию	
		Замена оконных блоков	3 кв -л.						Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию	
		Электромонтажные работы	4 кв -л.						Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию	
			1 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	56.40		п.м	20288.67	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
21	Комсомольский пр-т д.11/А		4 кв -л.	Общестроительные работы				20766.7	По причине вандажных действий	Нет
		Ремонт лестничных клеток	4 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.						Перенос на 2012 год , по результатам общего осмотра здания	
		Замена оконных блоков	3 кв -л.						Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	

		Электромонтажные работы	4 кв -л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
			2 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	144.40	п.м	51997.55	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	27366.19	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	2.50	кв.м	965.6	По результатам весеннего осмотра	Нет
22	Комсомольский пр-т д.13		3 кв -л.	Общестроительные работы			4151.6	По причине вандажных действий	Нет
			2 кв -л.	Восстановление освещения в подвале			244461.55	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	1.80	п.м	655.18	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	9.00	кв.м	4405.4	По результатам весеннего осмотра	Нет
23	Комсомольский пр-т д.15		1,2,4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	93.20	п.м	25218.97	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	7.50	п.м.	3672	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Р-т мягкой кровли покрытий козырько	28.60	кв.м	10571.48	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	364.00	кв.м	98545	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частичный ремонт лестничных клеток			155668	В результате вандажных действий	Нет
			4 кв -л.	Окраска деталей лифтов			9877	По результатам дополнительных осмотров	Нет
24	Комсомольский пр-т д.17		2 кв -л.	Замена дверных блоков			5977.01	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	273.60	кв.м	84760	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт экранов			20019	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	95.00	кв.м	61426.12	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Общестроительные работы			4151.6	По причине вандажных действий	Нет
			3 кв -л.	Монтаж диспетчерской связи			14947.92	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	106.00	п.м	40754.34	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
25	Комсомольский пр-т д.19/2		2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	27366.19	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			2,3 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	2.50	п.м	1224	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2,3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	119.00	кв.м	76944.27	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Электромонтажные работы			43462.74	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
			3 кв -л.	Монтаж диспетчерской связи			15340	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	238.00	п.м	135558.94	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Благоустройство придомовой территории			1707864.43	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт покрытий лоджий и балконов	2.60	кв.м	2977.32	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв-л.	Общестроительные работы			6057	По причине вандажных действий	Нет
			4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	165.10	п.м	58342.92	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания

26	Комсомольский пр-т д.9		2 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	55.00	п.м.	20019.17	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания	
				Замена канализации в подвале (п-н)				Перенос на 2012 год , по результатам общего осмотра здания		
				Замена нижн.розлива ЦО(п-н)				Перенос на 2012 год , по результатам общего осмотра здания		
				Замена дверных блоков				Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию		
				Электромонтажные работы				Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию		
				2 кв -л.	Устройство зонтов и флюгарок			10424.59	По результатам весеннего осмотра	Нет
				3,4 кв -л.	Общестроительные работы			8825.6	По причине вандажных действий	Нет
				4 кв -л.	Обсл-е техн.сост.лифтов,отраб.норм.срок			115047.72	По результатам технического осмотра	Нет
27	Побратимов д.11		4 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			42288.97	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования	
			4 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	44890.2	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов	
			3 кв -л.	Общестроительные работы			6057	По причине вандажных действий	Нет	
			4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	41.00	п.м	15763.47	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания	
28	Побратимов д.13		4 кв-л	Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.				Перенос на 2012 год , по результатам общего осмотра здания		
				Ремонт лестничных клеток				Комплек работ при ремонте лестничных клеток		
				Замена оконных блоков				Комплек работ при ремонте лестничных клеток		
				Замена дверных блоков				Комплек работ при ремонте лестничных клеток		
				Электромонтажные работы				Комплек работ при ремонте лестничных клеток		
				1 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	118.80	п.м	42735.74	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
				2 кв -л.	Частичный ремонт фасада	306.00	кв.м	4026.87	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
				2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	17.50	п.м	8568	По результатам весеннего осмотра	Нет
29	Побратимов д.17		3 кв -л.	Ремонт днищ мусоропроводов			5692	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	80.50	кв.м	52094.12	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			4 кв-л	Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.				Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию		
				Ремонт крылец				Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию		
				Замена оконных блоков				Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию		
				Замена дверных блоков				Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию		
		Электромонтажные работы				Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию				
		2 кв -л.	Ремонт антенн			113456.56	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования		
		2 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	59.40	п.м	21620.7	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания		

30	Побратимов д.19/А	Замена канализации в подвале (п-н)					Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию		
		1 кв -л.	Замена дверных блоков			6643.6	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания	
		1 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	2.00	п.м	458.57	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания	
		1,4 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люк	2.00	п.м.		По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания	
		1 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			12491.5	По результатам весеннего осмотра	Нет	
		2 кв -л.	Ремонт антенн			113456.56	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования	
		2 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			10105	По результатам весеннего осмотра	Нет	
		2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	149.00	кв.м	46962	По результатам весеннего осмотра	Нет	
		2 кв -л.	Ремонт экранов			23977	По результатам технического осмотра	Нет	
		Р-т мягкой кровли покрытий козырьков	3 кв -л.	Р-т мягкой кровли покрытий козырьков	41.60	кв.м	15096.76	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
		Ремонт крылец					Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию		
		1,3 кв -л.	Общестроительные работы			10582.6	По причине вандажных действий	Нет	
		3 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	9.00	кв.м	4405.4	По результатам весеннего осмотра	Нет	
		4 кв -л.	Косметич.ремонт помещения			54687	По результатам дополнительного осмотра	Нет	
		4 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	26769.08	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов	
		3 кв -л.	Общестроительные работы			4151.6	По причине вандажных действий	Нет	
		31	Побратимов д.25	1 кв -л.	Восстановление освещения в подвале			232654.53	По результатам технического осмотра
2 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен			9.00	п.м	3275.88	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания	
2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения			5.00	п.м.	2448	По результатам весеннего осмотра	Нет	
32	Побратимов д.25/А	1 кв -л.	Облицовка лифтовых кабин			2881	По результатам дополнительного осмотра	Нет	
		1 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	9.50	п.м	3417.42	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания	
		Замена канализации в подвале	2 кв -л.	Замена канализации в подвале			28978.79	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
		Ремонт крылец					Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию		
		Замена дверных блоков					Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию		
		2 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			53861.93	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования	
		2 кв -л.	Ремонт антенн			113456.56	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования	
		4 кв -л.	Ремонт крылец			5403	По результатам весеннего осмотра	Нет	
		2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	7.50	п.м	3672	По результатам весеннего осмотра	Нет	
		3 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	9.00	кв.м	4405.4	По результатам весеннего осмотра	Нет	
33	Побратимов д.27	1,3 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	589.60	п.м	174014.35	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания	

			2 кв -л.	Ремонт антенн			113456.56	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	11.00	п.м	5386	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт днищ мусоропроводов			22768	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Общестроительные работы			4151.6	По причине вандажных действий	Нет
			4 кв -л.	Ремонт козырьков			18850.65	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	55.00	кв.м	35562.47	По результатам весеннего осмотра	Нет
34	Побратимов д.29		1 кв -л.	Утепление наружной стены	44.00	кв.м	69775.97	По причине промерзания стен	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Ремонт антенн			113456.56	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	116.60	п.м	42440.67	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	2.50	п.м.	1224	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Общестроительные работы			10208.6	По причине вандажных действий	Нет
			3 кв -л.	Ремонт экранов			67581	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	57.50	п.м	31480.8	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	91.20	кв.м	25056.51	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
35	Побратимов д.29/А		1 кв -л.	Восстановление освещения в подвале			198164.61	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			1 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	54.50	п.м	18169.71	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Ремонт антенн			113456.56	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Ремонт днищ мусоропроводов			22767.64	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Общестроительные работы			4151.6	По причине вандажных действий	Нет
36	Побратимов д.9		3 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	40.00	п.м	11718.49	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Общестроительные работы			6057	По причине вандажных действий	Нет
			4 кв -л.	Окраска деталей лифтов			9877	По результатам дополнительных осмотров	Нет
37	Попова д.10		2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	10.00	п.м.	4896	По результатам весеннего осмотра	Нет
			1 кв -л.	Утепление трубопроводов			1065	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
38	Попова д.12		2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	5.00	п.м	2448	По результатам весеннего осмотра	Нет
			1,4 кв -л.	Утепление трубопроводов			3109	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			4 кв-л	Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.				Перенос на 2012 год , по результатам общего осмотра здания	
				Ремонт лестничных клеток				Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
			4 кв -л.	Замена оконных блоков					
			3 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС	1432.80	п.м	2038483.64	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			3,4 кв -л.	Ремонт отмостки	349.80	кв.м		По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			80892	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			4 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	33.00	кв.м	52643.34	По результатам весеннего осмотра	Нет
39	Попова д.14		4 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	32.10	кв.м	52643.22	По результатам весеннего осмотра	Нет

			1 кв -л.	Утепление трубопроводов			1694	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь	
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	7.50	п.м	3672	По результатам весеннего осмотра	Нет	
40	Попова д.16		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			4308	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь	
41	Попова д.18		1,4 кв -л.	Утепление трубопроводов			1536	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь	
			4 кв -л.	Частичный ремонт лестничных клеток			13456	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	57.00	кв.м	36855.66	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			3 кв -л.	Замена верх.розлива ЦО(п-н)	341.00	п.м	1105446.59	Выполнено	Применение современных технологий и материалов	
42	Попова д.2		3 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	14911.53	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов	
			2 кв-л	Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.				Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию		
			2 кв -л.	Замена оконных блоков				Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию		
			2 кв -л.	Электромонтажные работы				Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию		
			2 кв -л.	Вынос эл.щитовой из подвала				Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию		
			2 кв -л.	Ремонт балконов				Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию		
			1 кв -л.	Утепление трубопроводов				1839	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Установка приборов учета ХВС				19631	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
43	Попова д.20		2 кв -л.	Ремонт к/площадок				По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов	
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	130.00	п.м	63653.07	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			2 кв -л.	Восстановление освещения в подвале				164865.25	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			4 кв -л.	Общестроительные работы				4674	По причине вандальных действий	Нет
			4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	2.50	кв.м	965.6	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			4 кв -л.	Ремонт ограждения спортивной площадки				167909.57	По результатам весеннего осмотра	Нет
44	Попова д.22		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			1308	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь	
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	10.00	п.м	4896	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			2,3 кв -л.	Ремонт отмстки	153.75	кв.м	56117	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			3 кв -л.	Замена верх.розлива ЦО(п-н)	346.00	п.м	1110232.53	Выполнено	Применение современных технологий и материалов	
			4 кв -л.	Ремонт крылец				1965	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	34.00	кв.м	21984.06	По результатам весеннего осмотра	Нет	

45	Попова д.24		1 кв -л.	Ремонт антенн			386286.26	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования	
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения				По результатам весеннего осмотра	Нет	
		Ремонт лестничных клеток	4 кв-л	Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.					Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию	
		Замена оконных блоков	4 кв -л.						Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию	
		Электромонтажные работы	4 кв -л.						Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию	
		Ремонт крылец	2,3,4 кв -л.	Ремонт крылец			7219	Выполнено	Нет	
46	Попова д.24/1		4 кв -л.	Общестроительные работы			11885.2	По причине вандажных действий	Нет	
			1 кв -л.	Ремонт антенн			386286.26	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования	
			1 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	5.00	п.м	1936.88	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания	
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	5.00	п.м.	2448	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	31079.65	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов	
47	Попова д.26	Замена верх.розлива ЦО(п-н)	3 кв -л.	Замена верх.розлива ЦО(п-н)	351.70	п.м	1119950.45	Выполнено	Применение современных технологий и материалов	
			1 кв -л.	Утепление трубопроводов			1308	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь	
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	2.50	п.м	1224	По результатам весеннего осмотра	Нет	
48	Попова д.28/4		1 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	25.00	п.м	9684.4	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания	
			1 кв -л.	Ремонт антенн			551904.09	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования	
		Замена оконных блоков на пластик	1 кв -л.	Замена оконных блоков на пластик	100.00	шт.	593577.06	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания	
			3 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	30139.48	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов	
		Электромонтажные работы	1 кв -л.	Электромонтажные работы			735277.59	Выполнено	Применение современного энергосберегающего оборудования	
		Ремонт лестничных клеток	2 кв-л	Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.	Ремонт лестничных клеток			1620513.92	Выполнено	Нет
			2 кв -л.	Утепление наружной стены	4.00	кв.м	4905.41	По причине промерзания стен	Снижение тепловых потерь здания	
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	2.50	п.м	1224	По результатам весеннего осмотра	Нет	
	3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	178.40	кв.м	115360.47	По результатам весеннего осмотра	Нет			

			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического огражден	49.60	п.м	27154.41	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт крылец	3,4 кв -л.	Ремонт крылец			11006	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Общестроительные работы			11885.2	По причине вандажных действий	Нет
49	Попова д.29		2,4 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	54.00	шт.	73374.25	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			52931.37	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	6.00	п.м	2306.86	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
50	Попова д.30		2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	2.50	п.м.	1224	По результатам весеннего осмотра	Нет
51	Попова д.32/2		2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	5.00	п.м	2448	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			1935	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	324.30	кв.м	70735	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			108731.63	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			4 кв -л.	Общестроительные работы			8881.5	По причине вандажных действий	Нет
			4 кв -л.	Частичный ремонт лестничных клеток			23369	По результатам весеннего осмотра	Нет
52	Попова д.34/1		1 кв -л.	Ремонт антенн			327361.02	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			103545.87	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			4 кв -л.	Окраска деталей лифтов			4025	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			3 кв -л.	Устройство зонтов и флюгарок			10459.37	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			937	По результатам весеннего осмотра	Нет
53	Попова д.36	Ремонт лестничных клеток	1,4 кв-л	Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.					
			1 кв -л.	Косметич.ремонт помещения			23721	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			1 кв -л.	Ремонт антенн			327361.02	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Изготовление к/площадок	1.00	шт.	119764.38	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			3 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	9.00	кв.м	4405.4	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического огражден	55.00	п.м	26929	По результатам весеннего осмотра	Нет
54	Попова д.38		1 кв -л.	Ремонт антенн			327361.02	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
55	Попова д.4		4 кв -л.	Общестроительные работы			4674	По причине вандажных действий	Нет
			1 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			14442.68	По результатам весеннего осмотра	Нет
			1 кв -л.	Утепление трубопроводов			2904	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Монтаж покрытия козырька из гофрол	9.40	кв.м	8429.55	По результатам весеннего осмотра	Нет

56	Попова д.40		4 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.					Перенос на 2012 год , по результатам общего осмотра здания	
		Ремонт лестничных клеток	3 кв -л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
		Замена оконных блоков	4 кв -л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
		Замена дверных блоков	3 кв -л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
		Электромонтажные работы	2 кв -л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
			1 кв -л.	Ремонт к/площадок	2.00	шт.	116781.7	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			3 кв -л.	Восстановление освещения в подвале			27969	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	62.50	п.м	30601	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Общестроительные работы			4674	По причине вандажных действий	Нет
			4 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	178.00	кв.м	115093.09	По результатам весеннего осмотра	Нет
	4 кв -л.	Частичный ремонт лестничных клеток			12052	По результатам весеннего осмотра	Нет		
57	Попова д.44		1 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.					Перенос на 2012 год , по результатам общего осмотра здания	
		Ремонт лестничных клеток	1 кв -л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
		Замена дверных блоков	1 кв -л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
			1 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	41.80	п.м	16192.34	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			1 кв -л.	Ремонт антенн			303669	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Облицовка лифтовых кабин			2347	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			3 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	14911.53	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			3,4 кв -л.	Общестроительные работы			8823.6	По причине вандажных действий	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			469	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	9.00	кв.м	4405.4	По результатам весеннего осмотра	Нет
	3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			18605	По результатам весеннего осмотра	Нет		
	Замена оконных блоков на пластик	4 кв -л.	Замена оконных блоков на пластик	100.00	шт.	622333.65	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания	
58	Попова д.46		2 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.					Перенос на 2012 год , по результатам общего осмотра здания	
		Ремонт лестничных клеток	2 кв -л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
		Замена оконных блоков	2 кв -л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
			1 кв -л.	Замена канализации в подвале (п-н)	108.00	п.м	148269.11	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			1,4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	13.50	п.м.	5216.55	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			1 кв -л.	Уст-во кирп.столбиков под канал.	9.00	п.м.		По результатам дополнительных осмотров	Нет

			1 кв -л.	Ремонт антенн			303668.43	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Замена нижн.розлива ЦО(п-н)	3 кв -л.	Замена нижн.розлива ЦО(п-н)	819.80	п.м	1990336.59	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Общестроительные работы			4151.6	По причине вандальных действий	Нет
			3 кв -л.	Ремонт ограждения спортивной площадки			123708.02	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			18605	По результатам весеннего осмотра	Нет
59	Попова д.8		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			3340	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
		Ремонт мягких кровель	3 кв -л.					Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию	
		Ремонт лестничных клеток	4 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.					Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию	
		Замена дверных блоков	3 кв -л.					Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию	
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	40.00	п.м	19585	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Общестроительные работы			4674	По причине вандальных действий	Нет
60	Попова д.6		4 кв -л.	Общестроительные работы			4674	По причине вандальных действий	Нет
		Ремонт мягких кровель						Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию	
		Замена дверных блоков						Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию	
			2 кв -л.	Частичный ремонт лестничных клеток			110749	По результатам весеннего осмотра	Нет
			1 кв -л.	Утепление трубопроводов			1307	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	17.50	п.м	8568	По результатам весеннего осмотра	Нет
61	Черемухина д.2		1 кв -л.	Установка приборов учета ГВС			60414	Согласно программы по повышению энергоэффективности здания	Применение современного энергосберегающего оборудования
			1,3,4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	305.90	п.м	109836.79	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			1 кв -л.	Утепление наружной стены	44.00	кв.м	69775.97	По причине промерзания стен	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	51818.54	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			3 кв -л.	Р-т мягкой кровли покрытий козырько	72.80	кв.м	25626.89	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Общестроительные работы			4151.6	По причине вандальных действий	Нет
			3 кв -л.	Ремонт покрытий лоджий и балконов	40.00	кв.м	40614.9	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			8534	По результатам весеннего осмотра	Нет
62	Черемухина д.4	Ремонт лестничных клеток	2 кв-л Периодичность по результатам осмотра , но не чаще,чем 1 раз в 5 лет.	Ремонт лестничных клеток			1032422.26	Выполнено	Нет

			2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	47604.85	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			2 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	21.00	п.м	7951.04	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	154.60	кв.м	47255	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Общестроительные работы			4151.6	По причине вандажных действий	Нет
		Замена оконных блоков	1 кв -л.					Произведён частичный ремонт по техническому обслуживанию	
			3 кв -л.	Ремонт покрытий лоджий и балконов	14.40	кв.м	14860.68	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	2.50	кв.м	965.6	По результатам весеннего осмотра	Нет
63	Черемухина д.8/2		3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	53.00	п.м	29017	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Общестроительные работы			4151.6	По причине вандажных действий	Нет
			3 кв -л.	Монтаж диспетчерской связи			15340	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			4 кв -л.	Ремонт покрытий лоджий и балконов	8.60	кв.м	4716.99	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	132.00	кв.м	85349.94	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	15.00	п.м	5767.13	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
64	пр-т Гагарина д.16		2 кв -л.	Утепление трубопроводов			12166	При подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Восстановление освещения в подвале			273095.59	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			4 кв -л.	Частичный ремонт лестничных клеток			26700	По результатам весеннего осмотра	Нет
1	ЖЭУ № 7 8 Марта д.14		2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			11747.18	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			243.5	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	9.00	кв.м	27938.4	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
2	8 Марта д.18		1 кв -л.	Ремонт оконных блоков			17319	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	152.90	кв.м	98872.4	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	31192.31	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			3 кв -л.	Ремонт крылец			20.5	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	9.00	кв.м	6978.13	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
3	8 Марта д.26/1	Ремонт лестничных клеток	2 кв-л.	Периодичность по результатам осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет				Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
		Замена оконных блоков	2 кв -л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	

			2 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	52.60	кв.м	10548.89	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Ремонт крылец			717	По результатам весеннего осмотра	Нет
4	8 Марта д.26/A		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			4369	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
5	8 Марта д.28/A/1		3 кв -л.	Ремонт крылец			882	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Ремонт лестничных клеток	2 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
		Замена оконных блоков	2 кв -л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
6	8 Марта д.30/A	Ремонт лестничных клеток	2 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
		Замена оконных блоков	2 кв -л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
			3 кв -л.	Ремонт крылец			287	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	96.30	кв.м	40280.76	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
7	8 Марта д.30/B								
8	8 Марта д.34		4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	65.00	кв.м	8738.64	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	212.80	кв.м	74758	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			574	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт отмстки	85.50	кв.м	51449	По результатам весеннего осмотра	Нет
9	8 Марта д.36		4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	98.00	кв.м	6887.77	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Ремонт крылец			574	По результатам весеннего осмотра	Нет
10	8 Марта д.38		4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	156.00	кв.м	9101.55	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	178.40	кв.м	69918	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			410	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Реконструкция тамбурных газовых вводов	3 кв -л.	Реконструкция тамбурных газовых вводов	4.00	шт.	600000	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
11	8 Марта д.40		3 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	60.00	кв.м	43399.07	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			1 кв -л.	Утепление трубопроводов			14702.5	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	346.50	п.м	169653	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			328	По результатам весеннего осмотра	Нет
12	8 Марта д.42		3 кв -л.	Ремонт крылец			164	По результатам весеннего осмотра	Нет
			1 кв -л.	Утепление трубопроводов			32512.5	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь

			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	300.00	п.м	159212	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			3 кв -л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет	
			3 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	60.00	кв.м	43518.03	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов	
13	8 Марта д.43		1 кв -л.	Электромонтажные работы			52686.5	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования	
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	10.00	п.м	4896	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	196.00	кв.м	109834.16	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов	
14	8 Марта д.43/А	Ремонт лестничных клеток	1 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания		
		Замена оконных блоков	1 кв -л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток		
			1 кв -л.	Утепление трубопроводов				13604	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2,3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	45.00	п.м	23479	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			2,3 кв -л.	Ремонт крылец				1886	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт желобов и свесов	96.80	кв.м	43049	По результатам весеннего осмотра	Нет	
		Реконструкция тамбурных газовых вводов	3 кв -л.	Реконструкция тамбурных газовых вводов	3.00	шт.	520000	Выполнено	Применение современных технологий и материалов	
15	8 Марта д.45		1 кв -л.	Ремонт оконных блоков			17320	Комплекс работ при подготовке к ремонту лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания	
		Ремонт лестничных клеток	2 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания		
			3 кв -л.	Проклейка металлических кровель	550.00	кв.м	842131.67	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов	
			3 кв -л.	Р-т кровли над входом в подвал				65383.36	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Электромонтажные работы				50800.9	Комплекс работ при подготовке к ремонту лестничных клеток	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3,4 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	90.40	кв.м	54333	По результатам весеннего осмотра	Нет	
		Реконструкция тамбурных газовых вводов	3 кв -л.	Реконструкция тамбурных газовых вводов	2.00	кв.м	420000	Выполнено	Применение современных технологий и материалов	
16	8 Марта д.47		4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	87.00	кв.м	15169.79	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов	
			2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов				19028.05	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец				164	По результатам весеннего осмотра	Нет

17	8 Марта д.53		4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	141.00	кв.м	62705.66	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			1 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	129.00	п.м	50750.12	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
		Замена н.розлива ХВС,ГВС (п-н)	2 кв -л.	Замена н.розлива ХВС,ГВС (п-н)	498.10	п.м	1072952.98	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
18	8 Марта д.55		4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	28.50	кв.м	7411.49	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			1 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	10.00	п.м	3934.13	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Ремонт крылец			390	По результатам весеннего осмотра	Нет
19	8 Марта д.57		2,3 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	15.00	п.м	7344	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	21.20	кв.м	4251.64	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	6.00	кв.м	3879.52	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			1230	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			102660	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			15820	По результатам весеннего осмотра	Нет
20	8 Марта д.63/6		2 кв -л.	Утепление трубопроводов			24385	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Ремонт шиферных кровель	495.00	кв.м	562343.38	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	159.80	кв.м.	48406	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт карнизного пояса	60.70	кв.м	94519.19	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
21	Гоголя д.10		4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	128.00	кв.м	33286.7	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			1 кв -л.	Ремонт антенн			281623.54	По результатам технического осмотра	Нет
22	Гоголя д.14		2 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	448.60	кв.м	119602.1	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			1 кв -л.	Ремонт антенн			281623.54	По результатам технического осмотра	Нет
		Замена н.р.,ст-в,покв.разв.ХВС,ГВС(п-н)	1 кв -л.	Замена н.р.,ст-в,покв.разв.ХВС,ГВС(п-н)	2210.00	п.м	2735718.3	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			1,2 кв-л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			94901	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Электромонтажные работы			240156.79	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования

23	Гоголя д.16		3 кв -л.	Восстановление освещения в подвале			91300.11	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			1 кв -л.	Ремонт антенн			281623.55	По результатам технического осмотра	Нет
			2 кв -л.	Электромонтажные работы			453931.67	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Частичный ремонт фасада	93.40	кв.м	340802.43	По причине вандальных действий	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Ремонт крылец			1025	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3,4 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	491.00	п.м	243875.85	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	150.00	кв.м	39007.86	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
24	Гоголя д.2		4 кв -л.	Замена почтовых ящиков	16.00	блок	29478.94	По результатам дополнительного осмотра	Нет
		Замена оконных блоков на пластиковые	3 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	20.00	шт.	147194	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
		Электромонтажные работы	3 кв -л.	Электромонтажные работы			201140.93	Выполнено	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	197.10	кв.м	75599	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	60.00	кв.м	26071.79	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		Ремонт лестничных клеток	3 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			319609.04	Выполнено	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			410	По результатам весеннего осмотра	Нет
25	Гоголя д.2/А		3 кв -л.	Замена дверных блоков			32011	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
			1 кв -л.	Ремонт лестничных клеток			307616	По результатам весеннего осмотра	Нет
			1 кв -л.	Замена дверных блоков			32950.6	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
			1 кв -л.	Утепление трубопроводов			17810	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			3 кв -л.	Восстановление освещения в подвале			23934.95	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
26	Гоголя д.8		4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	38.00	кв.м	9881.99	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	16.00	шт.	110621.19	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Электромонтажные работы			439249.12	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
27	Кожуховская д.10		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			23539	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2,4 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	12.50	п.м	6409	По результатам весеннего осмотра	Нет

			3 кв -л.	Ремонт карнизного пояса	397.40	кв.м	745538.02	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	138.40	кв.м	119465.14	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
28	Кожуховская д.11		2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	2.50	п.м	1224	По результатам весеннего осмотра	Нет
			1 кв -л.	Утепление трубопроводов			7876	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			4 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			29415	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			3 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	12.00	кв.м	8866.25	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	466.80	п.м	689674.92	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	78.50	кв.м	3476.06	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
29	Кожуховская д.12		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			7160	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			3 кв -л.	Ремонт крылец			1272	По результатам весеннего осмотра	Нет
30	Коммунистическая д.14		3 кв -л.	Утепление трубопроводов			43032	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			4 кв -л.	Электромонтажные работы			225138.11	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			1 кв -л.	Электромонтажные работы			175855.07	Выполнено	Применение современного энергосберегающего оборудования
31	Коммунистическая д.16		1 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	16.00	шт.	109465.86	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
			1 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			340088.7	Выполнено	Нет
			1 кв -л.	Плотницкие работы			7226	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	12.50	п.м	6120	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт мягких кровель	993.60	кв.м	703333.16	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Замена нижн.розлива ЦО(п-н)				Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
32	Коммунистическая д.18		1 кв -л.	Замена н.розлива ХВС,ГВС (п-н)	827.90	п.м	1367008.81	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов

			1 кв -л.	Замена канализации в подвале (п-н)	236.00	п.м	277790.54	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			1 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	327.50	п.м.	125654.61	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			1,2 кв-л.	Утепление наружной стены	205.00	кв.м	416244.15	По причине промерзания стен	Снижение тепловых потерь здания
33	Коммунистическая д.3		3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	47.50	п.м	26006	По результатам весеннего осмотра	Нет
34	Коммунистическая д.5/А		4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	68.00	кв.м	9229.42	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
35	Коммунистическая д.7		4 кв -л.	Изг.металлических дверей в подъезды	2.00	шт.	34144.99	По результатам дополнительного осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	46.00	п.м	22523	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Электромонтажные работы			81735.99	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	42.00	кв.м	11225.17	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
36	Попова д.11								
37	Попова д.13		1 кв -л.	Ремонт лестничных клеток			191412	По причине вандажных действий	Нет
			3 кв -л.	Частичный ремонт фасада	13.20	кв.м	8642.46	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	14911.53	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
38	Попова д.15		4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	29.50	кв.м	19408.72	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			1 кв -л.	Замена дверных блоков			13923.4	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Ремонт крылец			1738	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	37.50	п.м	20531	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	21.00	кв.м	3171	По результатам весеннего осмотра	Нет
39	Попова д.19		4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	18.00	кв.м	4680.95	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	8.00	п.м	3917	По результатам весеннего осмотра	Нет
			1 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	11.00	п.м	4327.51	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	37140.44	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			1 кв -л.	Замена дверных блоков			13923.4	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
40	Попова д.21		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	107.50	п.м	54104.25	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	127.00	кв.м	65760	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	20.00	кв.м	3020	По результатам весеннего осмотра	Нет

41	Попова д.25		4 кв -л.	Ремонт желобов и свесов	16.50	кв.м	7337.89	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	2.50	п.м	1224	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт крылец			861	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	25.00	кв.м	3820	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	73.00	п.м	35742	По результатам весеннего осмотра	Нет
42	Попова д.27		4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	38.00	кв.м	23052.16	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	218.00	кв.м	67494	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	30.00	п.м	13220	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Электромонтажные работы			436633.17	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
43	Попова д.5		1 кв -л.	Замена дверных блоков			13923.31	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	12.50	п.м	6844	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт балконов	1.00	шт.	741.31	По результатам весеннего осмотра	Нет
44	Попова д.9		3 кв -л.	Уст-во кровли из гофролиста	698.80	кв.м	625631.8	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Электромонтажные работы				Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
45	Толстого д.1/32		3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	160.30	кв.м	52967	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
			Ремонт лестничных клеток					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
			3 кв -л.	Замена оконных блоков					Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Ремонт шиферных кровель	900.00	кв.м	927830.22	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт крылец			2460	По результатам весеннего осмотра	Нет
46	Толстого д.10/1		3 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	1.00	шт.	10674.26	По результатам дополнительного осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	184.00	кв.м	57402	По результатам весеннего осмотра	Нет
			1 кв -л.	Частичный ремонт лестничных клеток			22049	По причине вандажных действий	Нет
			2 кв -л.	Ремонт мягких кровель	988.20	кв.м	801057.34	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Утепление наружной стены	322.50	кв.м.	549707.4	По причине промерзания стен	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	20.00	п.м	10950	По результатам весеннего осмотра	Нет
47	Толстого д.10/2		4 кв -л.	Электромонтажные работы			144798.77	Комплекс работ при подготовке к ремонту лестничных клеток	Применение современного энергосберегающего оборудования

		Ремонт лестничных клеток	3 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					Произведены частичные работы по техническому обслуживанию	
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	41.00	п.м	22447	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	36.00	шт.	191966.4	Комплекс работ при подготовке к ремонту лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	26.00	кв.м	6761.36	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
48	Толстого д.10/3		4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	25.00	кв.м	6501.33	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			2,3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	50.00	п.м	27375	По результатам весеннего осмотра	Нет
49	Толстого д.10/4	Ремонт лестничных клеток	4 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	5.00	п.м	2737	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Замена дверных блоков			8769	Комплекс работ при подготовке к ремонту лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	24.00	кв.м	3624	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	36.00	шт.	123629.5	Комплекс работ при подготовке к ремонту лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	18.00	кв.м	4680.95	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
50	Толстого д.11		4 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			38808	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			2583	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	24.00	кв.м	13632	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	170.00	кв.м	44208.89	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Устройство зонтов и флюгарок			23596.91	По результатам весеннего осмотра	Нет
51	Толстого д.13		1 кв -л.	Ремонт антенн			462606.51	По результатам технического осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	56.00	кв.м	19514	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2,4 кв -л.	Ремонт крылец			851	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Частичный ремонт фасада	232.00	кв.м	83221	По причине вандажных действий	Снижение тепловых потерь здания
			4кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	60.00	кв.м	15603.14	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
52	Толстого д.14/1		4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	26.00	кв.м	6761.36	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	7.50	п.м	3672	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			8748	По результатам весеннего осмотра	Нет

53	Толстого д.14/2		3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			8952	По результатам весеннего осмотра	Нет
54	Толстого д.15		4 кв -л.	Утепление трубопроводов			11475	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
		Ремонт лестничных клеток	3 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
			1 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	14.00	п.м.	5435.23	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			2,4 кв -л.	Замена дверных блоков			85646.45	Комплекс работ при подготовке к ремонту лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	2.10	кв.м	2690	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	28.00	кв.м	7281.46	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
55	Толстого д.16		4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	15.00	кв.м	22430.36	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		Ремонт лестничных клеток	4 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					Произведены частичные работы по техническому обслуживанию	
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	95.00	кв.м	54170	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			3690	По результатам весеннего осмотра	Нет
56	Толстого д.17		1 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	67.00	п.м	26011.5	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			1 кв -л.	Ремонт днищ мусоропроводов			22767.84	По результатам дополнительных осмотров	Нет
		Замена н.розлива ХВС,ГВС (п-н)	2 кв -л.	Замена н.розлива ХВС,ГВС (п-н)	507.30	п.м	859044.52	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	7.50	п.м	3672	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			7731	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	14911.53	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			3 кв -л.	Ремонт крылец			820	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Электромонтажные работы			892995.97	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Замена дверных блоков			45691	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	64.00	шт.	287061.35	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	191.60	кв.м	123921.61	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	14.00	шт.	12534.2	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
	4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	294.00	кв.м	67092.41	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов		

		Ремонт лестничных клеток	4 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			1030785.61	Выполнено	Нет
			4 кв -л.	Утепление трубопроводов			78892	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
57	Толстого д.18		4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	48.00	кв.м	12482.55	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		Ремонт лестничных клеток	2 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	103.00	кв.м	56948	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			1640	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	32.00	шт.	376488.36	Комплекс работ при подготовке к ремонту лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
58	Толстого д.19	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ГВС,ХВС (п-н)	1 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ГВС,ХВС (п-н)	3474.50	п.м	5471722.01	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
		Замена канализации в подвале	1 кв -л.	Замена канализации в подвале	236.00	п.м	549582.68	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			1 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	21.00	п.м.	8152.87	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
		Электромонтажные работы	2 кв -л.	Электромонтажные работы			661038.43	Выполнено	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	90.00	шт.	280246.05	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Замена нижн.розлива ЦО(п-н)	1187.50	п.м	2742294.43	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		Ремонт лестничных клеток	3 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			1329693.41	Выполнено	Нет
			4 кв -л.	Общестроительные работы			34240	По причине вандажных действий	Нет
			4 кв -л.	Ремонт крылец			255	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Замена дверных блоков			18623.84	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Утепление трубопроводов			50204	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
59	Толстого д.20/23	Ремонт лестничных клеток	1 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			198154.63	Выполнено	Нет
			1 кв -л.	Электромонтажные работы			184398.25	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	7.50	п.м	3672	По результатам весеннего осмотра	Нет

		3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	117.00	кв.м	65835	По результатам весеннего осмотра	Нет
		3 кв -л.	Ремонт крылец			1640	По результатам весеннего осмотра	Нет
	Ремонт фасадов	3 кв -л.	Ремонт фасадов	1688.60	кв.м	1341068.75	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
		4 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	52.50	п.м	28743	По результатам весеннего осмотра	Нет
		4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	50.00	кв.м	62789.18	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
60	Толстого д.21	4 кв -л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	280.00	кв.м	71983.71	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
	Замена н.розлива ХВС,ГВС (п-н)	3 кв -л.	Замена н.розлива ХВС,ГВС (п-н)	398.60	п.м	644128.44	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
61	Толстого д.23	2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	2.50	п.м	1224	По результатам весеннего осмотра	Нет
		2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			318204.49	По результатам дополнительных осмотров	Нет
62	Толстого д.25	2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	2.50	п.м	1224	По результатам весеннего осмотра	Нет
		2 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			89080.57	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
63	Толстого д.27	3 кв -л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
	Толстого д.29	4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	70.00	кв.м	17402.05	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		1 кв -л.	Электромонтажные работы			221369.94	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
		1 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			25097.04	По результатам весеннего осмотра	Нет
		2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	12.50	п.м	6844	По результатам весеннего осмотра	Нет
		2 кв -л.	Монтаж покрытия козырька из гофролиста	32.40	кв.м	34759.22	По результатам весеннего осмотра	Нет
		2 кв -л.	Изг.металлических дверей в подъезды	1.00	шт.	16775.47	По результатам дополнительного осмотра	Снижение тепловых потерь здания
		3 кв -л.	Замена дверных блоков			7114	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
64	Толстого д.3	3 кв -л.	Ремонт балконов	5.00	шт.	78930	По результатам весеннего осмотра	Нет
		2 кв -л.	Утепление трубопроводов			27254	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
		2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	42385.07	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
		3 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	18.00	кв.м	14192.65	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
65	Толстого д.3/А	3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	111.00	кв.м	47141	По результатам весеннего осмотра	Нет
		4 кв -л.	Ремонт крылец			624	По результатам весеннего осмотра	Нет
		1 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			52502	По результатам дополнительных осмотров	Нет

			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	25.00	п.м	13687	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	216.20	кв.м	81269	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	40.00	кв.м	17381.21	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
66	Толстого д.31		3 кв -л.	Замена радиомачт	1.00	шт.	5316.52	По результатам технического осмотра	Нет
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	22.50	п.м	12317.64	По результатам весеннего осмотра	Нет
67	Толстого д.4		2 кв -л.	Ремонт входа в подвал			31566	По результатам дополнительного осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	30920.35	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	10.00	кв.м	1581.96	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	212.00	кв.м	68695	По результатам весеннего осмотра	Нет
68	Толстого д.4/А		4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	9.00	кв.м	8678.39	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
69	Толстого д.5		4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	130.00	кв.м	33806.81	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		Электромонтажные работы	2 кв -л.					Произведены частичные работы по техническому обслуживанию	
		Ремонт лестничных клеток	2 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
			2,4 кв -л.	Ремонт крылец			2088	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	245.10	кв.м	158470.6	По результатам весеннего осмотра	Нет
70	Толстого д.6/А		4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	5.00	кв.м	3581.41	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	163.00	кв.м	67654	По результатам весеннего осмотра	Нет
71	Толстого д.7		4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	40.00	кв.м	6216.63	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	158.60	кв.м	102584.09	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			2460	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	21.00	кв.м	13714	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	32.00	п.м	17519.68	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт отмостки	22.50	кв.м	8517	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			3809	По результатам дополнительных осмотров	Нет
72	Толстого д.7/3		4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	10.00	кв.м	8724.38	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов

			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	7.50	п.м	4106	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Монтаж покрытия козырька из гофролиста	7.20	кв.м	7589.94	По результатам весеннего осмотра	Нет
73	Толстого д.8/1		4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	72.00	кв.м.	60297.26	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
74	Толстого д.8/2								
75	Толстого д.8/3		3 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	320.00	кв.м	139049.55	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	218.80	кв.м	124230	По результатам весеннего осмотра	Нет
76	Толстого д.8/4		4 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	57.00	кв.м	36855.66	По результатам весеннего осмотра	Нет
77	Толстого д.9		4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	38.50	кв.м	10012.04	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Ремонт крылец			3280	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	20.30	кв.м	13273	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			3808	По результатам дополнительных осмотров	Нет
78	Толстого д.9/А		2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	45289.21	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
79	Урицкого д.10/1		3 кв -л.	Ремонт крылец			1230	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Электромонтажные работы			66939.84	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			8365.68	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Монтаж покрытия козырька из гофролиста	6.10	кв.м	5486.81	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3,4 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	105.80	кв.м.	77602	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	90.00	кв.м	13590	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	20.70	кв.м	13410.56	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			3808	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			4 кв -л.	Изг.металлических дверей в подъезды	1.00	шт.	17682	По результатам дополнительного осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	69.00	кв.м	33304.63	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
80	Урицкого д.10/А		4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	10.00	кв.м	10012.26	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
81	Урицкого д.12/1		4 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			3808	По результатам дополнительных осмотров	Нет
		Ремонт лестничных клеток	3 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	

			2 кв -л.	Ремонт шиферных кровель	655.00	кв.м.	694905.5	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	78.00	кв.м.	29297	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	251.40	п.м	375476.92	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
82	Урицкого д.12/2		4 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			3808	По результатам дополнительных осмотров	Нет
		Ремонт лестничных клеток	3 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
			3 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	259.70	п.м	389051.33	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт крылец			702	По результатам весеннего осмотра	Нет
83	Урицкого д.12/3		4 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			3808	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			2 кв -л.	Утепление трубопроводов			6455	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Замена дверных блоков			8769	Комплекс работ при подготовке к ремонту лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
		Ремонт лестничных клеток	3 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
			2 кв -л.	Ремонт шиферных кровель	661.00	кв.м.	693158.34	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	239.40	п.м	368110.97	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт крылец			234	По результатам весеннего осмотра	Нет
84	Урицкого д.12/4		2 кв -л.	Замена дверных блоков			17538	Комплекс работ при подготовке к ремонту лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
		Ремонт лестничных клеток	3 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
			4 кв -л.	Ремонт крылец			235	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	249.70	п.м	326937.69	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
85	Урицкого д.12/5		4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	18.00	кв.м	17611.28	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		Ремонт лестничных клеток	3 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	

		1 кв -л.	Ремонт оконных блоков			17319	Комплекс работ при подготовке к ремонту лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			5012	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
		3 кв -л.	Ремонт отмостки	102.00	кв.м	38311	По результатам весеннего осмотра	Нет
		3 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	246.90	п.м	368361.24	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		4 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			3808	По результатам дополнительных осмотров	Нет
86	Урицкого д.12/А	4 кв -л.	Ремонт крылец			312	По результатам весеннего осмотра	Нет
		2 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	471.60	п.м	670319.81	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
		2 кв-л.	Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет				Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
			Ремонт лестничных клеток					
87	Урицкого д.15	3 кв -л.	Замена дверных блоков			8405	Комплекс работ при подготовке к ремонту лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
		3 кв-л.	Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет				Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
		2 кв -л.	Электромонтажные работы				Выполнены частичные работы по техническому обслуживанию	
		3,4 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	115.00	п.м	62962.45	По результатам весеннего осмотра	Нет
		3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	170.00	кв.м	60262	По результатам весеннего осмотра	Нет
		4 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	15.00	кв.м	9698.84	По результатам весеннего осмотра	Нет
88	Урицкого д.19	4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	26.00	кв.м	6761.36	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		2 кв -л.	Замена оконных блоков	24.00	шт.	269792.25	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
89	Урицкого д.19/6	2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	17551.79	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
		2,3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	29.00	п.м	14199.62	По результатам весеннего осмотра	Нет
		3 кв -л.	Проклейка металлических кровель	464.00	кв.м	638301.74	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		4 кв -л.	Общестроительные работы			84467.63	По причине вандальных действий	Нет
90	Урицкого д.2	1 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	2.00	шт.	31301.1	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
		1 кв -л.	Частич.ремонт кровель из гофролиста	6.00	кв.м	7987.7	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		4 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н)	382.80	п.м	554676.04	Выполнено	Применение современных технологий и материалов

91	Урицкого д.21		1 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	16.00	шт.	112231.19	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
			1 кв -л.	Заделка отверстий после сан/тех.работ			54979	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			1 кв -л.	Ремонт оконных откосов			25511	Комплекс работ при замене оконных блоков	Нет
			2 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			352670.68	По результатам весеннего осмотра	Нет
92	Урицкого д.23		1 кв -л.	Частичный ремонт лестничных клеток			56573	По результатам весеннего осмотра	Нет
93	Урицкого д.25								
94	Урицкого д.27		4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	38.00	кв.м	5114.43	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			1 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н)				Произведены частичные работы по техническому обслуживанию	
95	Урицкого д.28		2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	17551.79	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	480.90	кв.м	346432.9	По результатам весеннего осмотра	Нет
96	Урицкого д.29		2 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток				Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
			2 кв -л.	Утепление наружной стены	8.00	кв.м	22986.68	По причине промерзания стен	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	2.50	п.м	1369	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			3280	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	251.00	кв.м	162294.23	По результатам весеннего осмотра	Нет
	4 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	6.00	шт.	75606.99	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания		
97	Урицкого д.3		4 кв -л.	Ремонт к/площадок	74.60	кв.м	30704.55	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			3 кв -л.	Р-т мягкой кровли покрытий козырьков	1.00	шт.	14911.53	По результатам весеннего осмотра	Нет
98	Урицкого д.31		3 кв -л.	Устройство детских городков	1.00	шт.	243245.2	По заявкам проживающих	Применение современных конструкций и материалов
			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	100.00	кв.м	26005.23	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			88544.29	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
99	Урицкого д.4		2 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	10.20	кв.м	9361.45	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов

			3 кв -л.	Ремонт балконов	203.40	кв.м	40988.6	По результатам весеннего осмотра	Нет
100	Урицкого д.6	Ремонт лестничных клеток	3 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
		Замена оконных блоков	2 кв -л.					Комплекс работ при подготовке к ремонту лестничных клеток	
			2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	33038.8	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			2 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	2.00	шт.	23274.57	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Замена дверных блоков			2730.16	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Ремонт балконов	4.00	шт.	30884.25	По результатам весеннего осмотра	Нет
101	Урицкого д.6/А	Ремонт лестничных клеток	3 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 год, по результатам общего осмотра здания	
		Замена оконных блоков	3 кв -л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
			1 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	604.60	п.м	29181.34	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			1 кв -л.	Утепление наружной стены	18.10	кв.м	27824.07	По причине промерзания стен	Снижение тепловых потерь здания
			1 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			18062	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт метал.газонного ограждения	5.00	п.м	2448	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	30648.46	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			2 кв -л.	Замена дверных блоков			8405.71	Комплекс работ при подготовке к ремонту лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Ремонт покрытия конт.площадки	4.00	кв.м	2407	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	70.00	кв.м	18203.66	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
102	Шевлякова д.1/26		4 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			8923	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	15.00	кв.м	11610.54	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт балконов	1.00	шт.	13764.04	По результатам весеннего осмотра	Нет
103	Шевлякова д.11		1 кв -л.	Изг.металлических дверей в подъезды	1.00	шт.	19511.42	По результатам дополнительного осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Ремонт шиферных кровель	455.00	кв.м	545057.08	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	47.50	п.м	26006	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			861	По результатам весеннего осмотра	Нет

104	Шевлякова д.13		3 кв -л.	Проклейка металлических кровель	449.50	кв.м	617499.66	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	122.50	кв.м	46370	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			1230	По результатам весеннего осмотра	Нет
105	Шевлякова д.15		2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	129.00	кв.м	45270	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	242.50	п.м	118733	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	82.30	кв.м	5591.3	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
106	Шевлякова д.17		3 кв -л.	Ремонт крылец			1435	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	57.80	кв.м	25463.03	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Утепление трубопроводов			32274	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			3 кв -л.	Ремонт крылец			1640	По результатам весеннего осмотра	Нет
107	Шевлякова д.17/А		3 кв -л.	Ремонт крылец			1640	По результатам весеннего осмотра	Нет
108	Шевлякова д.19		1 кв -л.	Замена дверных блоков			13923.4	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
109	Шевлякова д.19/1		2 кв -л.	Ремонт шиферных кровель	658.00	кв.м	728549.66	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
110	Шевлякова д.21		2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	27608.13	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			3 кв -л.	Ремонт крылец			307	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Реконструкция тамбурных газовых вводов	3 кв -л.	Реконструкция тамбурных газовых вводов	1.00	шт.	300000	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
111	Шевлякова д.23		1 кв -л.	Электромонтажные работы			34203.98	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
		Реконструкция тамбурных газовых вводов	3 кв -л.	Реконструкция тамбурных газовых вводов	1.00	шт.	300000	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Ремонт крылец			369	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Замена н.р.,ст-в,покв.разв.ХВС,ГВС(п-н)	644.60	п.м	1589672.05	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
112	Шевлякова д.25	Вывоз эл.щитовой из подвала	1 кв -л.					Произведены частичные работы по техническому обслуживанию	
			3 кв -л.	Ремонт крылец			328	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	32.00	кв.м	8321.66	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
113	Шевлякова д.4			Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н)				По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
114	Шевлякова д.43		3 кв -л.	Ремонт крылец			922	По результатам весеннего осмотра	Нет

		Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н)	1 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	309.70	п.м	384824.49	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	154.00	кв.м	47205.48	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
115	Шевлякова д.45	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н)	2 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв.ХВС (п-н)	278.40	п.м	354330.6	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Ремонт вентканалов и дымоходов			19076.98	По результатам дополнительных осмотров	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			1025	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	170.00	кв.м	51373.65	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
116	Шевлякова д.6		1 кв-л.	Изг.металлических дверей в подъезды	1.00	шт.	14939.16	По результатам дополнительного осмотра	Снижение тепловых потерь здания
117	Шевлякова д.7		3 кв -л.	Окраска газопроводов по фасадам ж/домов			8748	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			3635	По результатам весеннего осмотра	Нет
118	Шевлякова д.9		4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	78.30	кв.м	60073.46	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	14.50	п.м	7099	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	154.00	кв.м	48401	По результатам весеннего осмотра	Нет
1	ЖЭУ № 8 1-ая Красногорская д.22/1		2 кв -л.	Утепление трубопроводов			36183	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	108.80	кв.м	79423	По результатам весеннего осмотра	Нет
2	1-ая Красногорская д.22/10		4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	43.00	кв.м	9460.33	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	12043.14	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			3 кв -л.	Ремонт слуховых окон			8312	По результатам весеннего осмотра	Нет
3	1-ая Красногорская д.22/12		4 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	665.00	п.м	865592.77	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			1 кв -л.	Утепление трубопроводов			10034	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
4	1-ая Красногорская д.22/2		4 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	690.00	п.м	894209.66	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			1 кв -л.	Утепление трубопроводов			32916.5	Подготовке к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Замена дверных блоков			17180.52	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
5	1-ая Красногорская д.22/3		2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	82.80	кв.м	46563	По результатам весеннего осмотра	Нет
			1 кв -л.	Утепление трубопроводов	32570.50			Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Ремонт дверных блоков			9635.5	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания

6	1-ая Красногорская д.22/4		3 кв -л.	Ремонт слуховых окон			16624	По результатам весеннего осмотра	Нет
7	1-ая Красногорская д.22/5		2 кв -л.	Утепление трубопроводов			8602	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			3 кв -л.	Ремонт слуховых окон			8312	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	94.10	кв.м	37830	По результатам весеннего осмотра	Нет
8	1-ая Красногорская д.22/6		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			4152	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
9	1-ая Красногорская д.22/7		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			3806	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв -л.	Ремонт шиферных кровель	906.00	кв.м	1227233.55	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Ремонт отмостки	112.50	кв.м.	44977	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт слуховых окон			8312	По результатам весеннего осмотра	Нет
10	1-ая Красногорская д.22/8		3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	174.10	кв.м	51545	По результатам весеннего осмотра	Нет
			1 кв -л.	Утепление трубопроводов			26296	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
11	3-ая Красногорская д.33		4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	147.00	кв.м	26211.65	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			1 кв -л.	Ремонт дверных блоков			13056	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	31192.31	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	219.50	п.м	107471.69	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Частичный ремонт лестничных клеток			4809	По причине вандальных действий	Нет
	4 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			165200	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования		
12	3-ая Красногорская д.34								
13	3-ая Красногорская д.36		2,3 кв-л.	Ремонт к/площадок	2.00	шт.	50663.11	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
14	Володарского д.76		4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	43.20	п.м	16705.56	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
15	Инициативная д.30	Ремонт фасадов	2 кв -л.					Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
			1 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	1.00	шт.	12038.88	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	143.00	кв.м	92462.43	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	215.00	п.м	105268.22	По результатам весеннего осмотра	Нет
	4 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	46.00	кв.м	12227.36	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов		
16	Инициативная д.5		3 кв -л.	Ремонт отмостки	8.75	кв.м	5494	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	2.50	кв.м		По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
17	Инициативная д.5/А		2 кв -л.	Ремонт антенн			324261.17	По результатам технического осмотра	Нет

18	Инициативная д.7	Герметизация стыков наружных стен	1,4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	182.00	п.м	70769.08	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
		Р-т мягкой кровли покрытий козырьков	2 кв -л.					Произведен частичный ремонт по техническому обслуживанию	Нет
		Ремонт лестничных клеток	4 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
		Электромонтажные работы	4 кв -л.					Произведен частичный ремонт по техническому обслуживанию	
		Замена н.р.,ст-в, покв.разв.ХВС,ГВС(п-н)	3 кв -л.	Замена н.р.,ст-в, покв.разв.ХВС,ГВС(п-н)	1505.40	п.м	2402329.47	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
19	Красногорская д.1		3 кв -л.	Утепление трубопроводов			12047.5	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			4 кв -л.	Ремонт слуховых окон			5511	По результатам весеннего осмотра	Нет
20	Красногорская д.10		1 кв -л.	Замена оконных блоков	2.00	шт.	22452.4	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Утепление трубопроводов			26535	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	146.00	кв.м	22459.08	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт слуховых окон			5511	По результатам весеннего осмотра	Нет
21	Красногорская д.11		2 кв -л.	Утепление трубопроводов			28060	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	40.00	кв.м	7227.68	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт слуховых окон			5516	По результатам весеннего осмотра	Нет
22	Красногорская д.11/А		2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	78.80	кв.м	22860	По результатам весеннего осмотра	Нет
23	Красногорская д.12		2 кв -л.	Утепление трубопроводов			6193	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			4 кв -л.	Ремонт слуховых окон			11738	По результатам весеннего осмотра	Нет
24	Красногорская д.13		4 кв -л.	Ремонт слуховых окон			11738	По результатам весеннего осмотра	Нет
25	Красногорская д.14		1 кв -л.	Замена оконных блоков	1.00	шт.	11226.16	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Утепление трубопроводов			8602	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			4 кв -л.	Ремонт слуховых окон			12399	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	62.00	кв.м	11402.97	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
26	Красногорская д.15		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			27034.5	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2,4 кв-л.	Ремонт слуховых окон			31623	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	144.00	кв.м	5140.09	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
27	Красногорская д.16		1 кв -л.	Ремонт козырьков			6336	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт слуховых окон			12399	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	68.00	кв.м	13021.37	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов

28	Красногорская д.17		1 кв -л.	Изг.металлических дверей в подъезды	1.00	шт.	15650.55	По результатам дополнительного осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Ремонт слуховых окон			8312	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	74.00	кв.м	13074.95	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
29	Красногорская д.17/1	Ремонт лестничных клеток	2 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
			4 кв -л.	Ремонт слуховых окон			11738	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Утепление трубопроводов			11010.5	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			4 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	42.00	кв.м	11164.07	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
30	Красногорская д.17/2	Ремонт лестничных клеток	4 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	154.70	кв.м	42480	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт слуховых окон			11738	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Утепление трубопроводов			11010.5	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
31	Красногорская д.18		2 кв-л.	Утепление трубопроводов			8602	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			3 кв-л.	Ремонт слуховых окон			8312	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	53.00	кв.м	10279.9	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
32	Красногорская д.19		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			25950	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2,3,4 кв-л.	Ремонт слуховых окон			43988	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.проклейка мет.кровли	44.00	кв.м	11695.71	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
33	Красногорская д.19/1		3 кв-л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	42544.3	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			3 кв-л.	Ремонт крылец			1536	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Утепление трубопроводов			15329.5	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
34	Красногорская д.19/2		4 кв -л.	Утепление трубопроводов			15329.5	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
35	Красногорская д.2		1 кв -л.	Изг.металлических дверей в подъезды	1.00	шт.	17987.09	По результатам дополнительного осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Утепление трубопроводов			12047.5	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			4 кв -л.	Ремонт слуховых окон			5511	По результатам весеннего осмотра	Нет
36	Красногорская д.20		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			6920	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	43.00	кв.м	9306.16	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов

37	Красногорская д.21		1 кв -л.	Ремонт козырьков			3168	По результатам весеннего осмотра	Нет
			1 кв -л.	Утепление трубопроводов			3460	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			4 кв -л.	Ремонт слуховых окон			11741	По результатам весеннего осмотра	Нет
38	Красногорская д.21/1		4 кв -л.	Утепление трубопроводов			29714	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			4 кв -л.	Ремонт слуховых окон			11738	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	38.00	кв.м	10100.86	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
39	Красногорская д.21/2		3 кв-л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	22.00	кв.м	14224.98	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Утепление трубопроводов			16905	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			4 кв -л.	Ремонт слуховых окон			11738	По результатам весеннего осмотра	Нет
40	Красногорская д.21/3		4 кв -л.	Утепление трубопроводов			31931	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			4 кв -л.	Ремонт слуховых окон			11738	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	45.00	кв.м	11961.53	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
41	Красногорская д.22		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			11591	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2 кв-л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	12043.14	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			3 кв-л.	Ремонт слуховых окон			12365	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	546.20	кв.м	737445.86	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
42	Красногорская д.23		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			10380	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			3 кв -л.	Ремонт крылец			1728	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт слуховых окон			9892	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток			125412	Согласно выполнению сроков периодичности	Нет
43	Красногорская д.23/А		4 кв -л.	Ремонт козырьков			9896.5	По результатам весеннего осмотра	Нет
			1 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	1.00	шт.	14023.84	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания
44	Красногорская д.24		2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	61.30	кв.м	17041	По результатам весеннего осмотра	Нет
			1 кв -л.	Утепление трубопроводов			5536	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			2,3 кв-л.	Ремонт слуховых окон			29777	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	45.00	кв.м	11693.38	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
45	Красногорская д.25		4 кв -л.	Частичный ремонт лестничных клеток			8035	По причине вандажных действий	Нет
			1 кв -л.	Утепление трубопроводов			6574	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			3 кв -л.	Ремонт слуховых окон			8312	По результатам весеннего осмотра	Нет

			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	54.00	кв.м	11059.7	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
46	Красногорская д.26								
47	Красногорская д.27		3 кв -л.	Ремонт слуховых окон			9883	По результатам весеннего осмотра	Нет
									Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	34.00	кв.м	9486.68	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь
48	Красногорская д.28		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			8304	Подготовка к отопительному сезону	Нет
			3 кв -л.	Ремонт слуховых окон			12365	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	1.25	кв.м	547	По результатам весеннего осмотра	Нет
									Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	42.00	кв.м	8526.34	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь
49	Красногорская д.29		3 кв-л.	Утепление трубопроводов			25092.5	Подготовка к отопительному сезону	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			1536	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт слуховых окон			12398	По результатам весеннего осмотра	Нет
									Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	75.00	кв.м	23638.41	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Ремонт дверных блоков			6243.5	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
50	Красногорская д.3		3 кв -л.	Утепление трубопроводов			12047.5	Подготовка к отопительному сезону	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	60.00	кв.м	23530	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт слуховых окон			5511	По результатам весеннего осмотра	Нет
51	Красногорская д.30		2 кв -л.	Устройство зонтов и флюгарок			3377.91	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	162.80	кв.м	61081	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт слуховых окон			12399	По результатам весеннего осмотра	Нет
									Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	62.00	кв.м	11466.65	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
52	Красногорская д.31		1 кв -л.	Изг.металлических дверей в подъезды	1.00	шт	16088.83	По результатам дополнительного осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт слуховых окон			12399	По результатам весеннего осмотра	Нет
									Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Ремонт дверных блоков			6243.5	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
53	Красногорская д.32		1 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	10.00	п.м	4103.98	Нарушение герметизации межпанельных швов	Применение современных конструктивных элементов
									Снижение тепловых потерь
			2 кв-л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт	12043.14	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Утепление трубопроводов			25092.5	Подготовка к отопительному сезону	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			1536	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт слуховых окон			12399	По результатам весеннего осмотра	Нет
									Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	45.00	кв.м	10171.95	По результатам весеннего осмотра	Снижение тепловых потерь здания
									Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт дверных блоков			6243.5	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Нет
54	Красногорская д.4		1 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			11976.35	По результатам весеннего осмотра	Нет

			2 кв -л.	Монтаж покрытий козырька из гофролиста	3.30	кв.м	2248.36	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Утепление трубопроводов			12047.5	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			4 кв -л.	Ремонт слуховых окон			5511	По результатам весеннего осмотра	Нет
55	Красногорская д.5		2 кв -л.	Утепление трубопроводов			6100	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	22.00	кв.м	6125.62	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт слуховых окон			5511	По результатам весеннего осмотра	Нет
56	Красногорская д.6		4 кв -л.	Ремонт слуховых окон			5511	По результатам весеннего осмотра	Нет
57	Красногорская д.7		4 кв -л.	Утепление трубопроводов			18856	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			4 кв -л.	Ремонт слуховых окон			5511	По результатам весеннего осмотра	Нет
58	Красногорская д.8		2 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	10.60	кв.м	4764.9	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт слуховых окон			5511	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Утепление трубопроводов			15329.5	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
59	Красногорская д.9		4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	90.00	кв.м	13569.62	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт слуховых окон			5511	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Утепление трубопроводов			15329.5	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
60	Комсомольский пр-т д.5		1,4 кв -л.	Ремонт дверных блоков			18181.5	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			1 кв -л.	Ремонт днищ мусоропроводов			22286	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Кап.ремонт лифтов по оконч.срока службы			146832.49	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Замена транзита ХВС,ГВС (п-н)	321.80	п.м	664204.79	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	41805.24	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
61	Комсомольский пр-т д.7		1 кв -л.	Ремонт днищ мусоропроводов			22286	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Устройство зонтов и флюгарок			18458.36	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Замена н.розлива ХВС,ГВС (п-н)	215.00	п.м	448123.84	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт дверных блоков			5125.5	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Обсл-е техн.сост.лифтов,отраб.норм.срок			102264.62	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			4 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			78913.13	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования

62	Комсомольский пр-т д.7/А		1 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	2.00	шт.	12954.94	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания	
			1 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			12491.5	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			1 кв -л.	Ремонт днищ мусоропроводов			11143	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			1 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	82.00	п.м	32259.76	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания	
			Замена ст-в,вн.кварт.р-ки ХВС,ГВС (п-н)	2 кв -л.	Замена ст-в,вн.кварт.р-ки ХВС,ГВС (п-н)	2599.90	п.м.	3330768.32	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Р-т кровли над входом в подвал			3573.06	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			4 кв -л.	Частичный ремонт лестничных клеток			6462	По причине вандажных действий	Нет	
		4 кв -л.	Ремонт дверных блоков			6243.5	Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания		
63	Ленина д.52									
64	Митрофанова д.1		1 кв -л.	Ремонт слуховых окон			17711	По результатам весеннего осмотра	Нет	
			1 кв -л.	Утепление трубопроводов			11072	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь	
			2 кв -л.	Устройство зонтов и флюгарок			3377.91	По результатам весеннего осмотра	Нет	
65	Митрофанова д.13		2 кв -л.	Изгот.и уст.метал.дверей,решеток,люков	1.00	шт.	11831.7	По результатам дополнительных осмотров	Снижение тепловых потерь здания	
			3 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	41574.01	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов	
			4 кв -л.	Ремонт дверных блоков			5125.5	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания	
66	Митрофанова д.15		4 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток				Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания		
			2 кв -л.	Замена в/р и н/р ХВС.ГВС (п-н)	609.00	п.м.	1074667.61	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов	
			2,3 кв-л.	Ремонт к/площадок	2.00	шт	50338.07	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов	
			3 кв -л.	Общестроительные работы			2699	По причине вандажных действий	Нет	
67	Митрофанова д.16		3 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток				Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания		
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	1.25	кв.м	1378	По результатам весеннего осмотра	Нет	
68	Митрофанова д.17		4 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет	Ремонт лестничных клеток				Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания		
			1 кв -л.	Изг.металлических дверей в подъезды	1.00	шт.	15869.44	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания	
			3,4 кв-л.	Ремонт лифтового оборудования			112500.95	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования	
			3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	273.60	кв.м	176942.01	По результатам весеннего осмотра	Нет	

		3 кв -л.	Ремонт отмостки	1.25	кв.м	1378	По результатам весеннего осмотра	Нет
		3 кв -л.	Ремонт крылец			1536	По результатам весеннего осмотра	Нет
		3 кв -л.	Обсл-е техн.сост.лифтов,отраб.норм.срок			102264.78	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
		3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	71.00	п.м	34763	По результатам весеннего осмотра	Нет
		4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	74.30	п.м	28732.06	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
69	Митрофанова д.18	2 кв -л.	Замена транзита ГВС (п-н)	76.50	п.м	109216.28	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		3 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	14911.53	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
70	Митрофанова д.19	3 кв-л.	Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет				Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
		2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	12043.14	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
		3 кв -л.	Ремонт крылец			1728	По результатам весеннего осмотра	Нет
		3 кв -л.	Ремонт отмостки	6.25	кв.м	6888	По результатам весеннего осмотра	Нет
		3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	104.00	кв.м	67245.4	По результатам весеннего осмотра	Нет
71	Митрофанова д.2	2 кв-л.	Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет				Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
		2 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	64.00	шт.	117142.95	Комплекс работ при подготовке к ремонту лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
		3 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	41939.63	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
72	Митрофанова д.2/А	1,2,4 кв-л.	Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					
		Ремонт лестничных клеток	Ремонт лестничных клеток			591582	Выполнено	Нет
		Замена оконных блоков на пластиковые	Замена оконных блоков на пластиковые	15.00	шт.	905559.08	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
		2 кв -л.	Замена транзита ХВС (п-н)	148.00	п.м	277808.21	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
		2 кв -л.	Ремонт дверных блоков			17420	Выполнено. Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	Снижение тепловых потерь здания
		3 кв -л.	Ремонт отмостки	2.50	кв.м	964	По результатам весеннего осмотра	Нет
		4 кв -л.	Уст-ка металлоконструкций козырьков			4182.84	По результатам весеннего осмотра	Нет
73	Митрофанова д.20	3 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	24295.6	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов

74	Митрофанова д.21		1 кв -л.	Замена линолеума в лифтовых кабинках			1986	Порвался,износился	Нет
			1 кв -л.	Уст-во кирп.столбиков под канал.			1069	По результатам дополнительного осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	12043.14	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	7.50	кв.м	2893	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	111.80	кв.м	22711.95	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
75	Митрофанова д.23		1 кв -л.	Обсл-е техн.сост.лифтов,отраб.норм.срок			51132.31	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			2 кв -л.	Кап.ремонт лифтов по оконч.срока службы			46402.99	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	2.50	кв.м	964	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт дверных блоков			5125.5	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	20.00	кв.м	23207.46	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
76	Митрофанова д.3		1 кв -л.	Утепление наружной стены	18.80	кв.м	31835.07	По причине промерзания стен	Снижение тепловых потерь здания
			1 кв -л.	Ремонт слуховых окон			17711	По результатам весеннего осмотра	Нет
			1 кв -л.	Утепление трубопроводов			5190	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь
			4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	48.00	кв.м	10915.65	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
77	Митрофанова д.4		3 кв -л.	Ремонт отмостки	75.00	кв.м	52752	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт желобов и свесов	80.00	кв.м	21264.95	По результатам весеннего осмотра	Нет
78	Митрофанова д.4/А		1 кв -л.	Замена н.розлива ХВС,ГВС (п-н)	303.50	п.м	726366.65	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			102660	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
79	Митрофанова д.5		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			27034.5	Подготовка к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Ремонт слуховых окон			8311.8	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв-л. Периодичность по результата осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
			Ремонт лестничных клеток					Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
			Ремонт шиферных кровель	2 кв -л.					
	4 кв -л.	Частич.ремонт шиферной кровли	52.00	кв.м	13522.72	По результатам весеннего осмотра			
80	Митрофанова д.6	Ремонт лестничных клеток	2 кв -л.				Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания		

		Замена оконных блоков	2 кв -л.				Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
		Электромонтажные работы	2 кв -л.				Произведены частичные работы по техническому обслуживанию	
81	Митрофанова д.6/А	Ремонт лестничных клеток	3 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет				Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
		Замена оконных блоков на пластиковые	4 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	16.00	шт	171735.91	Выполнено
			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	36.00	кв.м	9569.21	По результатам весеннего осмотра
		Электромонтажные работы	3 кв -л.				Произведены частичные работы по техническому обслуживанию	Применение современных технологий и материалов
82	Митрофанова д.7		1 кв -л.	Ремонт слуховых окон			17710	По результатам весеннего осмотра
			1 кв -л.	Утепление трубопроводов			13494	Подготовка к отопительному сезону
			2 кв -л.	Устройство зонтов и флюгарок			10133.73	По результатам весеннего осмотра
83	Митрофанова д.8/Б		1 кв -л.	Уст-во кирп.столбиков под канал.			2717	По результатам весеннего осмотра
			1 кв -л.	Замена н.розлива ХВС,ГВС (п-н)	290.00	п.м	700339.07	По результатам весеннего осмотра
			1 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	5.50	п.м	2163.78	Нарушение герметизации межпанельных швов
			2 кв -л.	Ремонт мягких кровель	494.50	кв.м.	502336.43	По результатам весеннего осмотра
			2 кв -л.	Устройство зонтов и флюгарок			68185.05	По результатам весеннего осмотра
84	Митрофанова д.9		1 кв -л.	Утепление трубопроводов			7071	Подготовка к отопительному сезону
			2 кв -л.	Ремонт слуховых окон			5968	По результатам весеннего осмотра
			2 кв -л.	Ремонт шиферных кровель	906.00	кв.м.	1228113.33	По результатам весеннего осмотра
			4 кв -л.	Замена н.р.,стояков,покв.разв. ХВС (п-н)	538.90	п.м	769681.97	По результатам весеннего осмотра
85	Михельсона д.83							
86	Михельсона д.89	Замена н.р.,ст-в,покв.разв.ХВС,ГВС(п-н)	1 кв -л.	Замена н.р.,ст-в,покв.разв.ХВС,ГВС(п-н)	1496.80	п.м	1930914.03	Выполнено
		Ремонт лестничных клеток	3 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания
		Электромонтажные работы	3 кв -л.					Произведены частичные работы по техническому обслуживанию
87	Михельсона д.91	Ремонт лестничных клеток	3 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания

		Электромонтажные работы	3 кв -л.				Произведены частичные работы по техническому обслуживанию		
			1 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	41.60	п.м	16365.92	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
		Замена н.р.,ст-в,покв.разв.ХВС,ГВС(п-н)	2 кв -л.	Замена н.р.,ст-в,покв.разв.ХВС,ГВС(п-н)	1460.30	п.м	1821075.85	Выполнено	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	227.00	кв.м	146776.06	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			15921.35	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
88	Побратимов д.10		1 кв -л.	Уст-во кирп.столбиков под канал.			1068	По результатам весеннего осмотра	Нет
			1 кв -л.	Замена н.розлива ХВС,ГВС (п-н)	114.80	п.м	238289.8	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			4 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			1486213.47	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
89	Побратимов д.12		1 кв -л.	Замена н.розлива ХВС,ГВС (п-н)	110.90	п.м	227659.58	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	2.50	кв.м	964	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			1728	По результатам весеннего осмотра	Нет
90	Побратимов д.14		3 кв -л.	Общестроительные работы			2699	По причине вандажных действий	Нет
			3 кв -л.	Частичный ремонт лестничных клеток			2681	По причине вандажных действий	Нет
91	Побратимов д.16		3 кв -л.	Ремонт отмостки	117.50	кв.м	47654	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			1920	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	73.60	кв.м	18209	По результатам весеннего осмотра	Нет
92	Побратимов д.18		2 кв -л.	Замена транзита ГВС (п-н)	163.80	п.м	341673.86	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
			2 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	198.80	кв.м	56234	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Общестроительные работы			2699	По причине вандажных действий	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			1920	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт к/площадок	2.00	шт.	23270.1	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
93	Побратимов д.20		1 кв -л.	Общестроительные работы			5426	По причине вандажных действий	Нет
			1 кв -л.	Уст-во кирп.столбиков под канал.			2717	По результатам весеннего осмотра	Нет
			2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	12043.14	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
		Замена оконных блоков на пластиковые	2,3 кв -л.	Замена оконных блоков на пластиковые	150.00	шт.	879676.74	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
		Ремонт лестничных клеток	3 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
			3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	606.90	кв.м	392424.49	По результатам весеннего осмотра	Нет

			3 кв -л.	Изгот.и уст. металлического ограждения	182.50	п.м	89355.65	По результатам весеннего осмотра	Нет
		Электромонтажные работы	4 кв -л.	Электромонтажные работы			447875.89	Выполнено	Применение современного энергосберегающего оборудования
94	Побратимов д.22		3 кв -л.	Ремонт крылец			1728	По результатам весеннего осмотра	Нет
			4 кв -л.	Ремонт дверных блоков			5125.5	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			4 кв -л.	Частич.ремонт мягкой кровли	30.00	кв.м	7974.37	По результатам весеннего осмотра	Применение современных технологий и материалов
95	Побратимов д.24		1 кв -л.	Уст-во кирп.столбиков под канал.			1068	По результатам дополнительного осмотра	Нет
			1 кв -л.	Облицовка лифтовых кабин			8858	По результатам дополнительного осмотра	Нет
			1 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	59.00	п.м	23211.31	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
		Ремонт фасадов	2 кв -л.	Ремонт фасадов	6181.60		4025714.75	Выполнено	Снижение тепловых потерь здания
			3 кв -л.	Р-т кровли над входом в подвал			4905.84	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт лифтового оборудования			424342.42	По результатам технического осмотра	Применение современного энергосберегающего оборудования
			3 кв -л.	Асф.покр. внутриквартальных дорог	305.00	кв.м	197210.11	По результатам весеннего осмотра	Нет
96	Побратимов д.26		1,4 кв-л.	Ремонт дверных блоков			18181.5	Подготовка жилого фонда к отопительному сезону	Снижение тепловых потерь здания
			1 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	74.30	п.м	29230.5	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
			2 кв -л.	Ремонт к/площадок	1.00	шт.	12043.14	По результатам весеннего осмотра	Применение современных конструктивных элементов
			3 кв -л.	Ремонт и окраска цоколя	160.30	кв.м	33313	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт отмостки	42.50	кв.м	21920	По результатам весеннего осмотра	Нет
			3 кв -л.	Ремонт крылец			1921	По результатам весеннего осмотра	Нет
97	Побратимов д.30		4 кв -л.	Герметизация стыков наружных стен	9.90	п.м	3828.36	Нарушение герметизации межпанельных швов	Снижение тепловых потерь здания
		Ремонт лестничных клеток	2 кв-л. Периодичность по результату осмотра, но не чаще чем 1 раз в 5 лет					Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
		Ремонт экранов	2 кв -л.					Перенос на 2012 г.По результатам общего осмотра здания	
		Замена оконных блоков	2 кв -л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
		Электромонтажные работы	2 кв -л.					Комплекс работ при ремонте лестничных клеток	
98	Побратимов д.4								
99	Побратимов д.8		3 кв -л.	Ремонт отмостки	2.50	кв.м	964.2	По результатам весеннего осмотра	Нет